

परिशिष्ट

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 3993

सदन में उत्तर देने का दिनांक 21.03.2017

माननीय विधायक इन्जी. प्रदीप लारिया

सागर जिले के नरयावली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विगत अप्रैल 2015 से दिसम्बर 2016 तक नवीन कार्य/मजबूतीकरण कार्यों की जानकारी

क्र.	विकासखंड का नाम	निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक एवं दिनांक	ठेकेदार का नाम	मार्ग का नाम	कार्यादेश क्रमांक एवं दिनांक	मार्ग की लंबाई (किमी.)	स्वीकृत राशि (रुपये लाख में)	व्यय राशि लाख में	भौतिक स्थिति	अनुबंधानुसार कार्यपूर्णाता दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
नवीन स्वीकृत प्रगतिरत कार्यों की जानकारी										
1	राहतगढ़	11000 / 18.05.16	मेसर्स अवस्थी कंस्ट्रक्शन	लुहारी से मुरिया कलरै मार्ग	1142 / 20.07.16	0.70	46.26	4.56	100 मी0 सीसी पूर्ण, 200मी0 सीसी शेष, 400 मी0 बी.टी. शेष, जो जीएसबी स्तर पर है, स्लैब क्लवर्ट कार्य प्रगति पर	19.07.17
2	सागर	11000 / 18.05.16	मेसर्स शिवमय कंस्ट्रक्शन	सुवहांस बेरखेड़ी से बेरखेड़ी खुर्द मार्ग	1079 / 12.07.16	0.82	47.98	8.74	470 मी0 सीसी पूर्ण, 350 मी0 सीसी शेष, जो जीएसबी स्तर पर	11.07.17
3	सागर	12528 / 31.05.16	मेसर्स राकेश कुमार गुरु	करापुर से गौरा मार्ग	1218 / 28.07.16	3.00	137.26	4.97	मार्ग अर्थवर्क स्तर पर है। 4 सीडी पूर्ण, 3 सीडी कार्य शेष सबबेस, बेसलेयर एवं सरफेस कोर्स का कार्य शेष	27.07.17
4	सागर	12528 / 31.05.16	मेसर्स राकेश कुमार गुरु	बम्होरी डूडर से पिपरिया करकट	1218 / 28.07.16	2.00	74.58	0.00	अर्थवर्क कार्य प्रगति पर एवं सबबेस, बेसलेयर एवं सरफेस कोर्स एवं सी.डी. का कार्य शेष	27.07.17
5	सागर	12528 / 31.05.16	मेसर्स राकेश कुमार गुरु	केरवना से बेरखेड़ी मार्ग	1218 / 28.07.16	3.10	117.51	13.61	अर्थवर्क स्तर पर एवं सबबेस, बेसलेयर एवं सरफेस कोर्स, 2 सीडी कार्य पूर्ण, 4 सीडी कार्य शेष	27.07.17

क्र.	विकासखंड का नाम	निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक एवं दिनांक	उकेदार का नाम	मार्ग का नाम	कार्यदिश क्रमांक एवं दिनांक	मार्ग की लंबाई (किमी.)	स्वीकृत राशि (रूपये लाख में)	व्यय राशि लाख में	भौतिक स्थिति	अनुबंधानुसार कार्यपूर्णता दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	सागर	12528/ 31.05.16	मेसर्स भूपेन्द्र सिंह राजपूत	पामाखेड़ी से टीलाखेड़ी मार्ग	1171/ 25.07.16	3.80	216.61	48.52	सीडी कार्य पूर्ण, कार्य अर्धवर्क स्तर पर, जीएसबी कार्य प्रगति पर सबबेस, बेस एवं सरफेसकोर्स का कार्यशेष	24.07.17
7	सागर	12528/ 31.05.16	मेसर्स भूपेन्द्र सिंह राजपूत	मुहारी से घुरेटा मार्ग	1171/ 25.07.16	2.00	82.62	0.00	कार्य प्रारंभ सबग्रेड, सबबेस, बेस सरफेस कोर्स एवं सी.डी. कार्य शेष	24.07.17
8	राहतगढ़	16124/ 21.07.16	मेसर्स त्रिवेणी इन्फ्रास्ट्रक्चर	लुहारी से जेरवारा मार्ग	1464/ 16.09.16	2.51	125.19	17.69	सीडी कार्य पूर्ण, कार्य जीएसबी स्तर पर बेसकोर्स, सरफेस कोर्स एवं सी.डी. कार्य शेष	15.09.17
9	सागर	21125/ 07.10.16	मेसर्स श्री करद्वेशन	एनएच 26 से पामाखेड़ी मार्ग	2027/ 19.12.16	5.00	175.80	0.00	कार्य जीएसबी स्तर पर, सीडी कार्य शेष एवं बेसकोर्स, सरफेस का कार्य शेष	18.12.17
पुराने सड़क मजबूती प्रगतिरत कार्यों की जानकारी										
1	राहतगढ़	12522/ 31.05.16	मेसर्स ए0के0 शिवहरे इन्फ्रास्ट्रक्चर	एनएच 26 से साई खेडा मार्ग	1216/ 28.07.16	7.76	577.22	0.00	कार्य प्रारंभ सबग्रेड, सबबेस एवं सरफेस कोर्स एवं सी.डी. कार्य किया जाना शेष	27.07.17
2	राहतगढ़	14221/ 24.06.16	मेसर्स राकेश कुमार गुरू	धर्मश्री -रजौआ से घूघर	1342/ 19.08.16	10.84	329.24	138.79	बी.टी कार्य पूर्ण, मात्र स्लेव कल्वर्ट का विस्तार कार्य शेष, जो कार्य प्रगति पर है	18.08.17
3	राहतगढ़	16858/ 01.08.16	मेसर्स महेश कुमार गुरू	चांदमऊ से जलंधर मार्ग	1482/ 19.09.16	9.50	651.71	127.74	3 कि.मी. बी.टी कार्य पूर्ण एवं 3 सीडी पूर्ण, 2 स्लेव कल्वर्ट एवं डब्ल्यू एम एम का कार्य प्रगति पर है।	18.09.17