

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'उनतालीस'


[7/3/2017]


प्रश्न सं. [क. 4341]

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 4341 अतारांकित

परिशिष्ट—“अ”

कार्यादेश क्रमांक एवं दिनांक	कार्य प्रारंभ का दिनांक	फर्म/एजेन्सी का नाम	कार्य पूर्णता दिनांक
कार्यादेश क्रमांक 825 दिनांक 12.07. 10	दिनांक 12.07. 2010	श्री रमेश प्रसाद मिश्रा बैतूलगंज बैतूल	कार्यादेश अनुबंध के अनुसार दिनांक 16.04. 2011 तक कार्य पूर्ण किया जाना था।


अनुष्ठी अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग


सहायक यंत्री
नगरीय प्रशासन एवं विकास,
म.प्र.भोपाल

विधान सभा प्रश्न क्रमांक 4341 अतारांकित मुलताई नगर क्षेत्र में खेल स्टेडियम निर्माण में विलम्ब की जानकारी

परिशिष्ट-ब

क्र.सं.	कार्यपूर्णता का प्रतिशत	स्टेडियम निर्माण कार्य अधूरा रहने का कारण	भुगतान का विवरण		कार्य कब तक पूर्ण होगा (दिनांक)
			राशि	दिनांक	
1	2	3	4	5	6
	20 प्रतिशत	<p>स्थल पर अतिक्रमण होने के कारण निर्माण में विलंब हुआ है । स्टेडियम के प्रस्तावित प्रशासनिक भवन एवं ग्राउण्ड क्षेत्र में अतिक्रमण होने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका । ठेकेदार को प्रशासनिक भवन का लेआउट नहीं मिलने के कारण ठेकेदार के द्वारा बाउंड्रीवॉल एवं गेट का कार्य पूर्ण किया गया । निकाय को राशि भी विलंब से मिलने के कारण कार्य प्रभावित हुआ है । स्थल पर अतिक्रमण होने के कारण दिनांक 27.08.2010 को कार्य रोकने के लिये ठेकेदार को सूचित किया गया । वर्तमान में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग को कार्य एजेसी नियुक्त किया गया ।</p>	<p>5,10,303 /-</p> <p>1,88,011 /-</p>	<p>दिसम्बर 2010</p> <p>अक्टूबर 2013</p>	<p>माननीय न्यायालय क्लेक्टर जिला बैतूल (म.प्र.) के आदेश क्र.-3/अ-20(3)/2014-15/6637 बैतूल दिनांक 01.08.2015 के द्वारा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग को एजेसी नियुक्त किया गया । ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग को एजेसी नियुक्त करने के कारण वर्तमान में निकाय के द्वारा स्टेडियम का निर्माण कार्य नहीं कराया जा रहा है । ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं कराया गया है । इसिलिये कार्य पूर्णता की दिनांक बताया जाना संभव नहीं है ।</p>

मन्त्र नगर पालिका अधिकारी
मुम्बई नगर पालिका परिषद मुलताई

मुम्बई नगर पालिका परिषद
मुलताई नगर पालिका
मुख्यालय मुलताई