

2	₹ ६८८	₹ ६८८	ए.बी. केनाल मार्ग स्वी. लं. 68.80 कि.मी. वास्त. लं. 69.182 कि.मी. तह. सबलगढ़ - 19.00 तह. कैलास 21.00 कि.मी. तह. जौरा 29.182 कि.मी. योग- लं. 69.182 कि.मी.	29.182	9315.00	19.08.2015	मै. ब्रह्मप्रकाश मोदी	389/ 15.01.16	36 Months 14.01.2019	E/w 31.00	0 से 31 कि.मी. मिट्टी कार्य पूर्ण एवं 32 से 40 तक प्रगति पर. 0 से 8.30 कि.मी. सी.आर.एम. कार्य पूर्ण शेष कार्य प्रगति पर इस कार्यालय के पत्र क्र. 7293 दि. 18.10.16 द्वारा ठेकेदार को कार्य पूर्ण करने हेतु पत्र लिखा गया।
3	₹ ६८८	₹ ६८८	अम्बिकेश्वर सुमावली मार्ग से चौचाई मार्ग पुलिया 05 नगबेन्डे कॉ-वे 02 नग	4.50	372.67	14.08.2015	मै. भगवती इंटर प्राइजेज	5512/ 24.09.15	23.07.16	E/W 3.75CRM 3.75WMM 3.10BT 3.10CC 0.70CD 08	कार्य प्रगति पर
4	₹ ६८८	₹ ६८८	सरसैनी पहुँच मार्ग पुलिया 07 नग पुनरीक्षित लम्बाई 2.90 कि.मी.	3.10	280.09	14.08.2015	मै. लक्ष्मीचन्द एण्ड कम्पनी	3471/ 02.06.16	01.06.2017	E/w 2.00	पुनरीक्षित प्रशा. स्वीकृति रूपसे 571.07 लाख दिनांक 10.02.2016 के द्वारा प्राप्त 2.00 कि.मी. मिट्टी कटिंग कार्य पूर्ण, शेष प्रगति पर
5	₹ ६८८	₹ ६८८	सुजानगढ़ी से एसौली मार्ग	4.70	259.42	30.07.2016	मै. डण्डौतिया कन्स्ट्रक्शन कम्पनी	7526/ 26.10.16	25.08.17	E/w 2.10	प्रगति पर
6	₹ ६८८	₹ ६८८	रमपुरा से महेवा का पुरा मार्ग पुलिया 07 नग पलस कॉजवे 01 नग	4.40	461.41	14.08.2015	मै. भगवती इंटर प्राइजेज	5510/ 24.09.15	23.07.16	E/W 3.70 CRM 3.70 WMM 2.20 BT 2.20 CC 1.60 CD 07	कार्य प्रगति पर
7	₹ ६८८	₹ ६८८	खेरा माता बसैया मार्ग	1.50	92.68	08.02.2016	मै. लक्ष्मण सिंह परमार	2988/ 07.05.16	06.11.2016	E/w 1.20	प्रगति पर

प्रपत्र - अ-1

सं.क्र.	कार्य का नाम	स्वीकृति राशि	ठेकेदार का नाम	कार्यादेश जारी होने का दिनांक	कार्य पूर्ण होने की दिनांक
1	मुरैना-सबलगाढ़ मार्ग का उन्नयनीकरण कार्य	185.63 करोड़	मैसर्स राजश्यामा कंस्ट्रक्शन प्रा.लि. गाजियाबाद	अनुबंध दिनांक 02.11.2015	16.11.2017