

प्रपत्र (अ)

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 618, तारांकित
विधायक – श्रीमती झूमा सोलंकी, विधानसभा क्षेत्र भीकनगांव
कार्य जिनका भूमि पूजन किया गया

क्र.	जिला	विधानसभा क्षेत्र का नाम	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति का विवरण		भौतिक प्रगति पूर्ण / प्रगतिरत / अप्रारम्भ	कार्य पूर्णता की संभावित तिथि	अद्यतन व्यय रु. लाख में (00.00)	भूमि पूजन कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधि का नाम	भूमि पूजन नहीं कराने वाले दोषी अधिकारी के विरुद्ध की गई कार्यवाही।	टीप
				राशि रु. लाख में	दिनांक						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट 'चार' प्रश्न क्र. [क.1618]
1	खरगोन	भीकनगांव	कन्या उ.मा.वि. भवन निर्माण कार्य झिरन्या	95.00	17.06.2014	प्रगतिरत	30.04.7	47.86	श्रीमती झूमा सोलंकी, विधायक, भीकनगांव	—	—
2	खरगोन	भीकनगांव	नवीन आई.टी.आई. भवन निर्माण कार्य भीकनगांव मय 100 सीटर बालक छात्रावास, 60 सीटर बालिका छात्रावास व आवास गृह	995.27	12.08.2016	प्रगतिरत	18.11.17	0.00	मा. श्री शिवराजसिंह चौहान मुख्यमंत्री, म.प्र. शासन एवं श्रीमती झूमा सोलंकी, विधायक	—	—
3	खरगोन	भीकनगांव	नवीन न्यायालय भवन निर्माण कार्य भीकनगांव	615.00	06.07.2015	प्रगतिरत	02.09.18	44.72	जिला सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर	—	माननीय जिला सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर [2/3/2017]

4	खरगोन	भीकनगांव	कन्या शिक्षा परिसर निर्माण कार्य खिरन्या	2800.00	29.06.2016	प्रगतिरत	31.02.19	0.00	मा. श्री शिवराजसिंह चौहान मुख्यमंत्री, म.प्र.शासन श्रीमती झूमा सोलंकी,विधायक	—	—
5	खरगोन	भीकनगांव	प्री फेब तकनीकी द्वारा आई.टी.आई. भवन निर्माण खिरन्या	630.48	12.08.2016	प्रगतिरत	31.03.17	497.77	श्री धूलसिंह डावर, भूतपूर्व विधायक, भीकनगांव	—	—
				5135.75	कुल व्यय			590.35			

प्रपत्र (ब)

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 618, तारांकित
विधायक – श्रीमती झूमा सोलंकी, विधानसभा क्षेत्र भीकनगांव
कार्य जिनका भूमि पूजन नहीं किया गया

क्र.	जिला	विधानसभा क्षेत्र का नाम	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति का विवरण		भौतिक प्रगति पूर्ण / प्रगतिरत / अप्रारम्भ	कार्य पूर्णता की संभावित तिथि	अद्यतन व्यय रु. लाख में (00.00)	भूमि पूजन कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधि का नाम	भूमि पूजन नहीं कराने वाले दोषी अधिकारी के विरुद्ध की गई कार्यवाही।
1	2	3	4	राशि रु. लाख में	दिनांक dd.mm.yyyy	7	8	9	10	12
1	खरगोन	भीकनगांव	बालिका छात्रावास भवन निर्माण कार्य झिरन्या	137.00	10.01.2014	प्रगतिरत	28.08.17	51.97	—	
2	खरगोन	भीकनगांव	484 हाई स्कूल भवन निर्माण कार्य पुनास्ला	100.00	21.06.2016	प्रगतिरत	31.10.17	18.37	—	भूमि पूजन नहीं कराने का कारण संभागीय परियोजना यंत्री से मांगा जावेगा।
3	खरगोन	भीकनगांव	484 हाई स्कूल भवन निर्माण कार्य राजपुरा	100.00	21.06.2016	प्रगतिरत	31.10.17	0.00	—	
4	खरगोन	भीकनगांव	आदिवासी बालक आश्रम शाला आंग्रेजी माध्यम भीकनगांव	95.00	05.07.2013	पूर्ण			—	
				432.00	कुल व्यय			70.34		