

परिशिष्ट - अ

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 7100 अतारांकित की जानकारी

क. कार्य का नाम	लागत राशि	कार्यदिश दिनांक	कार्य की समयावधि	अनुबंध अनुसार कार्य पूर्ण होने का दिनांक	नियमानुसार मंडी समिति द्वारा दी गई समयावधि दिनांक तक	कार्य पूर्ण होने की संभावित दिनांक	रिमांक
वर्ष 2015-16							
1 1000 में टन गोदाम निर्माण महिदपुर	50.00	01/07/2015	06 माह	31/12/2015	31/03/2016	कार्य पूर्ण	--
2 यूरिनल निर्माण महिदपुर प्रांगण क.01	4.25	10/02/2016	04 माह	09/06/2016	09/09/2016	31/03/2017	कार्यपालन यंत्री द्वारा पेनल्टी अधिरोपित कि जाकर समयावधि वृद्धि की गई है।
3 यूरिनल निर्माण महिदपुर प्रांगण क.02	4.25	10/02/2016	04 माह	09/06/2016	09/09/2016	31/03/2017	
4 RCC नाली निर्माण प्रां.क्रमांक 1	7.44	10/02/2016	06 माह	09/08/2016	09/11/2016	31/03/2017	
5 RCC नाली निर्माण प्रां.क्रमांक 2	11.89	10/02/2016	06 माह	09/08/2016	09/11/2016	31/03/2017	
6 11 नग शेण्डीशाप महिदपुर रोड	33.51	20/01/2016	09 माह	30/12/2016	30/03/2017	30/05/2017	
7 ट्रांसफारमर स्थापना महिदपुर	4.13	20/01/2016	04 माह	24/12/2016	31/01/2017	कार्य पूर्ण	--
8 ट्रांसफारमर स्थापना झारडा	1.53	20/01/2016	04 माह	24/12/2016	31/01/2017	कार्य पूर्ण	--
	कुल योग:-						
	117.00						
वर्ष 2016-17							
1 सिमेंट काकट प्रांगण कं.2 महिदपुर	63.97	04/05/2016	07 माह	05/12/2016	05/02/2017	कार्य पूर्ण	--
2 34 नग शेण्डीशाप प्रां.क्रमांक 1 महिदपुर	99.34	28/06/2016	11 माह	27/05/2017	--	27/05/2017	--
3 बाउण्डीवाल एवं संरचनाओं की मरम्मत प्रांगण क.01 एवं 02 महिदपुर	10.57	01/08/2016	06 माह	31/01/2017	31/03/2017	31/03/2017	--
4 बाउण्डीवाल एवं संरचनाओं की मरम्मत प्रांगण क.01 एवं 02 उपमंडी महिदपुर रोड	11.49	01/08/2016	06 माह	31/01/2017	31/03/2017	31/03/2017	--
5 कृषक विश्राम शेड महिदपुर	14.00	30/11/2016	06 माह	29/05/2017	29/05/2017	29/05/2017	--
	कुल योग:-						
	199.37						

मुख्य अभियन्ता
म.प्र. राज्य/कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

अनुसूचित जाति आयोग
राज्य सेवा आयोग,
कल्याण तथा कृषि विकास विभाग,
मंत्रालय, भोपाल