

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 731 द्वारा श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल ।
मुड़वारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की जानकारी

प्रपत्र-“अ”

सं. क्र.	जिला	विभाग का नाम	कार्य का नाम	प्रशा.स्वीकृति की राशि एवं दिनांक	ठेकेदार का नाम	कार्यदिश का दिनांक	भौतिक प्रगति	रिमांक
1	कटनी	लोक शिक्षण विभाग(484 हाई स्कूल)	4 पिलौजी में हाई स्कूल भवन का निर्माण	5 100.00 लाख / 21.06.2016	6 मेसर्स श्रीजी विल्डर्स, न्यू कटनी रोड, गायत्री नगर, सौरभ भवन, जिला कटनी	7 06.08.16	8 स्थित पूर्ण, मुरुम फिलिंग का कार्य प्रगति पर	9 -
2			घांघरीकला में हाई स्कूल भवन का निर्माण	100.00 लाख / 21.06.2016	श्री जगन्नाथ कान्स्ट्रक्शन, गांधीगंज, लाल बिल्डिंग, जिला कटनी	06.08.16	स्थित पूर्ण, मुरुम फिलिंग का कार्य प्रगति पर	-
3			खडौला में हाई स्कूल भवन का निर्माण	100.00 लाख / 21.06.2016	मेसर्स श्रीजी विल्डर्स, न्यू कटनी रोड, गायत्री नगर, सौरभ भवन, जिला कटनी	06.08.16	स्थित के ऊपर का कार्य प्रगति पर	-
4		कौशल विकास	आई टी आई कटनी में 60 सीटर बालिका एवं 60 सीटर बालक छात्रावास का निर्माण कार्य।	442.58 लाख / 07.03.2015	श्री के.पी.मिश्रा, बिरसिंगपुर पाली, उमरिया	31.08.15	(1) बालिका छात्रावास- फिनिशिंग स्तर (2) बालक छात्रावास- द्वितीय तल छत स्तर, भूतल स्टास्टर कार्य प्रगति पर	परिशिष्ट 'पच्चीस' प्रश्न सं. [क्र. 731]
5		आदिम जाति कल्याण विभाग योजना	जिला कटनी में 500 छात्राओं के लिए शिक्षा परिसर का निर्माण कार्य	2746.94 लाख / 16.09.2016	-	-	अप्रारंभ	-
6		लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	जिला चिकित्सालय कटनी में ट्रेमा यूनिट का निर्माण कार्य	410.67 लाख दिनांक 23.09.12, पुन.प्र.स्वी. 439.04 दिनांक 10.02.16	श्री धमेन्द्र सोनी शहडोल	28.06.13	द्वितीय तल छत पूर्ण, भू-तल एवं प्रथम तल फिनिशिंग स्तर	तत्कालिक कलेक्टर द्वारा दो बार प्लान में परिवर्तन कथाने के कारण विलंब।
7		परिवहन विभाग	जिला कटनी में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय भवन का निर्माण कार्य	300.00 लाख / 30.07.2013	जी.एस.कान्स्ट्रक्शन कटनी	19.05.14	मुख्य भवन -फिनिशिंग, बाउंड्रीवाल -आंशिक कार्य प्रगति पर, पहुँच मार्ग -अप्रारंभ, ड्राइविंग ट्रेक-अप्रारंभ यूटिलिटी कार्य - प्रगति पर	दिनांक 18.07.16 को ठेकेदार की धीमी प्रगति के कारण अनुबंध टर्मिनेट किया गया एवं पुनः ठेकेदार के रिस्क एण्ड कॉस्ट पर निविदा आमंत्रित कर कार्यदेश दिनांक 05.11.16 को दिया गया है। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है।

[22/2/2017]

**विधानसभा अतारंकित प्रश्न क्रमांक 731 द्वारा श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल ।
मुड़वारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की जानकारी**

प्रपत्र-“अ”

सं. क्र.	जिला	विभाग का नाम	कार्य का नाम	प्रशास्वीकृति की राशि एवं दिनांक	ठेकेदार का नाम	कार्यदिश का दिनांक	भौतिक प्रगति	रिमांक
8		कौशल विकास	आई टी आई कटनी में 60 सीटर बालिका एवं 60 सीटर बालक छात्रावास का निर्माण कार्य।	442.58 लाख / 07.03.2015	श्री क.पी.मिश्रा, बिरसिंगपुर पाली, उमरिया	31.08.15	(1) बालिका छात्रावास- फिनिसिंग स्तर (2) बालक छात्रावास- द्वितीय तल छत स्तर, भूतल प्लास्टर कार्य प्रगति पर	-
9	कटनी	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	जिला चिकित्सालय कटनी में ट्रेमा यूनिट का निर्माण कार्य	410.67 लाख दिनांक 23.09.12, पुनः प्र.स्वी. 439.04 दिनांक 10.02.16	श्री धमेन्द्र सोनी शहडोल	28.06.13	द्वितीय तल छत पूर्ण, भू-तल एवं प्रथम तल फिनिसिंग स्तर	तत्कालिक कलेक्टर द्वारा दो बार स्थान में परिवर्तन करने के कारण विलंब।
10		परिवहन विभाग	जिला कटनी में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय भवन का निर्माण कार्य	300.00 लाख / 30.07.2013	जी.एस.कान्स्ट्रक्शन कटनी	19.05.2014, रिस्क एण्ड कास्ट पर कार्यदिश दिनांक 05.11.2016	मुख्य भवन -फिनिसिंग, बाउंड्रीवाल -आंशिक कार्य प्रगति पर, पहुँच मार्ग -अप्रारंभ, ड्राइविंग ट्रेक-अप्रारंभ यूटिलिटी कार्य - प्रगति पर	दिनांक 18.07.16 को ठेकेदार की धीमी प्रगति के कारण अनुबंध टर्मिनेट किया गया एवं पुनः ठेकेदार के रिस्क एण्ड कास्ट पर निविदा आमंत्रित कर कार्यदिश दिनांक 05.11.16 को दिया गया है। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है।