

प्रपत्र-अ

अतारांकित प्रश्न क्रमांक :- 851 द्वारा श्री अशोक रोहाणी के प्रश्नांश-क की जानकारी।

कं.	मूल कार्य योजना	योजना लागत	एजेसी का नाम	अनुबंध दिनांक	कार्य अवधि	अभी तक किये गये कार्य की प्रगति	ढेके की शर्तें
1	जबलपुर-मण्डला-विलपी मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 12 'ए') (छ.ग. सीमा तक) का उन्नयन एवं सुदृढीकरण का कार्य (ई.पी.सी. योजना के अंतर्गत 2-लेन+पेव्हड शोल्डर में) पैकेज-1 (राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 7 के कि.मी. 477/6 से राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 12 'ए') के कि.मी. 22/8 तक)	रु. 327.32 करोड़	मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लि, भोपाल	06.04.2015	730 दिवस (24 माह)	सीमेंट काक्रीट मार्ग - 20.85 किमी पीक्यूसी कार्य सहित मार्ग पूर्ण। पुलिया-47 नग पूर्ण, मध्यम पुल-3 नग पूर्ण, वृहद पुल-2 नग पूर्ण, पीयूपी-1 नग पूर्ण, प्लाईवर्-1 नग पूर्ण, आर.ओ. वी-एबेकमेंट केप तक कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।	ई.पी.सी. अनुबंध दिनांक 06.04.2015 में निहित शर्तों के अनुसार।
2	जबलपुर-मण्डला-विलपी मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 12 'ए') (छ.ग. सीमा तक) का उन्नयन एवं सुदृढीकरण का कार्य (ई.पी.सी. योजना के अंतर्गत 2-लेन +पेव्हड शोल्डर में) पैकेज-2 (कि.मी. 22/8 से कि.मी. 89/6)	रु. 390.51 करोड़	मेसर्स गैनन कंफिरले एण्ड कं. मुंबई	10.08.2015	540 दिवस (21 माह)	सीमेंट काक्रीट मार्ग - 5.35 किमी पीक्यूसी कार्य सहित मार्ग पूर्ण। पुलिया-46 नग पूर्ण, शेष कार्य प्रगति पर।	प्रश्न सं. [ 851 ] ई.पी.सी. अनुबंध दिनांक 10.08.2015 में निहित शर्तों के अनुसार।
3	जबलपुर-मण्डला-विलपी मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 12 'ए') (छ.ग. सीमा तक) का उन्नयन एवं सुदृढीकरण का कार्य (ई.पी.सी. योजना के अंतर्गत 2-लेन +पेव्हड शोल्डर में) पैकेज-3 (कि.मी. 89/6 से कि.मी. 192/4)	रु. 641.02 करोड़	मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लि, भोपाल	11.08.2015	730 दिवस (24 माह)	सीमेंट काक्रीट मार्ग - 50.73 किमी पीक्यूसी कार्य सहित मार्ग पूर्ण। पुलिया-105 नग पूर्ण, मध्यम पुल-10 नग पूर्ण, वृहद पुल-2 नग पूर्ण, सी.यू.पी.- 2 नग पूर्ण, व्ही.यू.पी.- 1 नग पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।	ई.पी.सी. अनुबंध दिनांक 11.08.2015 में निहित शर्तों के अनुसार।

प्रपत्र- 'ब'

अतारंकित प्रश्न क्रमांक :- 851 द्वारा श्री अशोक रोहाणी के प्रश्नांश- 'ख' की जानकारी।

कं.	मार्ग खण्ड का नाम (बायपास)	लंबाई (किमी में)	एजेंसी का नाम	एजेंसी द्वारा उपयोग किये गये गौण खनिज की मात्रा
1	जबलपुर-मण्डला-चिल्पी मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 12 "ए") (छ. ग. सीमा तक) का उन्नयन एवं सुदृणिकरण का कार्य (ई.पी.सी. योजना के अंतर्गत 2-लेन +पेव्हड शोल्डर में) पैकेज-1 (राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 7 के कि.मी. 477/6 से राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 12 "ए") के कि.मी. 22/8 तक)	21.85	मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लि, भोपाल	<ul style="list-style-type: none"><li>• गिट्टी / गुरुम-185546 घन मीटर</li><li>• रेत / सेंड डस्ट-42847 घन मीटर</li><li>• बोल्टर-1600 घन मीटर</li></ul>