

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 2238 सदन में उत्तर देने का दिनांक 27.07.2017
माननीया विधायक श्रीमती प्रतिभा सिंह

शेष बचे सड़क निर्माण कार्य का चैनजवार विवरण

क्र.	चैनेज	कुल लंबाई (मीटर में)	शेष कार्य विवरण	विलंब का कारण
1	2120 to 2200	80	बीटी	ठेकेदार के धीमी प्रगति के कारण
2	2888 to 2925	37	बीटी	
3	8000 to 8043	43	बीटी	
4	16430 to 16500	70	सी सी	
5	16540 to 16570	30	सी सी	
6	19100 to 19245	145	सी सी	
7	21000 to 26670	5670	अर्थ वर्क, जी एस बी, जी-2, जी-3, बीटी	चैनेज 21500 से 23500 के बीच वन विभाग द्वारा अनुमति दिनांक 8.8.2016 को प्रदान की गई है एवं विलंब का कारण ठेकेदार की धीमी प्रगति है।