

**प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट**

क्र.	मार्ग का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति		ठेकेदार का नाम	कार्य प्रारंभ करने का दिनांक	कार्य पूर्ण करने का दिनांक	कार्य की वर्तमान स्थिति	टीप
		राशि (लाख में)	दिनांक					
1	2 सोन्हर से सिलानगर मार्ग का निर्माण लंबाई 10.20 किमी।	435.63	06.06.12	मे.डी.एस कंस्ट्रक्शन ग्रा.	03.11.12	31.03.15	कार्य पूर्ण	- परिशिष्ट
1	आमोलपुर से कुडलपुर छाया शंकरगढ गणेशखेड़ा मार्ग का निर्माण लंबाई 4.80 किमी।	447.22	06.06.12	मे.अचल एसोसियेट ग्रा.	21.12.12	30.04.16	कार्य पूर्ण	- स. क. 2756 ]
2	करेंगा भितरवार ठाठी वाया खड़देरा मार्ग का निर्माण लंबाई 7.20 किमी।	99.40	10.05.13	गोपी कंस्ट्रक्शन	02.07.13	31.03.15	कार्य पूर्ण	- जनकारी।
	मार्ग का निर्माण लंबाई 2.20 किमी।	1183.26						प्रपत्र-अ
	योग:-							
<b>(मजबूतीकरण मद)</b>								
क्र.	रोड का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति		ठेकेदार का नाम	कार्य प्रारंभ करने का दिनांक	कार्य पूर्ण करने का दिनांक	कार्य की वर्तमान स्थिति	टीप
		राशि (लाख में)	दिनांक					
1	2 फूलपुर से हतेडा मार्ग का निर्माण लंबाई 3.40 किमी।	88.08	29.03.12	मे.डी.एस कंस्ट्रक्शन	03.11.12	31.03.16	कार्य पूर्ण	- [ 4/12/2017 ]
1	लमकना से भिलारी मार्ग का निर्माण लंबाई 3.50 किमी।	96.30	29.03.12	मे.अचल एसोसियेट ग्रा.	21.12.12	31.08.15	कार्य पूर्ण	-
	योग:-	184.38						

## प्रपत्र-'अ-१'

### विधानसभा प्रश्न 2756 (अताराकिंत) विधायक श्रीमती शाकुन्तला खटीक

म.प्र. सड़क विकास निगम अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र करेंगे मैं जनवरी-2014 से प्रश्न दिनांक तक कराये गये सड़क कार्यों की जानकारी।

क्र.	मार्ग / कार्य का नाम	विधान सभा क्षेत्र	स्थान	योजना	लागत राशि	प्रशा. स्थीकृति दिनांक	ठेकेदार का नाम	कार्य प्रारंभ दिनांक	अनुबंधानसार कार्य पूर्ण करने की अवधि	कार्य की वर्तमान स्थिति	कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	रिपोर्ट
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	डबरा-भितरवार-हरसी-नरवर मार्ग का चौड़ीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य। लंबाई - 62.40 किमी।	डबरा, भितरवार, करेंगा	ए.डी.बी. चतुर्थ चरण	14420 लाख	26.07.2014	मेसर्स के.एन.आर. कन्सल्टेक्शन एवं मेसर्स टी.बी.सी. पी.एल (जे.टी.) हैदराबाद	08.01.2015	04.03.2017	पूर्ण	14.03.2017	कार्य स्थीकृत समयवधि के अंतर्गत पूर्ण हुआ।	
2	बी.टी. नवीनीकरण कार्य किमी. 33 से 37/4 एवं 45/6 से 47 पिछोर-दिनारा-दतिया मार्ग लंबाई-7 किमी।	करेंगा, दतिया	पिछोर, दिनारा, दतिया	बी.टी. नवीनीकरण	100.69 लाख	23.5.2015	मैसर्स लोमर बिल्डर्स एण्ड कॉन्ट्रैक्टर प्रा.लि. गवालियर	01.12.2015	तीन माह (दिनांक 01.03.2015 तक)	पूर्ण	28.02.2016	कार्य निर्धारित समयवधि में पूर्ण हुआ।
3	चौड़ीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य											
(i)	सिरसो-द-पिछोर-मा लंबाई 31.24 किमी।	पिछोर, करेंगा	ए.डी.बी. पंचम चरण	रु. 325000 लाख (54 मार्गों हेतु संयुक्त रूप से)	13.4.2016	मेसर्स के.सी.सी. बिल्डकॉन प्रा.लि. गुडगांव	24.05.2017	457 दिवस (दिनांक 23.08.2018 तक)		प्रगति पर	प्रगति पर	शासन द्वारा प्रदेश के कुल 54 मार्गों के लिये रु. 3250 करोड़ राशि की प्रशासकीय स्थीकृति प्रदाय की गई थी उनमें यह दोनों मार्ग भी शामिल हैं।
(ii)	नरवर-चितोरी से अमोला मार्ग लंबाई 26.33 किमी	करेंगा, चितोरी से अमोला मार्ग	नरवर, चितोरी से अमोला मार्ग									
4	करेंगा-भितरवार रोड (चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य) लंबाई 31.5 किमी।	करेंगा भितरवार	ए.न.डी.बी. 79.81 करोड़	01.12.2016 डंकरले एण्ड कंपनी लि. मुर्वई	18.05.2017	24 माह	कार्य प्रगति पर है।	-	-	-	-	मार्ग का निम्नण एन.डी.बी. योजना अन्तर्गत पैकेज क्र. -4 के अधीन है।