

परिशिष्ट

विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 508 द्वारा माननीय श्री मधु भगत
01 अप्रैल, 2016 से प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र परसवाड़ा में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क / सुदूर ग्राम सड़क योजना अंतर्गत कार्यों की जानकारी

स.क्र.	योजना का नाम	ग्राम पंचायत	स्वीकृत दि. 01.04.2016 से वर्तमान तक	सड़क का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)	भुगतान प्राप्त करने वाली एजेंसी का नाम	भुगतान राशि (लाख में)	भुगतान का माध्यम (बैंक/ ड्राफ्ट/ नगद/ अन्य)	भौतिक प्रगति (पूर्ण/अपूर्ण/अप्रारंभ में)	यदि कार्य अपूर्ण है तो अपूर्णता का कारण	यदि कार्य पूर्ण है तो पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया गया (हां/ नहीं)	क्या अछूरा कार्य है जिसे यथास्थिति बंद किया गया (हां/ नहीं)	क्या अछूरे कार्य को पूर्ण बताया गया (हां/ नहीं)
1	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना	मोहगांव	2017-18	बकवाड़ा (मडकाटोला) से मलधर तक ग्रेवल सड़क निर्माण	70.00	-	-	-	अप्रारंभ	निविदा कार्यवाही प्रचलन में है।	-	नहीं	नहीं
2	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना	हट्टा	2017-18	हट्टा में रोड से दुबीटोला तक ग्रेवल सड़क निर्माण	40.00	-	-	-	अप्रारंभ		-	नहीं	नहीं
3	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना	सहेजना	2017-18	परसवाड़ा बैरर में रोड से सेमटोला ग्रेवल सड़क निर्माण	20.00	-	-	-	अप्रारंभ		-	नहीं	नहीं
4	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना	भिरिया	2017-18	भिरिया मार्ग बिपुर(खुरीटोला) तक ग्रेवल सड़क निर्माण	104.00	-	-	-	अप्रारंभ		-	नहीं	नहीं
5	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना	बडगांव	2017-18	बडगांव से इमलीटोला सालई ग्रेवल सड़क निर्माण	70.00	-	-	-	अप्रारंभ		-	नहीं	नहीं
6	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना	ठेमा	2017-18	भावा पी. डब्ल्यू.डी रोड से खुदुर गांव (बंजारी टोला) ग्रेवल सड़क निर्माण	60.00	-	-	-	अप्रारंभ		-	नहीं	नहीं
7	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना	अमवाही	2017-18	फण्डको से मानपुर ग्रेवल सड़क निर्माण	40.00	-	-	-	अप्रारंभ		-	नहीं	नहीं
8	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना	खुरमुण्डी	2017-18	मानपुर से धुरवाटोला ग्रेवल सड़क निर्माण	100.00	-	-	-	अप्रारंभ		-	नहीं	नहीं
9	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना	मोहगांव	2017-18	खुडडीपार से मानसीटोला (सरपंच टोला) ग्रेवल सड़क निर्माण	110.00	-	-	-	अप्रारंभ		-	नहीं	नहीं
10	सुदूर ग्राम सड़क	टाकाबरी	2016-17	जयप्रकाश के घर से पी.डब्ल्यू.डी. सड़क तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य ग्राम खुपसुड	0.32	विभागीय	0.31	-	अपूर्ण	मनरेगा श्रम मांग आधारित योजना होने से एवं उपलब्ध वित्तीय संसाधन पूर्व से स्वीकृत कार्यों के लिए आबद्ध होने से	-	नहीं	नहीं
11	सुदूर ग्राम सड़क	कोचेवाड़ा	2016-17	ग्राम नरसिंगा से कुमारटोला पहुंच मार्ग तक सुदूर सड़क निर्माण कार्य	14.88	विभागीय	8.06	इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से	अपूर्ण		-	नहीं	नहीं
12	सुदूर ग्राम सड़क	लामता	2016-17	ग्राम खेरा से मैरा पहुंच मार्ग सुदूर सड़क निर्माण कार्य	13.00	विभागीय	10.49	इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से	अपूर्ण		-	नहीं	नहीं
13	सुदूर ग्राम सड़क	बुढियागांव	2016-17	ग्राम अलीपुर से मंगराटोला पहुंच मार्ग तक सुदूर सड़क निर्माण कार्य	14.88	विभागीय	6.60	इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से	अपूर्ण		-	नहीं	नहीं

सं.क्र.	योजना का नाम	ग्राम पंचायत	स्वीकृत दि. 01-04-2016 से वर्तमान तक	सड़क का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)	भुगतान प्राप्त करने वाली एजेंसी का नाम	भुगतान राशि (लाख में)	भुगतान का माध्यम (बैंक/ ड्राफ्ट/ नगद/ अन्य)	मौलिक प्रगति (पूर्ण/अपूर्ण/अप्रारंभ)	यदि कार्य अपूर्ण है तो अपूर्णता का कारण	यदि कार्य पूर्ण है तो पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया गया (हां/नहीं)	क्या अधूरे कार्य को पूर्ण बताया गया (हां/नहीं)
14	सुदूर ग्राम सड़क	धनसुआ	2016-17	सोमजीटोला से ओटा पहुंच मार्ग तक सुदूर सड़क निर्माण कार्य	13.00		8.20		अपूर्ण	मनरेगा श्रम मांग आधारित योजना होने से एवं उपलब्ध वित्तीय संसाधन पूर्व से स्वीकृत कार्यों के लिए आबद्ध होने से	—	नहीं
15	सुदूर ग्राम सड़क	अतारी	2016-17	ग्राम मरारीटोला से अतारी पहुंचा मार्ग सुदूर सड़क निर्माण कार्य	13.00		8.64		अपूर्ण		—	नहीं
16	सुदूर ग्राम सड़क	घुनाडी	2017-18	पी.डब्ल्यू.डी. घुनाडी नाका से कुबरलाल / प्रेमसिंह के खेत की ओर सुदूर सड़क निर्माण	14.88		11.50		अपूर्ण		—	नहीं
17	सुदूर ग्राम सड़क	खोडसिक्नी	2017-18	पी.डब्ल्यू.डी. रोड से जीवन तिचड़े के खेत तक सुदूर सड़क निर्माण कार्य	0.1327	विमानगीय	0.21		अपूर्ण		—	नहीं
18	सुदूर ग्राम सड़क	कुरेण्डा	2016-17	आखर से तुमडीहोडी तक मिट्टी मुरुम सड़क निर्माण	12.95		5.43		अपूर्ण		—	नहीं
19	सुदूर ग्राम सड़क	अमवाही	2016-17	केशलाई से वाली रोड अमवाही सुदूर सड़क निर्माण	10.85		5.56		अपूर्ण		—	नहीं
20	सुदूर ग्राम सड़क	घोडावही	2016-17	मैन रोड लोटमारा से बोरीटोला सड़क तक ग्रेवल सड़क निर्माण	11.95		3.34		अपूर्ण		—	नहीं
21	सुदूर ग्राम सड़क	सीताडोंगरी	2016-17	कबरी पाट से बोटा पहुंच रोड	12.97		8.11		अपूर्ण		—	नहीं
22	सुदूर ग्राम सड़क	बडगाव	2016-17	सुदूर सड़क उपयोगना	11.95		4.82		अपूर्ण		—	नहीं
23	सुदूर ग्राम सड़क	सारद	2016-17	ग्राम सारद में नादिया गली रोड से पटल टोला सरहद तक मार्ग निर्माण कार्य	12.77		5.38		अपूर्ण		—	नहीं