

संशोधित विधानसभा तारांकित प्रश्न क्र.- 562
द्वारा डॉ. योगेन्द्र निर्मल

विधानसभा क्षेत्र	स्वीकृत मार्ग का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति का विवरण	लागत (लाख)	पूर्ण/अपूर्ण/अप्रारम्भ	व्यय (लाख)	वर्तमान स्थिति	पूर्णतः का %	भुगतान की गई राशि एवं %	अपूर्ण कार्य को पूर्ण करने का संभावित समय	टीप
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	वर्ष 2014-15	-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-	
	वर्ष 2015-16									
सबनी-112	रंगाटोला चंगेरा बेनी वारासिवनी मार्ग कि.मी. 34/2 से 38/8 = 4.00 कि.मी.	99.86 लाख 06.01.2016	99.86	पूर्ण।	99.86	कार्य पूर्ण।	100.00%	99.86 लाख (100.00%)	कार्य पूर्ण।	परिशिष्ट 'तेईस' प्रश्न सं. [कार्य पूर्ण सं. 562]
	वर्ष 2016-17									
सबनी-112	झालीवाड़ा बासी असेरा जराहमोहागांव मार्ग लंबाई 2.20 कि.मी.	169.18 लाख 30.07.2016	148.73	प्रगति पर।	6.30	अर्थवर्क = 1. 20 कि.मी. पूर्ण।	0.00%	6.30 लाख (4.23%)	31.03.18	कार्य प्रगति पर।
सबनी-112	वारा आलेझरी मार्ग लंबाई 6.20 कि.मी.	401.39 लाख 06.04.2016	398.04	पूर्ण।	281.66	कार्य पूर्ण।	100.00%	281.66 लाख (70.76%)	कार्य पूर्ण।	कार्य पूर्ण। दायित्व का भुगतान लंबित है।

[27/11/2017]

मार्ग का नाम	कार्य की वर्तमान स्थिति	स्वीकृत लागत रु. करोड़	व्यय रु. करोड़	सड़क की वर्तमान स्थिति	अनुबंधानुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	टीप
वारासिवनी-लालबर्ग मार्ग (लम्बाई 18.30 किमी.) बी.ओ.टी. (टोल+एन्यूटी)	कार्य पूर्ण	42.51	निरंक (बीओटी कार्य)	मार्ग की स्थिति संतोषप्रद है।	03.06.2014	इस मार्ग का कुछ भाग वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत आताहै।
वारासिवनी-रामपायली-तुमस (महाराष्ट्र सीमा तक) मार्ग (लम्बाई 46.98 किमी.) (ई.पी.सी. योजना)	कार्य प्रगति पर	82.29	8,05,16,448/-	मार्ग निर्माण प्रगति पर है तथा मार्ग मोटरबल है।	08.09.2018	इस मार्ग का कुछ भाग वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत आताहै।
वारासिवनी-कटंगीमार्ग (लम्बाई 30. किमी.) (ए.डी.बी. फेस-5 पैकेज-11)	कार्य प्रगति पर	161.71 (संयुक्त अनुबंध लागत)	12,12,85,535/- (अग्रिम भुगतान)	मार्ग निर्माण प्रगति पर है तथा मार्ग मोटरबल है।	25.10.2018	इस मार्ग का कुछ भाग वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत है तथा उक्त मार्ग का निर्माण 2 अन्य मार्गों (1) बरघाट-कान्हीवाड़ा मार्ग (लम्बाई 21.79 किमी.) (2) धारना-आष्टा-धरमकुआ मार्ग (लम्बाई 26.23 किमी. के साथ पैकेज क्र.-11 के अन्तर्गत किया जा रहाहै।
वारासिवनी-गराचौकीमार्ग (लम्बाई 6 किमी.) (ए.डी.बी. फेस-5 पैकेज-12)	कार्य प्रगति पर	173.66 (संयुक्त अनुबंध लागत)	17,36,60,440/- (अग्रिम भुगतान)	मार्ग निर्माण प्रगति पर है तथा मार्ग मोटरबल है।	14.01.2019	इस मार्ग का कुछ भाग वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत है तथा उक्त मार्गों का निर्माण 2 अन्य मार्गों (1) लालबर्ग-समनापुर मार्ग (लम्बाई 8.43 किमी.) (2) सीतापठोर-महकेपार-गोरेघाट मार्ग (लम्बाई 23.00 किमी. के साथ पैकेज क्र.-12 के अन्तर्गत किया जा रहाहै।
वारासिवनी-अगासीमार्ग (लम्बाई 28. किमी.) (ए.डी.बी. फेस-5 पैकेज-12)	कार्य प्रगति पर					