


सदन में उत्तर देने का दिनांक : 28.02.2018
प्रपत्र-“अ”

विषय :- मनासा विधानसभा क्षेत्र में विगत 5 वर्षों में म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लिमिटेड द्वारा स्वीकृत कार्यों की जानकारी। अतारकित प्रश्न क. 1053 द्वारा माननीय विधायक श्री कैलाश चावला

मनासा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में विद्युतीकरण संबंधी स्वीकृत कार्यों की स्थिति

वर्ष	कार्य का विवरण	कार्य की स्वीकृत मात्रा	स्वीकृति दिनांक	स्वीकृत राशि (क.लाख में)	कार्य की वर्तमान स्थिति पूर्ण / लंबित / कब तक पूर्ण किये जावेंगे
2015-16	निरंक				
2016-17	ग्राम दुधलाई में 1 नंबर 5 एमव्हीए. उपकेंद्र का निर्माण (दीनदयाल उपखंड ग्राम ज्योति योजना अंतर्गत)	1 नंबर	23/01/2017	132	उपकेंद्र निर्माण का कार्य प्रगति पर है, जिसे इमेसर्स ऑफिशोर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमि. मुंबई द्वारा दि. 31.08.2018 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। कार्य अवधि 24 माह निर्धारित है, जो दिनांक 22.01.2019 तक है।
	33 के.व्ही.लाईन निर्माण	23 कि.मी.			150 पोल खड़े कर दिये गए हैं।
	ग्राम बरखेडा (आडी खारी) में 1 नंबर 5 एमव्हीए. उपकेंद्र का निर्माण (एडीबी-III योजना अंतर्गत)	1 नंबर	13/01/2014	152	कार्य प्रगति पर (मेसर्स भारत इलेक्ट्रीकल सांगली द्वारा दि. 30.06.2018 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। गेन्ट्री पोल खड़े कर दिये गये हैं, ट्रांसफार्मर स्वीध निर्माण पूर्ण, शेष कार्य प्रगति पर।
	33 के.व्ही.लाईन निर्माण	3 कि.मी.			फायल कटने पर कार्य प्रारंभ होगा
	11 के.व्ही.लाईन निर्माण	1.5 कि.मी.			फायल कटने पर कार्य प्रारंभ होगा
2017-18 (जनवरी-18 तक)	निरंक				

 सचिव
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

सदन में उत्तर देने का दिनांक : 28/02/2018


प्रपत्र-ब

विषय:-मनासा विधानसभा क्षेत्र में विगत पाँच वर्षों में म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं. लिमिटेड द्वारा स्वीकृत कार्यों की जानकारी। - अतारांकित विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1053 द्वारा माननीय विधायक श्री कैलाश चावला।

मनासा विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई पंप कनेक्शनों/अतिरिक्त विद्युत वितरण ट्रांसफार्मर लगाने/तथा विद्युत वितरण ट्रांसफार्मर की क्षमतावृद्धि के स्वीकृत कार्य तथा उनकी वर्तमान स्थिति की जानकारी :-

वित्तीय वर्ष	सिंचाई पंप कनेक्शन			अतिरिक्त विद्युत वितरण ट्रांसफार्मर			वितरण ट्रांसफार्मर की क्षमतावृद्धि		
	स्वीकृत	पूर्ण	शेष	स्वीकृत	पूर्ण	शेष	स्वीकृत	पूर्ण	शेष
2015-16	237	237	0	40	40	0	09	09	0
2016-17	441	441	0	20	20	0	13	13	0
2017-18 (जनवरी तक)	524	237	287	3	3	0	39	28	11

वर्ष 2017-18 के शेष रहे 287 नंबर सिंचाई पंप कनेक्शनों के कार्य में से 12 पंपों के कार्य माह फरवरी, 2018 में तथा 275 पंपों के कार्य माह मई, 2018 तक पूर्ण करने के प्रयास किये जायेंगे। वितरण ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि के शेष 11 कार्य विभागीय तौर पर संपादित कराये जा रहे हैं तथा इन कार्यों को भी माह फरवरी- 2018 तक पूर्ण किये जाने के प्रयास किये जायेंगे। निर्धारित समयवधि में कार्य पूर्ण नहीं होने का प्रमुख कारण खेतों में फसल खड़ी होने के कारण पहुँच मार्ग उपलब्ध नहीं होना है।


अ.प्र. साचिव
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, भोपाल