

कार्यालय नगर पालिका सिहोरा जिला जबलपुर (म.प्र.) अता. प्र. क्र. 108

विधान सभा - विधायक निधि

निर्माण एजेन्सी का नाम - नगर पालिका परिषद सिहोरा

परिशिष्ट - 3

क्र.	विधान सभा क्षेत्र का नाम	कार्य का नाम / स्थान	विभाग का नाम	स्वीकृत वर्ष	प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक	प्रशासकीय स्वीकृति राशि	पूर्ण	अपूर्ण	अपूर्ण का कारण	अपूर्ण कार्य कब तक पूरा करा लिया जावेगा
1	1	2	3	5	5	6	7	8	10	9
1	MLA sihora	वार्ड क्र. 15 खिलौला रंगमंच में अतिरिक्त निर्माण।	न.पा.सिहोरा	15-16	13.10.15	1.00	पूर्ण	-	-	-
2	MLA sihora	वार्ड क्र. 18 में लालचंद स्कूल में रंगमंच निर्माण	न.पा.सिहोरा	15-16	13.10.15	1.00	पूर्ण	-	-	-
3	MLA sihora	वार्ड क्र. 11 में रंगमंच निर्माण कार्य।	न.पा.सिहोरा	15-16	13.10.15	1.00	पूर्ण	-	-	-
4	MLA sihora	वार्ड क्र. 13 खिलौला रंगमंच में अतिरिक्त कार्य दीपक अग्रवाल के सामने निर्माण।	न.पा.सिहोरा	15-16	13.10.15	0.50	पूर्ण	-	-	-

3.50

नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद सिहोरा

अनुष्ठीत अधिकारी
नगर प्रवेश गारंटी
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

Executive Engineer
Urban Administration and Development
M.P. BHOJAL

कार्यालय नगर पालिका परिषद सिहोरा जिला जबलपुर (म.प्र.)

विभाग का नाम - विधायक निधि

क्र.	विधान सभा क्षेत्र का नाम	कार्य का नाम / स्थान	विभाग का नाम	स्वीकृत वर्ष	प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक	प्रशासकीय स्वीकृति राशि	पूर्ण कार्य	अपूर्ण कार्य	अपूर्ण का कारण	अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा।
1	MLA Sihora	वार्ड क्र. 02 सिहोरा में रंगमंच निर्माण।	न.पा.सिहोरा	16-17	3.1.17	0.50	-	अपूर्ण	स्थल विवाद व प्रथम निविदा में कोई निविदा ना आने द्वितीय निविदा होने दि.3/2/18 को कायादेश के कारण	31 मार्च 2018 तक
2	MLA Sihora	वार्ड क्र. 11 में रंगमंच निर्माण	न.पा.सिहोरा	16-17	3.1.17	1.00	-	अपूर्ण	स्थल विवाद (वर्तमान में कार्य प्रगति पर)	प्रगति पर 1 माह में पूर्ण
3	MLA Sihora	वार्ड क्र. 14 सिहोरा में रंगमंच निर्माण कार्य।	न.पा.सिहोरा	16-17	3.1.17	0.50	-	अपूर्ण	स्थल विवाद व प्रथम निविदा में कोई निविदा ना आने द्वितीय निविदा होने दि.3/2/18 को कायादेश के कारण	प्रगति पर 1 माह में पूर्ण
4	MLA Sihora	वार्ड क्र. 15 में रंगमंच निर्माण	न.पा.सिहोरा	16-17	3.1.17	1.00	-	अपूर्ण	स्थल विवाद (वर्तमान में कार्य प्रगति पर)	पूर्णता की और दि.28.02.18
5	MLA Sihora	वार्ड क्र. 17 में ट्यूबवेल खनन निर्माण	न.पा.सिहोरा	16-17	3.1.17	0.92	पूर्ण	-	-	-
6	MLA Sihora	वार्ड क्र. 08 में अदधपुरा में सी.सी.रोड निर्माण	न.पा.सिहोरा	16-17	3.1.17	0.50	-	अपूर्ण	स्थल विवाद (वर्तमान में कार्य प्रगति पर)	एक सप्ताह में पूर्ण किया जावेगा।
7	MLA Sihora	वार्ड क्र. 10 में रंगमंच में अतिरिक्त कार्य	न.पा.सिहोरा	16-17	3.1.17	0.50	पूर्ण	-	-	-
8	MLA Sihora	वार्ड क्र. 03 में कंकाली मंदिर पास सी.सी.रोड निर्माण	न.पा.सिहोरा	16-17	3.1.17	2.00	पूर्ण	-	-	-
9	MLA Sihora	वार्ड क्र. 03 में शास.पूर्व माध्य.शाला का गेट निर्माण	न.पा.सिहोरा	16-17	25.1.17	1.00	-	अपूर्ण	स्थल विवाद	बाजू के मजदूर स्वामि के लाल के लाल से दोहरा लकड़ने 500 पत्र जारी किया गया है. 31 मार्च 2018 तक कार्य पूर्ण कर लिया जावेगा।

7.92

मुख्य अंतर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद सिहोरा

Executive Officer
Urban Administration and Development
M.P. BHOJPA

नगरपालिका विकास एवं वास्तव्य विभाग
नगरपालिका विकास एवं वास्तव्य विभाग

*mle jank

3