

परिशिष्ट

विधानसभा सत्र फरवरी-मार्च, 2018

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रं. 2349 द्वारा माननीय विधायक डॉ. कैलाश जाटव

विधानसभा क्षेत्र कोलारस में वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2017-18 में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत स्वीकृत सड़कों की जानकारी

स.क्र.	वित्तीय वर्ष	मार्ग का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)	भौतिक स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण/अप्रारम्भ)	कार्य पूर्णता का वर्ष	अपूर्णता का कारण	अपूर्ण कार्य को पूर्ण करने की समयसीमा	ठेकेदार का नाम
निरंक								
1	2014-15							
2	2015-16	ग्रेवल रोड डोगरपुर से पारागढ	108.00	अपूर्ण	-	वनभूमि की अनुमति 11 माह विलंब से प्राप्त	मई 2018	हरिकिरन इंटरप्राइजेज कोटा
3	2015-16	ग्रेवल रोड टीला से इमलावदी	24.00	पूर्ण	2017-18	-	-	हरिकिरन इंटरप्राइजेज कोटा
4	2015-16	ग्रेवल रोड अमरपुरा से बागरोद	24.00	पूर्ण	2017-18	-	-	हरिकिरन इंटरप्राइजेज कोटा
5	2015-16	ग्रेवल रोड ए.बी. रोड लुकवासा से खरई वाया पारागढ	76.00	पूर्ण	2017-18	-	-	महामाया ग्रुप कंस्ट.
6	2015-16	ग्रेवल रोड झारोल से पायगा वाया मदनपुर	118.00	पूर्ण	2017-18	-	-	महामाया ग्रुप कंस्ट.
7	2015-16	ग्रेवल रोड अटरुनी से रांछी	86.00	पूर्ण	2017-18	-	-	महामाया ग्रुप कंस्ट.
8	2015-16	ग्रेवल रोड भाटी से विछोरिया	140.00	पूर्ण	2017-18	-	-	आदित्य कंस्ट्रक्शन
9	2015-16	ग्रेवल रोड ए.बी. रोड से टगर	24.00	अपूर्ण		सड़क के दोनों ओर कृषकों की फसल होने के कारण विलंब, कार्य पूर्णता की ओर	अप्रैल 2018	आदित्य कंस्ट्रक्शन
10	2015-16	ग्रेवल रोड बसाई रोड से सीवान	46.00	अपूर्ण		वनभूमि की अनुमति 5 माह विलंब से प्राप्त	अप्रैल 2018	हरिकिरन इंटरप्राइजेज कोटा
11	2015-16	ग्रेवल रोड वसाई रोड से सैमस्टोरी वाया कुहरौआ	220.00	अपूर्ण		वन भूमि की अनुमति अप्राप्त	मई 2018	हरिकिरन इंटरप्राइजेज कोटा
12	2015-16	ग्रेवल रोड दीगौघ घुंआ रोड से दीवट	44.00	पूर्ण	2017-18	-	-	अतुल सिंह जाट
13	2015-16	ग्रेवल रोड बसाई से रसाई	60.00	अपूर्ण		वनभूमि की अनुमति 6 माह विलंब से प्राप्त	जून 2018	अतुल सिंह जाट

स.क्र.	वित्तीय वर्ष	मार्ग का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)	भौतिक स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण/अप्रारम्भ)	कार्य पूर्णता का वर्ष	अपूर्णता का कारण	अपूर्ण कार्य को पूर्ण करने की समयसीमा	ठेकेदार का नाम
14	2015-16	ग्रेवल रोड प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना रोड कुम्हरौआ से हरियाल	70.00	अपूर्ण	-	वनभूमि की अनुमति 03 माह विलंब से प्राप्त	मई 2018	हरिकिरन इंटरप्राइजेज कोटा
15	2015-16	ग्रेवल रोड प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किशनपुर से भादरौन	90.00	पूर्ण	2017-18	-	-	हरिकिरन इंटरप्राइजेज कोटा
16	2015-16	ग्रेवल रोड प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पड़ौरा डांग से पड़ोरी	54.00	पूर्ण	2017-18	-	-	रितिशा इन्फ्रा डवलपर्स
17	2015-16	ग्रेवल रोड नितोजीखुर्द से नितोजीकला	26.00	पूर्ण	2017-18	-	-	रितिशा इन्फ्रा डवलपर्स
18	2015-16	ग्रेवल रोड सुआटोर से कुम्हरौआ	30.00	पूर्ण	2017-18	-	-	रितिशा इन्फ्रा डवलपर्स
19	2015-16	ग्रेवल रोड टी091 से शकरपुर	48.00	पूर्ण	2017-18	-	-	रितिशा इन्फ्रा डवलपर्स
20	2015-16	ग्रेवल रोड टी08 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दीगौदी कार्या रोड से बरखेडा	50.00	अप्रारम्भ	-	वनभूमि की अनुमति अप्राप्त एवं एलायमेंट परिवर्तन की कार्यवाही प्रचलन में।	-	मै0 अनिल कंस्ट्रक्शन
21	2015-16	ग्रेवल रोड खैरोना से पटसारी	64.00	पूर्ण	2017-18	-	-	मै0 अनिल कंस्ट्रक्शन
22	2015-16	ग्रेवल रोड एल 082 से केनवाया	38.00	पूर्ण	2017-18	-	-	मै0 अनिल कंस्ट्रक्शन
23	2015-16	ग्रेवल रोड टी 010 से कूडा पाडोन वाया रुहानी, शेरगुडा,दरगवां	242.00	अपूर्ण	-	वन पक्षित्राधिकारी एवं सहायक यंत्री के संयुक्त निरीक्षण पश्चात् वन भूमि विवाद समाप्त एवं कार्य प्रगतिरत	अप्रैल 2018	हरिकिरन इंटरप्राइजेज कोटा
24	2015-16	ग्रेवल रोड ए.बी.रोड से आमखेडा	44.00	पूर्ण	2017-18	-	-	घनश्याम सिंह रघुवंशी
25	2015-16	ग्रेवल रोड ए.बी.रोड अटलपुर टी 09 से सेमरीखुर्द	70.00	अपूर्ण	-	वनभूमि की अनुमति 09 माह विलंब से प्राप्त	अप्रैल 2018	घनश्याम सिंह रघुवंशी
26	2015-16	ग्रेवल रोड अमहारा-मथना रोड से मोहराई	44.00	अपूर्ण	-	वनभूमि की अनुमति 10 माह विलंब से प्राप्त	मई 2018	हरिकिरन इंटरप्राइजेज कोटा
27	2015-16	ग्रेवल रोड ठाटी से डोढ्याई	100.00	अपूर्ण	-	ठेकेदार की उदासीनता	अप्रैल 2018	हरिकिरन इंटरप्राइजेज कोटा

स.क्र.	वित्तीय वर्ष	मार्ग का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)	भौतिक स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण/अप्रारंभ)	कार्य पूर्णता का वर्ष	अपूर्णता का कारण	अपूर्ण कार्य को पूर्ण करने की समयसीमा	ठेकेदार का नाम
28	2015-16	ग्रेवल रोड बांहगा मार्ग से झूलना	52.00	पूर्ण	2017-18	-	-	हरिकिरन इंटरप्राइजेज कोटा
29	2015-16	ग्रेवल रोड बांहगा रोड एल 069 से खिरीया	30.00	पूर्ण	2017-18	-	-	हरिकिरन इंटरप्राइजेज कोटा
30	2015-16	ग्रेवल रोड बंहगा बदरवास मार्ग से कण्डखेडा	25.00	पूर्ण	2017-18	-	-	हरिकिरन इंटरप्राइजेज कोटा
31	2015-16	ग्रेवल रोड बेरखेड़ी मार्ग से बासौडा	60.00	अपूर्ण	-	वनभूमि की अनुमति 02 माह विलंब से प्राप्त	जून 2018	हरिकिरन इंटरप्राइजेज कोटा
32	2015-16	ग्रेवल रोड प्रधानमन्त्री सडक बंहगा से बेरखेड़ी वाया अजलपुर	70.00	अपूर्ण	-	वनभूमि की अनुमति अप्राप्त	जून 2018	हरिकिरन इंटरप्राइजेज कोटा
33	2015-16	ग्रेवल रोड बदरवास रामपुरी मार्ग से नाऊटूक	72.00	अपूर्ण	-	वनभूमि की अनुमति 07 माह विलंब से प्राप्त	अप्रैल 2018	घनश्याम सिंह रघुवंशी
34	2015-16	ग्रेवल रोड बदरवास रामपुरी मार्ग से कोटला	64.00	अपूर्ण	-	वनभूमि की अनुमति 07 माह विलंब से प्राप्त	अप्रैल 2018	घनश्याम सिंह रघुवंशी
35	2015-16	ग्रेवल रोड बदरवास रामपुरी मार्ग से गुडालडंग	46.00	अपूर्ण	-	ठेकेदार स्तर से विलंब	अप्रैल 2018	घनश्याम सिंह रघुवंशी
36	2016-17	निरंक						
37	2017-18	ग्रेवल रोड पीएमजीएसवाय किशनपुर बसाई रोड से कपराना खपरया (कुंवरपुर)	199.69	अप्रारंभ	-	नवीन स्वीकृत। निविदा कार्यवाही प्रचलन में है।	-	-
38	2017-18	ग्रेवल रोड कनावदा से भवूका	20.00	अप्रारंभ	-		-	-
39	2017-18	ग्रेवल रोड कुदौनिया से टोर	59.46	अप्रारंभ	-		-	-