

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट ' चौतीस '

[8/3/2018]

परिशिष्ट

प्रश्न सं. [क. 2350]

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 2350 सदन में उत्तर देने का दिनांक 08.03.2018

माननीय विधायक डॉ. कैलाश जाटव

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत कोलारस विधान सभा क्षेत्र में निर्माणाधीन/निर्मित मार्गों की सूची

क्र०	सड़क का नाम	ठेकेदार का नाम	कार्यादेश दिनांक	वित्तीय स्वीकृति लागत (लाख में)	निर्धारित समयसीमा	वास्तविक कार्य पूर्णता की तिथि	अपूर्ण का कारण
वर्ष 2014-2015							
1	टी-04 रन्नोद रोड से पचावला	मै० जगदीश प्रसाद बंसल शिवपुरी	10.06.2014	53.72	12 माह	08.06.2015	कार्य पूर्ण
2	टी-03 भडोता रोड से वेरसिया		10.06.2014	189.76	12 माह	08.06.2015	कार्य पूर्ण
3	ए०वी० रोड से उकावल		10.06.2014	115.78	12 माह	08.06.2015	कार्य पूर्ण
4	सजाई से गागोनी	मै० अनिल कस्ट्रक्शन कंपनी शिवपुरी	04.10.2014	252.59	12 माह	30.06.2015	कार्य पूर्ण
5	अमारा देहरदा ईशागड रोड से भगोरिया		04.10.2014	49.25	12 माह	30.06.2015	कार्य पूर्ण
6	देहरदा ईशागड रोड से वामोरखुर्द		04.10.2014	114.31	12 माह	30.06.2015	कार्य पूर्ण
7	ए०वी रोड से वांसखेडा	मै० जगदीश प्रसाद बंसल शिवपुरी	11.11.2014	159.45	12 माह	30.06.2015	कार्य पूर्ण
8	ए.वी. रोड से रिजोदी		11.11.2014	246.54	12 माह	30.06.2015	कार्य पूर्ण
9	वदरवास रामपुरी से किरोला नैनागिर	मै० ए०के० कस्ट्रक्शन कंपनी शिवपुरी	07.07.2014	422.67	12 माह	25.04.2016	कार्य पूर्ण
वर्ष 2015-2016							
वर्ष 2015-16 में कोई वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है ।							
वर्ष 2016-2017							
10	नेतवास से भटौआ	मै० हाकिम सिंह बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रेक्टर प्रा०लि० ग्वालियर	26.03.2016	101.211	12 माह	30.04.2017	कार्य पूर्ण
11	वरखेडी से टीला		26.03.2016	123.485	12 माह	30.04.2017	कार्य पूर्ण
12	वरखेडी से डोंगरपुर		26.03.2016	70.9611	12 माह	30.04.2017	कार्य पूर्ण
13	भटौआ से चन्देनी		26.03.2016	43.1249	12 माह	30.04.2017	कार्य पूर्ण
14	टुडियावाद से केलदार	मै० हाकिम सिंह बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रेक्टर प्रा०लि० ग्वालियर	26.03.2016	130.8	12 माह	15.05.2017	कार्य पूर्ण
15	मोहराई से खेरई		26.03.2016	198.56	12 माह	15.05.2017	कार्य पूर्ण
16	कोटा रोड से सरखंडी	मै० अनिल कस्ट्रक्शन कंपनी शिवपुरी	28.03.2016	31.27	12 माह	25.01.2017	कार्य पूर्ण
17	कोटा रोड से वलेरा		28.03.2016	90.89	12 माह	25.01.2017	कार्य पूर्ण
18	टी०१० से पडोरा		28.03.2016	101.65	12 माह	25.01.2017	कार्य पूर्ण
19	टी००७ से कुमरौआ जागीर		28.03.2016	127.34	12 माह	25.01.2017	कार्य पूर्ण
20	पडोरा डंग से वसई	मै० महामाया युप ग्वालियर	28.03.2016	361.76	12 माह	01.06.2017	कार्य पूर्ण
21	ए०वी०रोड से गुडा	मै० हाकिम सिंह बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रेक्टर प्रा०लि० ग्वालियर	28.03.2016	123.9	12 माह	25.03.2017	कार्य पूर्ण
22	ए०वी० रोड से घुटारी		28.03.2016	137.6	12 माह	25.03.2017	कार्य पूर्ण
23	चन्दोरिया से चकरा		28.03.2016	95.13	12 माह	25.03.2017	कार्य पूर्ण

क्र0	सड़क का नाम	ठेकेदार का नाम	कार्यादेश दिनांक	वित्तीय स्वीकृति लागत (लाख में)	निर्धारित समयसीमा	वास्तविक कार्य पूर्णता की तिथि	अपूर्ण का कारण
24	गणेशखेडा से सोनपुरा	मै0 हाकिम सिंह बिल्डर्स एंड कोंन्ट्रेक्टर प्रा0लि0 ग्वालियर	26.03.2016	209.61	12 माह	15.05.2017	कार्य पूर्ण
25	भाटी से कनावदा		26.03.2016	109.82	12 माह	15.05.2017	कार्य पूर्ण
26	अकोदा से सीतानगर	मै0 हाकिम सिंह बिल्डर्स एंड कोंन्ट्रेक्टर प्रा0लि0 ग्वालियर	26.03.2016	117.11	12 माह	28.10.2017	कार्य पूर्ण
27	लगदा से लालपुर		26.03.2016	83.2	12 माह	28.10.2017	कार्य पूर्ण
28	अकाझरी से बिल्हारी		26.03.2016	121.7	12 माह	28.10.2017	कार्य पूर्ण
29	टी.-09 सदबोर से खईखेडा	मै0 ओशो एसोसियेट्स ग्वालियर	11.05.2016	126.95	12 माह	25.05.2017	कार्य पूर्ण
30	दहरदा ईसागढ रोड से कुंडई		11.05.2016	47.84	12 माह	25.05.2017	कार्य पूर्ण
31	बदरवास रामपुरी रोड टी.-10 से मुडेरी		11.05.2016	79.1	12 माह	25.05.2017	कार्य पूर्ण
32	ए.बी. रोड(खईखेडा) से दौलतपुर (तृतिया पार्ट)		11.05.2016	217.92	12 माह	25.05.2017	कार्य पूर्ण
33	आगरा- बाम्बे रोड (टी.-09) से सीगाखेडी	मै0 जगदीश प्रसाद बंसल शिवपुरी	13.05.2016	86.81	12 माह	05.05.2017	कार्य पूर्ण
34	आगरा- बाम्बे रोड से इश्वरी		13.05.2016	31.58	12 माह	05.05.2017	कार्य पूर्ण
35	एल.48 दसेरा ईसागढ रोड से कुंदई (टी.-07) से मझारी	मै0 ओशो एसोसियेट्स ग्वालियर	11.05.2016	150.72	12 माह	25.05.2017	कार्य पूर्ण
36	खतेरा बदरवास रोड (टी.-08) से मगरोरा		11.05.2016	117.2	12 माह	25.05.2017	कार्य पूर्ण
37	दसेरा ईसागढ रोड से भहगवा		11.05.2016	72.7	12 माह	25.05.2017	कार्य पूर्ण
38	दहरदा ईसागढ रोड से संगेस्वर	मै0 ओशो एसोसियेट्स ग्वालियर	22.08.2016	131.13	12 माह	02.09.2017	कार्य पूर्ण
39	एल 064 से टी 07 से खैरोना (लेवा से उनई)		22.08.2016	73.12	12 माह	02.09.2017	कार्य पूर्ण
40	एल 079 से टी 09 से मितोजी खुर्द		22.08.2016	147.53	12 माह	02.09.2017	कार्य पूर्ण
41	टी 04 से पिपरोदा बुजुर्ग	मै0 ओशो एसोसियेट्स ग्वालियर	22.08.2016	123.05	12 माह	प्रगतिरत	ठेकेदार द्वारा कार्य की धीमी गति
42	कोटा रोड (टी 09 बलेरा) से अटारा		22.08.2016	36.22	12 माह	प्रगतिरत	ठेकेदार द्वारा कार्य की धीमी गति
43	कोलारस ब्लॉक बाउण्ड्री से लगदा	मै0 सुदर्शन सिंह लोधी शिवपुरी	04.01.2017	102.4	12 माह	31.10.2017	कार्य पूर्ण
वर्ष 2017-2018							
44	खतौरा से बदरवास रोड वाया विजरीनी	मै0 ए0के0 कस्ट्रक्शन कंपनी शिवपुरी	01.01.2018	739.31	12 माह	प्रगतिरत	कार्यादेश जनवरी-18 को जारी किया है।
45	कोटा रोड से गोहरी	मै0 जगदीश प्रसाद बंसल शिवपुरी	09.01.2018	564.66	12 माह	प्रगतिरत	कार्यादेश जनवरी-18 को जारी किया है।