

परिशिष्ट

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 2482 सदन में उत्तर देने का दिनांक 15.03.2018
माननीय विधायक श्री गोवर्धन उपाध्याय

विदिशा जिले के विधानसभा क्षेत्र सिरोंज में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत विगत 5 वर्ष के स्वीकृत कार्यों की जानकारी

क्रं.	मार्ग का नाम (कहाँ से कहाँ तक)	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत लम्बाई (कि.मी.)	स्वीकृत लागत निविदा प्रतिशत सहित (राशि रु. लाख में)	कार्य की भौतिक स्थिति	यदि कार्य अपूर्ण है तो		
						अपूर्ण रहने के कारण	पूर्णता की संभावित तिथि	विलंब हेतु जिम्मेदार
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जावती से निसोबरी	2012-13	4.10	151.99	पूर्ण			
2	ईसरवास से बनारसी	2012-13	8.00	304.72	पूर्ण			
3	एल. 044 से सेमरा मेघनाथ	2012-13	1.50	100.81	पूर्ण			
4	बैरागढ़ से धीरगढ़	2012-13	2.60	248.05	पूर्ण			
5	एल. 127 से काजीखेड़ी	2012-13	1.97	74.83	पूर्ण			
6	टी. 08 से पैकोली	2012-13	1.40	51.43	पूर्ण			
7	उनारसीकलां से मूंडरा रतनशी	2013-14	3.20	138.57	पूर्ण			
8	मोतीपुर से दौरला	2013-14	1.50	73.56	पूर्ण			
9	लटेरी शमशबाद रोड से सेमरी अहीर	2013-14	2.10	103.48	पूर्ण			
10	कुरवाई सिरोंज रोड से सोना	2013-14	1.30	67.83	पूर्ण			
11	सिरोंज लटेरी रोड से झूकरजोगी	2013-14	2.00	86.48	पूर्ण			
12	सिरोंज इमलानी रोड से लिधोड़ा	2013-14	0.60	33.56	पूर्ण			
	निरंक	2014-15	निरंक	निरंक	निरंक			

क्रं.	मार्ग का नाम (कहाँ से कहाँ तक)	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत लम्बाई (कि.मी.)	स्वीकृत लागत निविदा प्रतिशत सहित (राशि रु. लाख में)	कार्य की भौतिक स्थिति	यदि कार्य अपूर्ण है तो		
						अपूर्ण रहने के कारण	पूर्णता की संभावित तिथि	विलंब हेतु जिम्मेदार
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	बरखेड़ा नागा से हिनोटिया	2015-16	1.75	88.27	अपूर्ण (प्रगतिरत)	ठेकेदार द्वारा समयावधि में कार्य न किये जाने के कारण	निश्चित तिथि बताई जाना संभव नहीं	ठेकेदार
14	छिरारी से गोपालपुर	2015-16	3.50	168.25	पूर्ण			
15	उनारसी रजोदा रोड से बाजना	2015-16	1.80	91.23	पूर्ण			
16	सुगनाखेड़ी से बांसखेड़ी	2015-16	2.45	127.04	पूर्ण			
17	एस.एच. 23 से जैतपुर	2015-16	1.35	74.16	पूर्ण			
18	बिसेपुर से सांकलोन	2015-16	1.70	75.73	पूर्ण			
19	एस.एच. 14 से धरगा	2015-16	3.20	161.23	पूर्ण			
20	खेजड़ागोपाल से जमालपुर	2015-16	2.00	90.52	पूर्ण			
21	लटेरी शमशबाद रोड से मुस्कुरा	2015-16	2.00	99.54	अपूर्ण (प्रगतिरत)	ठेकेदार द्वारा समयावधि में कार्य न किये जाने के कारण	निश्चित तिथि बताई जाना संभव नहीं	ठेकेदार
22	टी. 02 गुलाबगंज रोड से रफसोल	2015-16	1.16	67.59	पूर्ण			
23	एस.एच.-14 से कमरिया	2016-17	1.70	75.32	पूर्ण			

क्रं.	मार्ग का नाम (कहाँ से कहाँ तक)	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत लम्बाई (कि.मी.)	स्वीकृत लागत निविदा प्रतिशत सहित (राशि रु. लाख में)	कार्य की भौतिक स्थिति	यदि कार्य अपूर्ण है तो		
						अपूर्ण रहने के कारण	पूर्णता की संभावित तिथि	विलंब हेतु जिम्मेदार
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	भरवास से घोंसुआताल	2016-17	2.70	125.58	अपूर्ण (प्रगतिरत)	ठेकेदार द्वारा समयावधि में कार्य न किये जाने के कारण	निश्चित तिथि बताई जाना संभव नहीं	ठेकेदार
25	एस.एच.-14 (मुर्वास) से इस्लामनगर	2017-18	1.10	54.59	अप्रारंभ	निविदा स्वीकृत पत्र दिनांक 23. 02.18 को जारी किया गया है। अनुबंध किया जाना है।	निश्चित तिथि बताई जाना संभव नहीं	-
26	बलरामपुर टोंकरा रोड से बरखेड़ा घोंसी	2017-18	1.60	82.42			निश्चित तिथि बताई जाना संभव नहीं	
27	एस.एच.-23 (लोनवि रोड से चन्द्रहाई	2017-18	2.70	82.33			निश्चित तिथि बताई जाना संभव नहीं	