

विधान सभा प्रश्न क्रमांक-2493 माननीय श्री आरिफ अकील जी

कोलार उप नगर जलप्रदाय योजना (केरवा बॉध स्रोत) पर व्यय संबंधी जानकारी-योजना की लागत-5251 लाख।

क्र	योजना में प्रस्तावित कार्य	अब तक भौतिक प्रगति प्रतिशत में	वित्तीय प्रगति राशि रु. लाख में।	शेष भौतिक कार्य प्रतिशत में।	शेष कार्य पर व्यय की जाने वाली राशि रु. लाख में।
1	इन्टेक वेल कम पम्प हाऊस एवं एप्रोच ब्रिज इत्यादि	98%	103	2%	12
2	रा-वाटर, किलयर वाटर/फीडर ग्रेविटीमेन इत्यादि	95%	1075	5%	120
3	रा-वाटर पम्प, मोटर, एच.टी. फीडर एवं सब स्टेशन इत्यादि।	95%	166	5%	65
4	जल शुद्धिकरण संयंत्र-क्षमता 29 एम.एल.डी.	95%	674	5%	75
5	उच्चस्तरीय टंकियां-5 नग	85%	836	15%	249
6	जल वितरण नलिकॉए-158 कि.मी. बिछाने का कार्य।	72%	800	28%	831
7	हाऊस सर्विस कनेक्शन पी.एल.सी. स्काडा आदि।	10%	18	90%	227
		कुल	3672	कुल	1579

Assistant Engineer
Urban Administration & Development
M.P. Bhopal

अवर सचिव
म.प्र. शासन

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

प्रभारी मुख्य अभियंता
(जलकार्य)

नगर निगम, भोपाल