

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'अस्सी'

[15/3/2018]

विद्यानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 3267

सदन में उत्तर देने का दिनांक 15.03.2018
 माननीय विद्यायक श्रीमती शाकुतला खटीक
 चिवपुर जिले के विधान सभा क्षेत्र करेंगे में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत जनवरी-2014 से फरवरी-2018 तक स्वीकृत कार्यों की जानकारी

सं. क्र.	पैकेज नं.	पहुँच मार्ग का नाम	एजेंसी का नाम	लम्बाई (फि. मी.)	स्वीकृत राशि अनुसार (लाख में)	निविदा दर क्रमांक/ दिनांक	कार्य प्रांभ दिनांक	कार्य की भौतिक स्थिति	कार्य समाप्ति (पूर्णता) दिनांक	कार्य समाप्ति (पूर्णता) दिनांक	यदि कार्य अपूर्ण/अप्रांभ है	रिमार्क
1	MP40506	एन.एच.-25 से अन्धारी	मेसर्स ओशो एशोसियेट, 30—सत्येंद्रेव नगर, गांधी रोड, यालियर	4.00	169.51	514/24.01.14	4-Jul-14	पूर्ण	15-May-15	पूर्ण	—	—
2	MP40506	बहुआर मार्ग से शाहिदार्य	मेसर्स ओशो एशोसियेट, 30—सत्येंद्रेव नगर, गांधी रोड, यालियर	1.10	49.70	514/24.01.14	4-Jul-14	पूर्ण	15-May-15	पूर्ण	—	—
3	MP40-02(UPG)	सतनामाडा भितरवार मार्ग से खिरिया सुनावत	मेसर्स ओशो एशोसियेट, 30—सत्येंद्रेव नगर, गांधी रोड, यालियर	8.04	320.32	582/24.01.15	13-Jun-15	पूर्ण	15-Dec-15	पूर्ण	—	—
4	MP40SC02	काली पहाड़ी से साबोली	मेसर्स ओशो एशोसियेट, 3/80 कृष्णगांज केरेंग, जिला शिवपुरी	4.50	104.96	572/13.11.14	23-Feb-15	पूर्ण	25-May-16	पूर्ण	—	—
5	MP40101	दिनारा-पिंछोर चित्तपुर से कुरील (एन.एच.-25)	मेसर्स हाइकम सिंह विल्डर्स एंड कार्टेक्सर प्रा.लि., ए-3/4, विनय नगर सेवटर-4, यालियर	2.80	144.86	627/05.02.16	28-Mar-16	पूर्ण	8-May-17	पूर्ण	—	—
6	MP40102	चित्तपुर-आसी रोड (एन.एच.-25) से दीघर	मेसर्स हाइकम सिंह विल्डर्स एंड कार्टेक्सर प्रा.लि., ए-3/4, विनय नगर सेवटर-4, यालियर	0.90	28.07	627/05.02.16	28-Mar-16	पूर्ण	25-Jun-17	पूर्ण	—	—
7	MP40102	सिरसोंट-दितावती रोड से चुम्हा	मेसर्स हाइकम सिंह विल्डर्स एंड कार्टेक्सर प्रा.लि., ए-3/4, विनय नगर सेवटर-4, यालियर	0.70	23.19	627/05.02.16	28-Mar-16	पूर्ण	8-May-17	पूर्ण	—	—
8	MP40103	मगरानी-हतोडा रोड से सिमारिया	मेसर्स हाइकम सिंह विल्डर्स एंड कार्टेक्सर प्रा.लि., ए-3/4, विनय नगर सेवटर-4, यालियर	1.60	50.91	627/05.02.16	28-Mar-16	पूर्ण	8-May-17	पूर्ण	—	—
9	MP40103	मगरानी-हतोडा रोड से विचो	मेसर्स हाइकम सिंह विल्डर्स एंड कार्टेक्सर प्रा.लि., ए-3/4, विनय नगर सेवटर-4, यालियर	0.70	23.19	627/05.02.16	28-Mar-16	पूर्ण	31-Jan-17	पूर्ण	—	—
10	MP40104	सतनामाडा-गितरवार रोड से विलोनी	मेसर्स हाइकम सिंह विल्डर्स एंड कार्टेक्सर प्रा.लि., ए-3/4, विनय नगर सेवटर-4, यालियर	5.30	175.41	627/05.02.16	28-Mar-16	पूर्ण	7-Oct-17	पूर्ण	—	—
11	MP40104	करैरा-गितरवार रोड से करनगढ़	मेसर्स हाइकम सिंह विल्डर्स एंड कार्टेक्सर प्रा.लि., ए-3/4, विनय नगर सेवटर-4, यालियर	3.20	101.19	627/05.02.16	28-Mar-16	पूर्ण	8-Dec-17	पूर्ण	—	—
12	MP40119	एन.एच.-25 से बहेरा	मेसर्स ओशो एशोसियेट, 30—सत्येंद्रेव नगर, गांधी रोड, यालियर	2.50	100.21	641/31.05.16	22-Aug-16	पूर्ण	4-Sep-17	पूर्ण	—	—
13	MP40119	एन.एच.-25 से बहादुरपुरा	मेसर्स ओशो एशोसियेट, 30—सत्येंद्रेव नगर, गांधी रोड, यालियर	4.75	150.74	641/31.05.16	22-Aug-16	पूर्ण	7-Oct-17	पूर्ण	—	—
14	MP40119	एन.एच.-25 (अमोलपथा रोड) से दांगपुरा	—	4.10	132.71	641/31.05.16	22-Aug-16	पूर्ण	4-Sep-17	पूर्ण	—	—

सं. क्र.	पैकेज नं.	पहुँच मार्ग का नाम	एजेंसी का नाम	लम्बाई (कि. मी.)	स्वीकृत राशि निविदा क्रमांक/ अनुसार (लाख में)	निविदा दर क्रमांक/ दिनांक	कार्य प्रारंभ दिनांक	कार्य की भौतिक स्थिति	कार्य समाप्ति (पूर्णता) दिनांक	यदि कार्य अपूर्ण / अप्राप्त है
15	MP40120	एन-एच-25 से खड़पुरा	मेरसर्ट आशो एशासियेट, 30-संस्थेदेव नगर, गांधी रोड, चालियर	1.10	36.60	641/31.05.16	22-Aug-16	पूर्ण	12-Aug-17	-
16	MP40121	सतनवाडा-गितरवार रोड से नानकपुर	मेरसर्ट आशो एशासियेट, 30-संस्थेदेव नगर, गांधी रोड, चालियर	1.30	48.02	641/31.05.16	22-Aug-16	पूर्ण	15-Jun-17	-
17	MP40121	समेहा-खुदावली रोड से टोरियाकरां		0.60	22.01	641/31.05.16	22-Aug-16	पूर्ण	30-Nov-17	-
18	MP40105	बडगांव रोड से ड्वारासानी (कल्यानपुर)	मेरसर्स ओम कंसन्ट्रेक्शन इंडिया ह के सामने, गोविन्द नगर, झांसी रोड, शिवपुरी	1.30	48.23	627/05.02.16	4-Apr-16	अपूर्ण		टेकेदार ढारा पर्याप्त प्रगति न देने के कारण अपूर्ण है। एक नग पुलिया एवं 100 मीटर सी.सी. मार्ग का कार्य शेष है। जो मार्च 2018 तक पूर्ण करा दिया जावेगा।
19	MP40121	चक्रवर्तपुरा से बड़दाहा	मेरसर्ट आशो एशासियेट, 30-संस्थेदेव नगर, गांधी रोड, चालियर	3.20	112.57	641/31.05.16	22-Aug-16	अपूर्ण		ग्राम बड़दाहा मे पवर्क मकान बनाकर किये गये अतिकम के कारण मार्ग (लंबाई 163 मी) का निमाण अपूर्ण है।
20	PMIGSY-II MP40604	टी-10 एन-एच-25 (सिरसोद चौराहा) नगर चिंतोरी रोड (एम-डी-आर) वाया सिलानार सोन्हर	मेरसर्ट आशो एशासियेट, 30-संस्थेदेव नगर, गांधी रोड, चालियर	24.24	1386.21	726/23.09.17	15-Jan-18	अपूर्ण		टेकेदार को कारण आदेश पूर्णता के लिए दिनांक 14.07.2019 तक समय प्रदत्त है।
21	MP40105	बडगांव रोड से जरगवासानी	वन विभाग से स्वीकृति उपरांत एजेंसी का निरीरण किया जावेगा।	1.90	71.64	627/05.02.16	4-Apr-16	अपूर्ण		सान निरीरण अभ्यारण के अतिरिक्त मार्ग निमाण की अनुमति भारत सरकार से अपेक्षित है।
22	PMIGSY-II MP40605	टी-11 सतनवाडा गितरवार (एम-डी-आर) मगरोनी से होड़ा (कंवर भितरवार सफ. सी. आर) वाया कांकर फूलपुर		19.13	1128.83	756/26.12.17		अप्राप्त		चुनाव आचार सहिता के कारण
23	MP408SC07	एन-एच-25 से विलहरीखुट		—	43.06	1449.51	769/18.01.18		अप्राप्त	चुनाव आचार सहिता के कारण
24	PMIGSY-II MP40608	शिवपुरी झांसी रोड से ईला		—	5.10	351.04			अप्राप्त	चुनाव आचार सहिता के कारण
25	PMIGSY-II MP40609	सिरसोद पिछोरे रोड से कुर्गाल वाया वडोरा		—	23.95	1223.38			अप्राप्त	चुनाव आचार सहिता के कारण
26	MP40WB001	खुदावली समाहा रोड से बूझीभेव		—	2.88	92.88			अप्राप्त	चुनाव आचार सहिता के कारण
27	MP40WB001	कैरै गितरवार रोड से वारोली		—	6.52	179.84			अप्राप्त	चुनाव आचार सहिता के कारण
28	MP40B08	टी11 सिरसोद पिछोरे रोड (टी05) से कुर्गाल वाया बडोरा मार्ग की आर.सी.12875 मी. सालवड नदी पर पुल (60 मी. से कम)		—	0.06	181.36			अप्राप्त	चुनाव आचार सहिता के कारण

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 3267 सदन में उत्तर देने का दिनांक 15.03.2018
 माननीया विधायक श्रीमती शकुन्तला खटीक
 विधान सभा क्षेत्र करैरा में जनवरी-2014 से फरवरी-2018 तक प्रस्तावित कार्यों की जानकारी

संक्र.	लेखा शीर्ष	विकास खण्ड	पहुँच मार्ग का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	लागत रु. (लाख में)	रिमार्क
				5	6	7
1	2	3	4			
1	प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना-1	नरवर	सुनारी रोड से बडगार	4.10	241.05	स्थीरता की कार्यवाही प्रयत्न में है।
2	प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना- 2	करैरा	टी11 सिरसोद पिछोर रोड (टी05) से कुरुल वाया बडोरा मार्ग की आर.डी. 5460 मी. पारोच नदी पर पुल (60 मी. से अधिक)	0.18	405.95	स्थीरता की कार्यवाही प्रयत्न में है।