

परिशिष्ट 'अ'

कार्यालय नगरपालिका परिषद, नीमच जिला नीमच म.प्र.
निधानसभा प्रश्न क्रमांक 3553 की जानकारी

क्र.	कार्य का नाम/सोजना का नाम	प्राकल्पन राशि	वर्क आर्डर का दिनांक	स्वीकृत निविदा दर	सम	मुग्तान की गई राशि	कार्य की स्थिति
1	बान.03 में सीसी रोड	193000	1-09-01-17	-17.00%	सड़क अनुक्षण	92376	पूर्ण अंतिम बिल मुग्तान शेष
2	बान.7 इंदिरा नगर विस्तार के बीच आरसीसी रोड	277000	17-06-03-17	-26.50%	मूलमूल सुविधा	134690	पूर्ण अंतिम बिल मुग्तान शेष
3	बान.07 डाक बंगले के बीच आरसीसी रोड	268000	18-06-03-17	-20.75%	मूलमूल सुविधा	157018	पूर्ण अंतिम बिल मुग्तान शेष
4	बान.36 खोडापति बालाजी रोड पर सीसी रोड	411000	27-27-03-17	16.33%	मूलमूल सुविधा	294303	कार्य पूर्ण
5	बान.4 जोगनिया निवास से डा.बागड़ी के प्रकार तक सीसी रोड	183000	30-10-04-17	-16.00%	सड़क अनुक्षण	152546	पूर्ण अंतिम बिल मुग्तान शेष
6	फुट मार्केट से फव्वारा चौक तक सीसी रोड	3281000	44-27-05-17	-23.99%	14वां विल आयोग	2409709	पूर्ण अंतिम बिल मुग्तान शेष
7	गालटोली स्थित पप्पू हलवाई के चर के पास सीसी रोड	929000	46-05-06-17	-17.21%	14वां विल आयोग	7000651	पूर्ण अंतिम बिल मुग्तान शेष
8	बान.35 सिद्धी विनायक से कृष्णा नगर तक सीसी रोड	640000	55-29-07-17	-24.91%	14वां विल आयोग	533055	पूर्ण अंतिम बिल मुग्तान शेष
9	बान.17 अम्बेडकर काठानी कालिनी समाज आंगणिक भवन परिसर में सीसी रोड	1066000	63-27-09-17	-19.71%	14वां विल आयोग	917420	पूर्ण अंतिम बिल मुग्तान शेष
10	बान.4 गैरज से फकीरा चक्री तक सीसी रोड	409000	70-10-11-17	-16.06%		मुग्तान शेष	शीवर लाईन का कार्य शेष होने से कार्य अप्रारम्भ
11	बान.4 मिलन चौक से राम मंदिर तक सीसी रोड	535000	71-16-11-17	16.06%		मुग्तान शेष	
12	बान.17 अम्बेडकर कालोनी 5 एकता कालोनी के बीच सीसी रोड	1564000	74-05-12-17	-24.91%		प्रारम्भ होना शेष	
13	बान.03 प्रताप चौक से मीणा मोहल्ला तक सीसी रोड	1504000	3-11-01-18	-16.59%		प्रारम्भ होना शेष	

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
मुख्य नगरपालिका अधिकारी

Assistant Engineer
Urban Administration and Development
M.P. Bhopal

परिशिष्ट 'अ' का प्रश्न क्रमांक 3553 की जानकारी