

सेतु निर्माण संभाग की जानकारी

स. क्र.	कार्य का नाम	एजेंसी का नाम	प्राप्त प्रशा. स्वी. में प्रावधानित राशि	तक. स्वी. की राशि एवं दिनांक	अनुबंधित राशि	कार्यदेश दिनांक	अनुबंधानुसार कार्य पूर्ण होने की तिथि / समयावृद्धि	कार्य की अद्यतन स्थिति	आंकड़े लाख में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	कहानी पलारी मार्ग के कि.मी. 5/2 में हालौन नदी पर पुल निर्माण।	हरीकृष्णा डेवलपर्स अहमदाबाद गुजरात	175.00	277.77 22-07-2016	247.05	13-01-2017	12-05-2018	पियर पी-1, पी-2, पी-3 एवं ए-2 का सबस्ट्रक्चर कार्य पूर्ण। अबटमेंट ए-1 एवं शेष कार्य प्रगति पर।	कार्य गुणवत्ता पूर्वक किया जा रहा है।
2	कहानी पलारी मार्ग के कि.मी. 17/2 में भसूडा नाले पर पुल निर्माण।	मेसर्स रोशनी कन्स्ट्रक्शन सतना (म.प्र.)	170.00	186.82 22-07-2016	166.10	26-09-2016	14-12-2017 25-03-2018	अबटमेंट, पियर एवं 3 स्लेब का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।	कार्य गुणवत्ता पूर्वक किया जा रहा है।
3	कहानी- पलारी मार्ग के कि.मी. 27/2-4 में वैनगंगा नदी पर पुल निर्माण कार्य।	मेसर्स नक्षत्रा इन्फ्रा स्ट्रक्चर नागपुर (महा.)	830.00	567.76 29-06-2016	526.82	03-03-2017	02-05-2019	नींव कार्य प्रगति पर।	कार्य गुणवत्ता पूर्वक किया जा रहा है।
4	कहानी पलारी मार्ग के कि.मी. 31/6 में चक्की नाले पर पुल निर्माण।	मे. सुनीता वर्मा शीवा (म.प्र.)	180.00	182.48 25-06-2016	164.85	11-08-2016	14-12-2017 15-06-2018	अबटमेंट ए-2 पियर पी-4 एवं पी-1 केप लेवल तक पूर्ण। पियर पी-2 व शेष कार्य प्रगति पर।	कार्य गुणवत्ता पूर्वक किया जा रहा है।
5	कहानी पलारी मार्ग के कि.मी. 37/4 में सागर नदी पर पुल निर्माण।	आकार कन्स्ट्रक्शन इंदौर	330.00	274.07 25-06-2016	249.13	15-11-2016	14-03-2018	अबटमेंट ए-1 पियर पी-1, पी-2 एवं पी-3 सबस्ट्रक्चर कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।	कार्य गुणवत्ता पूर्वक किया जा रहा है।