

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'पंद्रह'

[ 16/3/2018 ]

प्रश्न सं. [ क. 4064 ]

प्रपत्र-अ

जानकारी

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 4064  
जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 शहडोल

सं.क्र.	योजना का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति		वर्तमान लागत	रूपांकित सिंचाई क्षमता हे०	विगत माह तक कुल व्यय	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)		कार्य पूर्णता दिनांक	भूमि अधिग्रहण अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी को कृषकों को मुआवजा भुगतान संबंधी कार्यवाही न होने पर कृषकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन की संख्या	कृषकों के आवेदन पत्रों पर की गई कार्यवाही	सिमांक
		राशि	दिनांक				शीर्ष कार्य	नहर कार्य				
1	बंधवा जलाशय	352.01	25.11.06	710.52	416	631.49	100	100	28.02.2015	0	-	-
2	मलमाथर जलाशय	233.61	06.09.12	233.61	141	190.46	100	100	15.05.2014	1	संबंधित कृषक का मुआवजा भुगतान पूर्ण।	-
3	आमाझिरिया जलाशय	245.14	06.09.12	245.14	128	200.36	100	100	31.05.2014	0	-	-
4	देवगढ़ जलाशय	590.06	23.02.12	709.22	355	639.52	100	100	31.01.2015	3	संबंधित कृषकों का मुआवजा भुगतान पूर्ण।	-
5	बरगवाँ-18 जलाशय	1328.43	28.01.12	1328.43	745	1269.20	100	100	30.04.2015	3	संबंधित कृषकों का मुआवजा भुगतान पूर्ण।	-
6	मेहरो जलाशय	1697.91	28.01.12	1697.91	877	1490.98	100	100	30.04.2015	1	संबंधित कृषक का मुआवजा भुगतान पूर्ण।	-
7	चंगरा जलाशय	461.25	06.09.12	461.25	266	439.16	100	100	31.03.2015	1	संबंधित कृषक का मुआवजा भुगतान पूर्ण।	-
8	बनासी जलाशय	322.31	27.08.13	336.77	150	313.59	100	100	29.03.2015	0	-	-
9	झलमला जलाशय	707.92	17.07.13	855.87	322	744.31	100	100	31.03.2015	0	-	-
10	पड़खुरी जलाशय	217.43	06.09.12	331.94	113	245.91	100	100	30.09.2015	1	संबंधित कृषक का मुआवजा भुगतान पूर्ण।	-
11	शाहपुर जलाशय	636.20	29.06.12	636.20	386	516.88	100	100	30.04.2016	2	संबंधित कृषकों का मुआवजा भुगतान पूर्ण।	-
12	पतखई जलाशय	848.81	28.01.12	848.81	422	660.27	100	100	31.03.2016	1	संबंधित कृषक का मुआवजा भुगतान पूर्ण।	-
13	पैलवाह जलाशय	453.58	28.01.12	453.58	241	433.79	100	100	31.03.2016	1	संबंधित कृषक का मुआवजा भुगतान पूर्ण।	-
14	धनौरा जलाशय	559.72	17.07.13	559.72	253	519.41	100	100	31.03.2016	0	-	-
15	सारंगपुर जलाशय	359.04	06.09.12	577.48	202	286.27	100	100	30.04.2016	1	संबंधित कृषक का मुआवजा भुगतान पूर्ण।	-
16	टेटका जलाशय	1195.69	13.10.15	1195.69	421	805.70	55	15	जून 2019	2	01 कृषक का मुआवजा भुगतान पूर्ण तथा शेष 01 हेतु भू-अर्जन प्रकरण आपसी सहमति से मूिमि कय नीति के तहत भू-अर्जन अधिकारी शहडोल को प्रेषित।	अपूर्ण
17	गधिया जलाशय	1549.66	13.10.15	1549.66	466	707.65	40	5	जून 2019	0	-	अपूर्ण
18	अमहाटोला जलाशय	528.15	06.01.16	528.15	178	324.09	90	15	दिसम्बर 2018	1	संबंधित कृषक का मुआवजा भुगतान पूर्ण।	अपूर्ण
19	रिमार जलाशय	1007.25	25.01.16	1007.25	355	436.09	70	10	जून 2019	0	-	अपूर्ण
20	दुधरिया जलाशय	1210.87	25.01.16	1210.87	350	707.56	90	75	-	0	-	-

क्र.	योजना का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति		वर्तमान लागत	रूपांकित सिवार्ई क्षमता हे०	दिगत नाह तक कुल व्यय	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)		कार्य पूर्णता दिनांक	भूमि अधिग्रहण अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी को कृषकों को मुआवजा भुगतान संबंधी कार्यवाही न होने पर कृषकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन की संख्या	कृषकों के आवेदन पत्रों पर की गई कार्यवाही	सिमांक
		राशि	दिनांक				शीर्ष कार्य	नहर कार्य				
21	बलौड़ी जलाशय	1140.65	25.01.16	1140.65	335	482.46	35	20	-	0	-	-
22	दियापीपर जलाशय	1208.15	25.01.16	1208.15	350	885.34	95	90	-	2	संबंधित कृषकों का मुआवजा भुगतान पूर्ण।	-
23	शाही जलाशय	1572.38	25.01.16	1572.38	450	533.50	70	35	-	1	संबंधित कृषक का मुआवजा भुगतान पू-अर्जन अधिकारी कार्यालय में प्रकियाधीन।	-
24	समधिनि जलाशय	2877.09	25.01.16	2877.09	825	708.04	70	35	-	0	-	-
25	बिछलीनाला जलाशय	2356.95	25.05.16	2356.95	760	731.79	55	15	-	0	-	-
26	मरखीदेवी जलाशय	3493.88	01.10.16	3493.88	1000	650.00	0	0	-	0	-	-
27	त्रिरियानाला जलाशय	2262.45	01.10.16	2262.45	655	916.93	45	20	-	1	संबंधित कृषक का मुआवजा भुगतान पू-अर्जन अधिकारी कार्यालय में प्रकियाधीन।	-
28	केलमानिया जलाशय	1632.23	27.01.17	1632.23	470	0.00	0	0	-	0	-	-


  
**अनुभाग अधिकारी**  
 मध्य प्रदेश शासन,  
 जल संसाधन विभाग,  
 मंत्रालय, भोपाल