

प्रश्न सं. [क. 4420]

प्रपत्र-अ

संशोधित विधानसभा अंतरांकित प्रश्न के 4420

संक्षिप्त जानकारी

जल संसाधन संभाग उमरिया

क्र.	योजना का नाम	कार्य का स्वरूप	प्रशा. स्वयंशुक्ति		वर्तमान लागत	रूपकित सिंचाई क्षमता (हे.)	कार्य की आंशिक प्रगति प्रतिशत में		प्रशासकीय स्वयंशुक्ति की स्थिति	टोप
			राशि	दिनांक			शीर्ष कार्य	नहर कार्य		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सिंचाई योजनाओं तालाब, नहरों के निर्माण, नहरों के लाईनिंग आदि कार्य										
1	भदार व्यपवर्तन	निर्माण	1687.86	11.02.2013	1687.86	1060	पूर्ण	पूर्ण	प्राप्त	03 / 2015 में पूर्ण
2	कोहका जलाशय	निर्माण	672.62	28.01.2012	672.62	314	पूर्ण	पूर्ण	प्राप्त	03 / 2015 में पूर्ण
3	बोदली जलाशय	निर्माण	481.50	28.01.2012	481.50	286	पूर्ण	पूर्ण	प्राप्त	03 / 2015 में पूर्ण
4	सजनिया जलाशय	निर्माण	623.89	29.08.2013	623.89	278	पूर्ण	पूर्ण	प्राप्त	03 / 2017 में पूर्ण
5	आमाडौगरी जलाशय	निर्माण	647.57	28.01.2012	647.57	292	0	0	प्राप्त	निरस्तीकरण का प्रस्ताव 151 प्रेषित।
6	मालाचुआ जलाशय	निर्माण	2272.61	28.01.2012	2272.61	1152	5	35	प्राप्त	कोल ब्लॉक ऐरिया के कारण योजना यथा स्थित में बंद है।
7	घोघरी जला.	निर्माण	705.22 /1027.37	28.1.2012 / 12.04.2016	1027.37	408	97	95	प्राप्त	वन प्रभावित। वन भूमि 1.287 हे०।
8	भडारी जला.	निर्माण	627.72	29.11.2012	627.72	317	25	80	प्राप्त	वन प्रभावित। वन भूमि-13.775 हे.।
9	वन्देही जला.	निर्माण	1647.52	28.1.2012	1647.52	855	68	84	प्राप्त	वन प्रभावित। वन भूमि - 8.213 हे.।
10	धनवाही व्यपवर्तन	निर्माण	2447.60 / 3712.39	25.04.2012 / 13.10.2015	3712.38	1980	100	90	प्राप्त	शीर्ष कार्य पूर्ण, नहर कार्य प्रगति पर।
11	बसाढ व्यपवर्तन	निर्माण	1127.81 /1580.16	5.6.2012- 16.8.2016	1594.00	700	100	75	प्राप्त	शेष कार्य की निविदा आमंत्रित की जा चुकी है।
12	पटपरिहा जला.	निर्माण	616.16 /824.07	28.1.2012 / 16.05.2016	824.07	294	73	100	प्राप्त	वन भूमि - 10.516 हे.।
13	छोट तुम्मी जलाशय	निर्माण	255.93	06.01.2016	255.93	74	35	5	प्राप्त	कार्य प्रगति पर।
14	भनपुरा जलाशय	निर्माण	1134.31	25.01.2016	1334.31	330	45	0	प्राप्त	कार्य प्रगति पर।
15	मगर जलाशय	निर्माण	3440.74	12.04.2016	3440.74	985	15	15	प्राप्त	कार्य प्रगति पर।

16	बड़वाही जलाशय	निर्माण	550.97	17.08.2016	550.97	165	0	0	प्राप्त	एजेन्सी निर्धारित। अनुबंध की कार्यवाही 7.3.2017 को पूर्ण। निरस्तीकरण का प्रस्ताव 151 कलेक्टर उमरिया के माध्यम से अपर मुख्य सचिव सी.ओ.टी.भराई कार्य प्रगति पर है।
17	बाघन्नारा जलाशय	निर्माण	348.85	22.09.2016	348.85	110	8	0	प्राप्त	कार्य प्रगति पर।
18	खोह जलाशय	निर्माण	2067.03	24.08.2017	2067.03	594	2	0	प्राप्त	ठेकेदार द्वारा स्थल की साफ-सफाई प्रारंभ कर दी गई है।
19	चंगेरा जलाशय	निर्माण	2019.09	24.08.2017	2019.09	580	0	0	प्राप्त	ठेकेदार द्वारा स्थल की साफ-सफाई प्रारंभ कर दी गई है।
20	अतरिया जलाशय	निर्माण	2164.89	27.01.2017	2164.89	625	0	0	प्राप्त	ओगी वियर स्पील चैनल व एप्रोच रोड में कार्य प्रगति पर।
21	उमरार जलाशय द्वीप	स्पेशल रिपेयर (ड्रिप)	1292.35	30.12.2016	1292.35	0	30	0	प्राप्त	06 / 2016 में पूर्ण
22	मानपुर व्यपवर्तन	स्पेशल रिपेयर	159.63 (48.45+11.18)	25.09.2012/28.4.2014/	153.00	566	पूर्ण	पूर्ण	प्राप्त	12 / 2017 में पूर्ण
23	ओदरी जलाशय	स्पेशल रिपेयर (आर.आर.आर.)	27.94	01.12.2015	18.90	105	पूर्ण	पूर्ण	प्राप्त	कार्य प्रगति पर।
24	कथली व्यपवर्तन	स्पेशल रिपेयर	94.98	05.12.2015	68.28	607	90	65	प्राप्त	कार्य प्रगति पर।
25	मछरार व्यपवर्तन	स्पेशल रिपेयर (आर.आर.आर.)	373.29	06.01.2016	373.29	1160	5	10	प्राप्त	

  
 † अवर सचिव  
 मध्यप्रदेश शासन  
 जल संसाधन विभाग, मंडल

(पी०पी०माटक)

अधीक्षण यंत्री

जल संसाधन मण्डल राहडोल

मानपुर विधान सभा क्षेत्र में कार्यों की स्थिति एवं उन्हें पूर्ण करने का लक्ष्य  
संक्षिप्त जानकारी

क्र.	योजना का नाम	कार्य का स्वरूप	प्रशा. स्वीकृति		वर्तमान लागत	रूपकित सिचाई क्षमता (हे.)	कार्य की भौतिक प्रगति प्रतिशत में		प्रशासकीय स्वीकृति की स्थिति	सिचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य	टोप
			राशि	दिनांक			शेष कार्य	नहर कार्य			
	निर्माणधीन										
1	भडारी जला.	निर्माण	627.72	29.11.2012	627.72	317	25	80	प्राप्त	रबी 2018	वन प्रभावित । वन भूमि-13.775 हे.।
2	वन्देही जला.	निर्माण	1647.52	28.1.2012	1647.52	855	68	84	प्राप्त	रबी 2018	वन प्रभावित। वन भूमि - 8.213 हे.।
3	बसाढ व्यपवर्तन	निर्माण	1127.81 /1580.16	5.6.2012/ 16.8.2016	1594.00	700	100	75	प्राप्त	रबी 2018	शेष कार्य की निविदा आमंत्रित की जा चुकी है।
4	पटपरिहा जला.	निर्माण	616.16 /824.07	28.1.2012/ 16.05.2016	824.07	294	73	100	प्राप्त	रबी 2018	वन भूमि - 10.516 हे.।
5	छोट तुम्मी जलाशय	निर्माण	255.93	06.01.2016	255.93	74	35	5	प्राप्त	रबी 2018	कार्य सतत ।
6	बड़वाही जलाशय	निर्माण	550.97	17.08.2016	550.97	165	0	0	प्राप्त	निरस्तीकरण हेतु प्रस्तावित	(अनुबन्ध के पश्चात कार्य प्रारम्भ कराने के लिए भौतनीय विधायक के कार्य स्थल पर पहुंचने पर ग्रामीणों द्वारा बरी विशेष किया जाने से निरस्तीकरण प्रस्तावित)
7	बाघन्नारा जलाशय	निर्माण	348.85	22.09.2016	348.85	110	8	0	प्राप्त	रबी 2018	कार्य प्रारंभ ।

*(Signature)*  
अवर सचिव  
म.प्र. शासन  
जल संसाधन विभाग, भोपाल