

कार्यालय सभागीय परियोजना यंत्री लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू छतरपुर (मुख्यालय नौगांव) जिला-छतरपुर (म.प्र.)

प्रपत्र अ

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्र. 5894
द्वारा श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक

स.क्र.	विभाग का नाम	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति क्रमांक/दिनांक/राशि लाख में	ठेकेदार का नाम	अनुबंध क्र./दिनांक	प्राप्त राशि लाख में		निविदा दर	अनुबंधित समय	वर्तमान स्थिति	विलंब का कारण	रिमार्क
						डिपॉजिट	सर्वर					
1	विधि विधायी विभाग	बिजावर में 01 नग डी टाईप, 03 नग ई टाईप एवं 03 नग एफ टाईप आवास गृह का निर्माण	17(A)03/2016/21-ba(1)1291 & 17(A)09/2016/21-B(one)/3217/115 /Dated 05-04-2016/445.23	हरगोविन्द गुप्ता	19 / डी.एल./ 2014-15	0	404.55	15.18% कम	18 माह	पूर्ण		13
2	अनुसूचित जाति	डॉ. अम्बेडकर मंगल भवन बिजावर/जटाशंकर(बक्सहा)	F-3-1/2013/4/25 /Dated 05-09-2013/441.90	मे. माँदुरी कंस्ट्रक्शन	12 / डी.एल./ 2015-16	19.18	22.43	18.11% कम	8 माह	पूर्ण		परिशिष्ट 'वैतीस'
3	लोक शिक्षण	484 हाई स्कूल बोंडा	1035/Dated 21-06-2016/100	हरगोविन्द गुप्ता	5 / डी.एल./ 2016-17	57.05	0	22.77% कम	6 माह	प्रगतिरत है एवं 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण	आवंटन उपलब्ध नहीं है।	5894
4	लोक शिक्षण	484 हाई स्कूल शाहगढ़	1035/Dated 21-06-2016/100	सिद्धी कंस.	6 / डी.एल./ 2016-17	57.05	0	16.17% कम	6 माह	प्रगतिरत है एवं 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण	आवंटन उपलब्ध नहीं है।	
5	लोक शिक्षण	484 हाई स्कूल भैंरा	1035/Dated 21-06-2016/100	गुरु इंटप्राइज	7 / डी.एल./ 2016-17	57.05	0	19.33% कम	6 माह	प्रगतिरत है एवं 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण	आवंटन उपलब्ध नहीं है।	
6	लोक शिक्षण	शा. कन्या हाई स्कूल गुलगंज में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण	F 27-31/15/20-2 Bhopal /Dated 15-10-2015/59.84	रविन्द्र कुमार चौबे	18 / डी.एल./ 2016-17	0	20.7	26.12% कम	6 माह	प्रगतिरत है एवं 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण	आवंटन उपलब्ध नहीं है।	
7	लोक शिक्षण	430 हाई स्कूल गोपालपुरा	1035/Dated 21-06-2016/100	मे. आकाश ट्रेडर्स	11 / डी.एल./ 2017-18	0	0	20.2% कम	6 माह	नीव कार्य प्रगति पर	आवंटन उपलब्ध नहीं है।	
8	लोक शिक्षण	430 हाई स्कूल गुलट	1135/Dated 03-05-2017/100	मे. विनोद ट्रेडर्स	16 / डी.एल./ 2017-18	0	0	19.89% कम	6 माह	ग्रामीणों द्वारा आवंटित भूमि पर निर्माण कार्य प्रारंभ किये जाने का विरोध के फलस्वरूप कार्य प्रारंभ नहीं हो सका।	आवंटन उपलब्ध नहीं है।	[27/3/2018]
9	लोक शिक्षण	430 हाई स्कूल नयाताल	1135/Dated 03-05-2017/100	मे. विनोद ट्रेडर्स	17 / डी.एल./ 2017-18	0	0	22.89% कम	6 माह	नीव कार्य प्रगति पर	आवंटन उपलब्ध नहीं है।	