

अतारांकित प्रश्न क्रमांक 145 द्वारा श्री अजय सिंह जी
पलाई ओवर के दोनो ओर नाली, सर्विस रोड एवं विद्युत लाइन शिफ्टिंग के कार्यों की जानकारी

सं. क्र.	कार्य का विवरण	मूल तकनीकी स्वीकृत अनुसार		पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृत		कार्य संपादन की अंतिम स्थिति			कार्य संपादन में अधिक व्यय की स्थिति		टीप
		प्रावधान	राशि	प्रावधान	राशि	संपन्न	शेष	व्यय	शेष		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	नाली निर्माण	1190मी.	87.58 लाख	1910 मी.	264.92 लाख	1300 मी.	610 मी.	148.76 लाख	116.16 लाख	नगर निगम द्वारा पूर्व में निर्मित पी.सी.सी. रोड क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण 1090 मी. सर्विस रोड नये सिरे से प्रोडिक्ट गई है।	
2	सर्विस रोड निर्माण कार्य	1600मी.	241.26 लाख	2690 मी.	501.49 लाख	1865.65 मी.	824.35 मी.	327.70 लाख	173.79 लाख	145] तीस]	
3	विद्युत लाइन शिफ्टिंग कार्य	-	171.43 लाख	-	30.41 लाख	-	-	-	-	सवेरा होटल से दाहिने तरफ तीन ट्रांसफार्मर तथा तेरह पोल शेष तथा बायीं तरफ छः ट्रांसफार्मर, 30 पोल शेष तथा शेष शिफ्ट हो चुके है।	

परिशिष्ट-2

अतारंकित प्रश्न क्रमांक 145 द्वारा श्री अजय सिंह जी
डिजाइन ड्राइंग स्वीकृत का विवरण

सं.क्र.	विवरण	स्वीकृति दिनांक
1	2	3
1	सामान्य संरचना ड्राइंग	23.04.2016
2	आर.ई. वाल	03.02.2017
3	प्रारंभिक पाइल लोड टेस्ट	10.08.2016
4	पाइल फाउण्डेशन-पियर-नवागांव-रीवा	22.12.2016
5	पाइल फाउण्डेशन- ए-1 और ए-2	10.03.2017
6	पाइल फाउण्डेशन - सेमरिया आर्म	19.11.2016
7	पाइल फाउण्डेशन ए-3	09.02.2017
8	पियर नौगांव-रीवा	04.05.2017
9	पियर-सेमरिया-आर्म	04.05.2017
10	पियर कैप-नौगांव-रीवा	26.10.2017
11	पियर कैप-सेमरिया आर्म	04.05.2017
12	सुपर स्ट्रक्चर-नौगांव-रीवा	26.10.2017
13	सुपर स्ट्रक्चर-सेमरिया	26.10.2017
14	ड्रेन	26.10.2017
15	सर्विस रोड	07.09.2016
16	ड्राइंग पियर व पियर कैप की वास्ते पियर पी-16, पी-17, पी-18, पी-19, पी-23, पी-24 और प्रारंभिक संरचना व स्ट्रक्चरल विवरण आब्लिग्रटरी स्पान के लिये	30.05.2018