

परिशिष्ट

विधानसभा क्षेत्र सांरंगपुर में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के माह अप्रैल, 2016 से प्रश्न दिनांक तक कराए गए कार्यों की जानकारी
विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रं. 280 द्वारा श्री कुंवर जी कोठार, जिला राजगढ़, सत्र फरवरी-2019

क्रं.	स्वीकृत कार्य का नाम	कार्य की भौतिक प्रगति			वित्तीय प्रगति (अद्यतन व्यय) लाख में	यदि कार्य अपूर्ण/अप्रारंभ है तो कारण	विभाग द्वारा की गई कार्यवाही	अपूर्ण/ अप्रारंभ कार्य पूर्ण करने की संभावित दिनांक
		पूर्ण	अपूर्ण	अप्रारंभ				
1	तलेन रोड़ से निन्द्राखेड़ी सड़क के मध्य पुलिया निर्माण कार्य	पूर्ण	-	-	62.41	-	-	-
2	शेड निर्माण कपिलेश्वर महादेव गौ शाला के समीप सांरंगपुर	पूर्ण	-	-	5.00	-	-	-
3	बाउण्ट्रीवॉल निर्माण संत रविदास भवन गोपालपुरा	पूर्ण	-	-	1.17	-	-	-
4	स्टापडेम में अतिरिक्त कार्य ग्राम इकलेरा	पूर्ण	-	-	2.45	-	-	-
5	स्टापडेम में अतिरिक्त कार्य ग्राम पटाडियाघाकड	पूर्ण	-	-	0.03	-	-	-
6	स्टापडेम में अतिरिक्त कार्य ग्राम बाबडल्या	पूर्ण	-	-	3.90	-	-	-
7	स्टापडेम में अतिरिक्त कार्य ग्राम अमलावता	पूर्ण	-	-	0.14	-	-	-
8	स्टापडेम में अतिरिक्त कार्य ग्राम निपान्यातुला	-	अपूर्ण	-	0.00	कार्य मनरेगा मद से स्वीकृत है। मनरेगा श्रम मांग आधारित योजना है, समय पर श्रमिक मांग उपलब्ध नहीं होने से	जिला एवं संभाग स्तर पर बैठक एवं वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा की जा रही है।	31.12.19

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रं. 280 द्वारा श्री कुंवर जी कोठार, जिला राजगढ़, सत्र फरवरी-2019
विधानसभा क्षेत्र सारंगपुर में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के माह अप्रैल, 2016 से प्रश्न दिनांक तक कराए गए कार्यों की जानकारी

क्रं.	स्वीकृत कार्य का नाम	कार्य की भौतिक प्रगति			वित्तीय प्रगति (अद्यतन व्यय) लाख में	यदि कार्य अपूर्ण/अप्रारंभ है तो कारण	विभाग द्वारा की गई कार्यवाही	अपूर्ण/ अप्रारंभ कार्य पूर्ण करने की संभावित दिनांक
		पूर्ण	अपूर्ण	अप्रारंभ				
9	कपिलेश्वर गौशाला सारंगपुर में अतिरिक्त कार्य	-	अपूर्ण	-	2.42	निविदाकार स्तर से विलंब	जिला एवं संभाग स्तर पर बैठक एवं वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा की जा रही है एवं ठेकेदार को अनुबंधानुसार नोटिस जारी किया गया।	31.03.19
10	कक्षाओं का निर्माण सरस्वती शिशु मंदिर ग्राम हराना	-	अपूर्ण	-	0.00	निविदाकार स्तर से विलंब	-----"	-
11	आजीविका भवन सारंगपुर	-	अपूर्ण	-	0.06	कार्य समयावधि के अंदर प्रगतिरत है।	जिला एवं संभाग स्तर पर बैठक एवं वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा की जा रही है।	20.05.19
12	ककूण गोडाउन का निर्माण रेशम केन्द्र गोपालपुरा	-	अपूर्ण	-	0.00	कार्य समयावधि के अंदर प्रगतिरत है।	-----"	07.07.19
13	सामुदायिक भवन निर्माण (हनुमान मंदिर के पास) ग्राम बावली ग्राम पंचायत पान्दा	-	अपूर्ण	-	0.00	कार्य समयावधि के अंदर प्रगतिरत है।	-----"	20.06.19
14	सामुदायिक भवन निर्माण (हरिजन कालोनी में) ग्राम चाटक्या	-	अपूर्ण	-	0.00	कार्य समयावधि के अंदर प्रगतिरत है।	-----"	31.03.19
15	मुख्यमंत्री ग्राम सरोवर निन्द्राखेड़ी	-	-	अप्रारंभ	0.16	स्थल अनुपयुक्त होने से निरस्ती हेतु प्रस्तावित	-	-

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्र. 280 द्वारा श्री कुंवर जी कोठार, जिला राजगढ़, सत्र फरवरी-2019
विधानसभा क्षेत्र सारंगपुर में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के माह अप्रैल, 2016 से प्रश्न दिनांक तक कराए गए कार्यों की जानकारी

क्र.	स्वीकृत कार्य का नाम	कार्य की भौतिक प्रगति			वित्तीय प्रगति (अद्यतन व्यय) लाख में	यदि कार्य अपूर्ण/अप्रारंभ है तो कारण	विभाग द्वारा की गई कार्यवाही	अपूर्ण / अप्रारंभ कार्य पूर्ण करने की संभावित दिनांक
		पूर्ण	अपूर्ण	अप्रारंभ				
16	मुख्यमंत्री ग्राम सरोवर दराना	-	अपूर्ण	-	0.00	कार्य समयावधि के अंदर प्रगतिरत है।	जिला एवं संभाग स्तर पर बैठक एवं वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा की जा रही है।	06.01.20
17	सामुदायिक भवन बनी	-	-	अप्रारंभ	0.00	प्रथम निविदा आमंत्रण में निविदा प्राप्त नहीं होने से पुनः निविदा आमंत्रित की गई।	-----"	30.06.19
18	सामुदायिक भवन नारायणपुर	-	-	अप्रारंभ	0.00	प्रथम निविदा आमंत्रण में निविदा प्राप्त नहीं होने से पुनः निविदा आमंत्रित की गई।	-----"	30.06.19
19	सी.सी.रोड़ एवं नाली निर्माण(श्री राजेश शर्मा के मकान से मनोहर नागर एवं भागीरथ नागर के मकान तक) ग्राम चाटक्या	-	-	अप्रारंभ	0.00	आवंटन प्राप्त नहीं होने से।	-----"	30.06.19