

प्रश्न क्रमांक 335 तारिकित

परिशिष्ट "अ"

राशि रु. करोड़ में


क्र.	निकाय का नाम	स्वीकृत योजना राशि	अब तक आवंटित राशि	कार्य की अधतन स्थिति
1	नगर पालिक निगम, उज्जैन	402.01	122.05	प्रगतिरत
2	नगर पालिक निगम, रतलाम	123.85	46.29	प्रगतिरत
3	नगर पालिका परिषद् नीमच	62.03	37.32	प्रगतिरत

  
 Executive Engineer  
 Urban Administration and Development  
 M.P. BHOPAL

प्रश्न क्रमांक 335 तारांकित

परिशिष्ट "ब"

क्र.	निकाय का नाम	कार्य की अधतन स्थिति	विलम्ब का कारण	की गई कार्यवाही
1	नगर पालिक निगम, उज्जैन	प्रगतिरत	विलम्ब नहीं।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
2	नगर पालिक निगम, रतलाम	प्रगतिरत	संविदाकार द्वारा भीमी गति से कार्य किया गया है।	कार्य में विलम्ब के कारण निर्माण एजेंसियों को अनुबंध के प्रावधान अनुसार सूचना पत्र दिये गये हैं एवं कार्य के माईल स्टोन अनुसार प्रगति नहीं होने से निर्माण एजेंसी की राशि रु. 17.75 लाख तरलता की क्षति के रूप में रोकी गई है
3	नगर पालिका परिषद, नीमच	प्रगतिरत	संविदाकार द्वारा भीमी गति से कार्य किया गया है।	कार्य में विलम्ब के कारण निर्माण एजेंसियों को अनुबंध के प्रावधान अनुसार सूचना पत्र दिये गये हैं एवं कार्य में विलम्ब होने से राशि रु. 46.22 लाख तरलता की क्षति के रूप में रोकी गई है।

  
**Executive Engineer**  
 Urban Administration and Development  
 M.P. BHOPAL