

विषय :- फ्लाई ओवर का निर्माण।  
(अताराकित प्रश्न क्रमांक 1074 द्वारा श्री अशोक ईश्वरदास रोहाणी)

क्र.	मार्गखण्ड का नाम	फ्लाई ओवर का निर्माण										भुगतान की जानकारी	रोकी गई राशि	टिप्पणी			
		चैनेज	एजेसी का नाम	अनुबंध दिनांक	शर्तें	कार्य पूर्ण करने हेतु निर्धारित अवधि	कार्य पूर्ण वर्तमान स्थिति	शेष कार्य	कार्य निर्धारित अवधि में अपूर्ण रहने का कारण	दोषी एजेसी पर कार्यवाही की गई	11				10	9	8
1	राष्ट्रीय राजमार्ग क्र-12ए, जबलपुर-बरेला मार्गखण्ड का पुनर्वास एवं उन्नयन कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग क्र-7 के विद्यमान किमी 477/6 से राष्ट्रीय राजमार्ग क्र-12ए के किमी 22/8 तक में जबलपुर एवं बरेला बायपास सहित टू लेन पेव्हेट शोल्डर का कार्य ईपीसी पद्धति से एनएचडीपी-4 ए के अंतर्गत, मार्ग की लंबाई 21.85 किमी	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	राष्ट्रीय राजमार्ग क्र-12ए, जबलपुर-बरेला मार्गखण्ड का पुनर्वास एवं उन्नयन कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग क्र-7 के विद्यमान किमी 477/6 से राष्ट्रीय राजमार्ग क्र-12ए के किमी 22/8 तक में जबलपुर एवं बरेला बायपास सहित टू लेन पेव्हेट शोल्डर का कार्य ईपीसी पद्धति से एनएचडीपी-4 ए के अंतर्गत, मार्ग की लंबाई 21.85 किमी	किमी 7+120 से किमी 7+824 तक = 704 मीटर	मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लि., भोपाल	6.4.15 (संपूर्ण मार्गखण्ड हेतु)	अनुबंध के प्रावधानानुसार	2 वर्ष	पूर्ण	-	कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण	-	जानकारी परिशिष्ट "अ"(1) अनुसार	जानकारी परिशिष्ट "अ"(1) अनुसार	संपूर्ण मार्ग के कार्य, जिसमें फ्लाईओवर भी सम्मिलित है, पर किये गये भुगतान एवं रोकी गई राशि का विवरण दिया गया है, सिर्फ फ्लाईओवर हेतु पथक से भुगतान की जानकारी दी जाना संभव नहीं है।				

