

विधानसभा सत्र जुलाई–2019 तारांकित प्रश्न क्रमांक— 1170

जवा तहसील अंतर्गत ग्राम भनिगावां एवं कोलहा के सेतु निर्माण एवं पहुँच मार्ग की जानकारी

क्रं.	जिला एवं तहसील	ग्राम पंचायत का नाम	पुल कार्य की जानकारी	पहुँच मार्ग की जानकारी	प्रपत्र—अ
1	2	3	4	5	6
1	रीवा, जवा (तहसील)	भनिगावां पंचायत	महाना नदी पर पुल कार्य प्रगतिशील	—	महाना नदी पर पुल कार्य अनुबंधानसार 18.12.2020 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।
2	रीवा, जवा (तहसील)	कोलहा पंचायत	सतधार नदी पर पुल कार्य दिनांक 10.08.2018 को पूर्ण	ग्राम कल्याणपुर तरफ पहुँच मार्ग का कार्य दिनांक 10.08.2018 को पूर्ण	ग्राम कोलहा तरफ पहुँच मार्ग की निजी भूमि के भू-आर्जन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। धारा-19 के अनुमोदन उपराज्य अधिकारी की कार्यवाही पूर्ण कर शेष पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण किया जावेगा। इसमान में समय-समीका बताया जाना संभव नहीं।