

दिनांक 19.02.2018 को ठेका पुर्नजीवित होने के पश्चात प्रश्न दिनांक तक दिनांकवार किए गये निर्माण कार्य का विवरण
कार्य का नाम :- राजगढ़ जिले के अंतर्गत सारंगपुर से सण्डावता मार्ग के कि.मी. 9/6 में काई नदी पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण ।

अनुबंध क्र0 14/2016-17 दिनांक 19.12.2016

ठेकेदार का नाम:- मेसर्स भूपेन्द्र सिंह सिसौदिया सीहोर

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 1194 द्वारा श्री कुँवर जी कोठार

प्रपत्र-अ

दिनांक	आईएम न0	विवरण	मात्रा	दर	राशि	निविदा दर 9.62 प्रतिशत कम एस ओ आर	कुल राशि
23/02/2018	12.5	एम 15 कॉन्क्रीट ट्रेन्चफिलिंग पी-3,पी-4,पी-5,पी-6	32.616	4777	155807		
23/02/2018	12.1	नींव खुदाई कार्य पी-3,पी-4,पी-5,पी-6			0		प्रश्न सं. [क्र. 1194]
		साधारण मिट्टी ए-1, पी-1			0		
		मेकीनिकल मिन्स			0		
	(i)	3 मीटर तक गहराई में	299.77	58	17387		
	(ii)	3 मीटर से 6 मीटर तक गहराई में	164.16	66	10835		
		साप्ट रॉक			0		
	(i)	3 मीटर तक गहराई में			0		
	(ii)	3 मीटर से 6 मीटर तक गहराई में	80.47	115	9254		
	(iii)	6 मीटर से अधिक गहराई	22.45	158	3547		
		हार्ड रॉक ए-1, पी-1	73.63	593	43663		
28/02/2018	12.3	एम 15 कॉन्क्रीट पी सी सी पी-3,पी-4,पी-5,पी-6	14.99	4777	71607		
	13.6	एम-30 कार्य सबस्ट्रक्चर पी-4,पी-5,पी-6			0		
	G	आर सी सी एम 30	20.41	6665	136033		
	13.7	स्टील कार्य सबस्ट्रक्चर पी-4,पी-5,पी-6	0.171	54373	9298		[25/7/2019]
06/04/2018	12.31	स्टील कार्य फाउण्डेशन ए-1	3.723	54534	203030		
08/04/2018	12.8	आर सी सी एम 30 कार्य फाउण्डेशन ए-1	32.172	5930	190780		
05/05/2018	12.31	स्टील कार्य फाउण्डेशन पी-1	2.384	54534	130009		
07/05/2018	12.8	आर सी सी एम 30 कार्य फाउण्डेशन पी-1	28.876	5930	171235		
14/05/2018	12.1	नींव खुदाई कार्य ए-2			0		

			साधारण मिट्टी ए-1, पी-1						0	
			मेकीनिकल मित्स						0	
			(i) 3 मीटर तक गहराई में		220.55	58			12792	
			(ii) 3 मीटर से 6 मीटर तक गहराई में		90.42	66			5968	
			सापट रॉक						0	
			(ii) 3 मीटर से 6 मीटर तक गहराई में		119.09	115			13695	
			12.3 एम 15 कौन्क्रीट पी सी सी ए-2		11.03	4777			52690	
15/05/2018			13.6 एम-30 कार्य सबस्ट्रक्चर पी-3 पी-4,							
			G आर सी सी एम 30		8.447	6665			56299	
			12.8 आर सी सी एम 30 कार्य फाउण्डेशन ए-1, पी-1		13.192	5930			78229	
15/05/2018			12.31 स्टील कार्य फाउण्डेशन ए-1, पी-1, पी-2		5.703	54534			311007	
			12.8 आर सी सी एम 30 कार्य फाउण्डेशन ए-1, पी-1, ए-2		57.291	5930			339736	
17/05/2018			13.6 एम-30 कार्य सबस्ट्रक्चर पी-3 पी-4, पी-5, पी-6						0	
			G आर सी सी एम 30		15.009	6665			100035	
			13.7 स्टील कार्य सबस्ट्रक्चर पी-3, पी-4, पी-5, पी-6		0.21	54373			11418	
22/05/2018			12.31 स्टील कार्य फाउण्डेशन ए-1, पी-1, पी-2		1.316	54534			71767	
			13.7 स्टील कार्य सबस्ट्रक्चर पी-4, पी-6		0.112	54373			6090	
			12.8 आर सी सी एम 30 कार्य फाउण्डेशन ए-1, पी-1		24.64	5930			146115	
			13.6 एम-30 कार्य सबस्ट्रक्चर पी-3 पी-4, पी-5, पी-6						0	
			G आर सी सी एम 30		10.048	6665			66970	
27/05/2018			13.7 स्टील कार्य सबस्ट्रक्चर पी-6		1.899	54373			103254	
			13.6 एम-30 कार्य सबस्ट्रक्चर पी-3 पी-4, पी-5, पी-6						0	
			G आर सी सी एम 30		15.76	6665			105040	
						कुल राशि			2633590	
									253351.36	
									2380238.64	