

परिशिष्ट

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 2523 सदन में उत्तर देने का दिनांक 22.07.2019  
माननीय विधायक श्री अरविंद सिंह भदौरिया

भिण्ड जिले में प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत दिनांक 01-04-16 से प्रश्न दिनांक तक स्वीकृत, पूर्ण एवं प्रगतिरत मार्गों की जानकारी

क्र	मार्ग का नाम	लम्बाई	स्वीकृत राशि	तकनीकी स्वीकृति जारी क्रमांक व दिनांक	कार्य प्रारम्भ दिनांक	कार्य पूर्ण करने की अवधि (माह में)	कार्य पूर्णता की वास्तविक तिथि/ अनुबंधानुसार तिथि	कार्य की स्थिति	अपूर्णता का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	भिण्ड अटेर मार्ग से छिनोची	1.50	27.68	499/12.05.16	29.08.16	12 माह	31.07.17	कार्य पूर्ण	....
2	अटेर पोर्ससा मार्ग से मुधना	1.60						कार्य पूर्ण	....
3	रुरआ न0 1 मार्ग से रधु का पुरा	4.10						कार्य पूर्ण	....
4	भिण्ड अटेर मार्ग से सुखवासी का पुरा	1.80						कार्य पूर्ण	....
5	भिण्ड अटेर मार्ग से पारा का पुरा	1.15						कार्य पूर्ण	....
6	गोहरकलां मार्ग से विजयराम का पुरा	0.775	188.12	1308/12.09.16	13.12.16	12 माह	20.07.18	कार्य पूर्ण	....
7	मुहण्ड-धनकपुरा मार्ग से सौरा	1.35						कार्य पूर्ण	....
8	सैगरनका पुरा (भिण्ड भाण्डेर मार्ग से रहवली उवरी घौनपुरा	5.35	272.30	1308/12.09.16	26.12.16	12 माह	15.05.18	कार्य पूर्ण	....
9	पाण्डरी मार्ग से विलोनी	1.986						कार्य पूर्ण	-
10	भिण्ड ग्वालियर (सोधा) मार्ग से चन्द्रपुरा	2.156	195.89	457/13.05.2016	14.07.16	12 माह	15.10.2017	कार्य पूर्ण	-
11	बागरई मार्ग से बघौरा	0.730						कार्य पूर्ण	-
12	मेहगांव मुरैना मार्ग से हीरापुरा	1.220						कार्य पूर्ण	-
13	जवासा पीपहाडीहेड मार्ग से अछाई	1.388	653.34	937/24.09.2016	04.03.2017	12 माह	07.02.2018	कार्य पूर्ण	-
14	भिण्ड ग्वालियर मार्ग से हंसपुरा	0.709						कार्य पूर्ण	-
15	खेरा मार्ग से गुलियापुरा	1.400						कार्य पूर्ण	-
16	रनुपुरा बारासों मार्ग से जिठासों	0.850	308.05	679/16.11.2017	16.03.2018	12 माह	15.03.2019	कार्य पूर्ण	-
17	बारासों रनुपुरा (बारासों) मार्ग से टिकरीखुर्द	4.000						कार्य पूर्ण	-
18	गोहद मार्ग से खुर्द	7.000	422.14	123/19.12.2017	26.05.2018	12 माह	25.05.2019	कार्य पूर्ण	-

प्रश्न सं. [क. 2523]

क्र	मार्ग का नाम	लम्बाई	स्वीकृत राशि	तकनीकी स्वीकृति जारी क्रमांक व दिनांक	कार्य प्रारंभ दिनांक	कार्य पूर्ण करने की अवधि (माह में)	कार्य पूर्णता की वास्तविक तिथि/ अनुबंधानुसार तिथि	कार्य की स्थिति	अपूर्णता का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	चितौरा मार्ग से पाली (डिरमन)	7.700	1258.26	125/ 19.12.2017	05.06.2018	18 माह	04.12.2019	प्रगतिरत	निविदा अनुसार कार्य पूर्ण करने की अवधि शेष।
20	गोहद मौ मार्ग से कतरौल	9.400		124/ 19.12.2017		18 माह	04.12.2019	प्रगतिरत	निविदा अनुसार कार्य पूर्ण करने की अवधि शेष।
21	मौ स्योढा मार्ग से अमायन	10.100	1394.47	85/ 16.01.2018	26.07.2018	18 माह	25.01.2020	प्रगतिरत	निविदा अनुसार कार्य पूर्ण करने की अवधि शेष।
22	रौन मार्ग से दवेराजागीर	0.95							
23	घरई मार्ग से चौकी	1.04	73.59	1487 / 13.11.17	23.04.18	12 माह	22.04.19	प्रगतिरत	ठेकेदार द्वारा धीमी गति से कार्य करने के कारण
24	पीथन पावई मार्ग से बिछौली	1.14							
25	भिण्ड भाण्डेन मार्ग से चिरौली	1.20	92.35	372 / 23.03.18	31.12.18	12 माह	30.12.19	प्रगतिरत	निविदा अनुसार कार्य पूर्ण करने की अवधि शेष।
26	भिण्ड -स्योढा-पाण्डरी- टेहनगुर मार्ग	32.58	1753.38	75 / 16.01.18	25.05.18	18 माह	24.11.19	प्रगतिरत	निविदा अनुसार कार्य पूर्ण करने की अवधि शेष।