

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्र.-3696 द्वारा माननीय श्री जयसिंह मरावी, जिला
शहडोल, सत्र-जुलाई 2019

संविदाकार द्वारा विभाग से किये गये पत्राचार का विवरण

संविदाकार द्वारा कार्यालय को दिये गये पत्र का दिनांक	विवरण	कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही
11.7.16	ग्रिड प्लान के संबंध में	वर्क प्रोग्राम अनुसार कार्य पूर्ण करने हेतु पत्र क्र0 1461, दिनांक 02.09.16 द्वारा लेख किया गया।
05.12.17	06 माह का अतिरिक्त समय की मांग की गई	कार्या. पत्र क्र0 197, दि0 21.02.18 द्वारा अधीक्षण यंत्री महोदय के पत्र क्र0 178, दि0 20.02.18 के द्वारा दिनांक 30.06.18 तक कार्य पूर्ण करने हेतु समय दिया गया। जो नोटिस पत्र के जरिये ठेकेदार को अवगत कराया गया।
25.7.16	बाउन्डीवाल के कालम की खुदाई एवं कटिंग, फिलिंग मैदान के लेविल का निर्णय लेने हेतु	पत्र क्र0 1324, दि0 25.07.16 द्वारा अनु0 अधि0, ग्रायासेवा, को वस्तु स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया। सहायक यंत्री, ग्रायासेवा, ब्यौहारी द्वारा पत्र क्र0 108, दिनांक 28.07.18 द्वारा जानकारी दी गई कि न तो ठेकेदार द्वारा कार्य किया जा रहा है और न ही कार्य स्थल पर कोई प्रयोगशाला स्थापित की गई। कार्य स्थल पर कोई साइड इंजीनियर की नियुक्ति नहीं की गई है। ठेकेदार द्वारा कार्य कराने में कोई रुचि नहीं ली जा रही है।
10/04/2017	निविदा पुनर्जीवित हेतु	अधीक्षण यंत्री महोदय के पत्र क्र0 216, दिनांक 03.06.17 द्वारा निविदा पुनर्जीवित कर दिनांक 30.07.17 तक कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु समय दिया गया।

संविदाकार द्वारा कार्यालय को दिये गये पत्र का दिनांक	विवरण	कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही
22.7.17	लेवलिंग, कटिंग, फिलिंग के संबंध में	कार्या. पत्र क्र० 1271, दि० 12.10.17 द्वारा ओ.जी. एल टाप लेवल तथा बाउन्डीवाल की प्लिंथ लेवल का गणना पत्रक दिया गया एवं पत्र क्र०/1405, दि० 22.11.17 द्वारा कार्य प्रारंभ करने हेतु पुनः लेख किया गया।
23.10.17	लेवल निर्धारण के संबंध में।	पूर्व कार्या. पत्र क्र० 1271, दि० 12.10.17 द्वारा ओ. जी.एल टाप लेवल तथा बाउन्डीवाल की प्लिंथ लेवल का गणना पत्रक दिया गया एवं पत्र क्र०/1405, दि० 22.11.17 द्वारा कार्य प्रारंभ करने हेतु पुनः लेख किया गया।
23.3.18	देयकों में विभाग द्वारा रोकई गई राशि के भुगतान के संबंध में।	रोकी गई राशि के संबंध में ठेकेदार के आवेदन पत्र के पूर्व ही कार्या. पत्र क्र० 129, दि० 01.02.18 के द्वारा मिट्टी का परमीबिलिटी टेस्ट प्रस्तुत करने हेतु लेख किया जाता रहा। ठेकेदार द्वारा टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करते ही दिनांक 20.04.18 को राशि रू० 128609/- की राशि रिलीज कर दी गई थी।
11.8.18	ग्रामीण खेल कूद मैदान बनसुकली के क्लेम As Per case Agreement श्री आर.सी. सोभानी एडवोकेट का अधीक्षण यंत्री, ग्रायासेवा, मण्डल शहडोल को संबोधित नोटिस	श्री आर.सी. सोभानी एडवोकेट के नोटिस दिनांक 11.8.18 का जबाव कार्यालयीन पत्र क्र० 1029, दिनांक 27.08.18 द्वारा अधीक्षण यंत्री, ग्रायासेवा, मण्डल शहडोल को प्रेषित किया गया। अधीक्षण यंत्री महोदय द्वारा कार्या. पत्र क्र० 741, शहडोल, दि० 27.08.18 नोटिस का जबाव भेजा गया।