

परिशिष्ट

विधानसभा प्रश्न क्र. 1533 ( तारांकित)  
नागदा समूह जलप्रदाय योजनान्तर्गत स्थानवार सम्पादित कार्यों व शेष कार्यों का विवरण:

क्र.	ग्राम का नाम	सम्पादित कार्य का विवरण			रिमार्क
		टंकी निर्माण कार्य	पाईप लाईन का विवरण (मीटर में)	शेष कार्य (पाईप लाइन) का विवरण (मीटर में)	
1	भगतपुरी	पूर्ण	1822	335	(1) शेष पाईप लाईन बिछाने का कार्य प्रगतिरत है व इस पाईप लाईन का प्रभाव संबंधित ग्रामों के आंशिक क्षेत्र में ही रहेगा।  (2) ग्राम टुटियाखेड़ी के समीप मात्र लगभग 80 मीटर ग्रेविटी मेन पाईप लाईन का कार्य निर्माणाधीन सड़क के Rights of way में होने से, लोक निर्माण विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर पूर्ण कर लिया जावेगा। अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया अंतिम चरणों में है। पाईप सामग्री, मशीनरी इत्यादि उपलब्ध है।
2	परमारखेड़ी	पूर्ण	2148	493	
3	गिदवानिया	पूर्ण	3321	308	
4	किलोदिया	पूर्ण	2881	425	
5	झिरमिरा	पूर्ण	2751	549	
6	दिवेल	पूर्ण	2893	621	
7	चंदोदिया	पूर्ण	3095	944	
8	तारोद	पूर्ण	1705	543	
9	मोकड़ी	पूर्ण	4447	949	
10	खजुरिया	पूर्ण	2135	-189	
11	भीमपुरा	पूर्ण	1075	1541	
12	गिदगढ़	पूर्ण	2664	3086	
13	नैनावदखेड़ा		1051		
14	निपानिया	पूर्ण	913	1366	
15	अटलावदा	पूर्ण	1144	1110	
16	अलसी	पूर्ण	566	2952	
17	कलसी		1459		
18	बेरछा	पूर्ण	3676	1027	
19	बनवाड़ा	पूर्ण	1585	1342	
20	राजगढ़	पूर्ण	2244	186	
21	रजला	पूर्ण	1354	1607	
22	तूतियाखेड़ी	पूर्ण	3196	1486	
कुल		20	48125	20681	

अनुभाग अधिकारी  
मध्य प्रदेश शासन  
भोपाल

प्रभारों अधिकारी  
विधान सभा प्रकोष्ठ  
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता

परियोजना निदेशक  
मध्यप्रदेश जल निगम