

**विधानसभा प्रश्न क्रमांक 628 तारांकित द्वारा श्री दिव्यराज सिंह
सिरमौर विधानसभा अन्तर्गत स्वीकृत मार्गों के निर्माण संबंधी जानकारी**

प्रपत्र-अ

उत्तर भेजने का दिनांक 12.12.2019

सदन में उत्तर देने का दिनांक 20.12.2019

क्र. मांग का नाम	लम्बाई	स्वीकृत राशि एवं दिनांक	निर्माण एजेन्सी/संविदाकार का नाम	अनुबंध क्रमांक, दिनांक एवं पी.ए.सी.	अनुबंधानुसार निर्धारित समयावधि		निर्माण कार्य में विलम्ब का कारण	निर्माण कार्य में लान्पवाही करने वाले अधिकारी / कर्मचारी के नाम व पद	निर्माण एजेन्सी के विरुद्ध विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण	निर्माण कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	टीप	
					समयावधि	दिनांक						
1	4.00	337.13 17-08-2015	श्री सजय द्विवेदी	94/DL/2015-16 19-10-2015 292.42 लाख	8 माह वर्षाकाल को छोड़कर	9 18-06-16	10 निष्ठी कार्य- 3.879 श्री.आर.एम.-2.981 पुलिया-6 नग	11 निजी भूमि के कारण भू-अर्जन राशि रु. 177.46 लाख का पुनरीक्षित प्राक्कलन में समायोजन किया गया है पुनः प्रशासकीय स्वीकृति अपेक्षित	12 कोई नहीं	13 -	14 अनुबंध दिनांक 12.10.2018 को समाप्त।	15 स्थल विवादित होने के कारण संविदाकार के आवेदन पर अनुबंध को धारा 27.4 में मु.अ. के पत्र क्र. 37.89 दिनांक 08.10.2018 द्वारा प्राप्त अनुमति के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्र. 9724 दिनांक 12.10.2018 को समाप्त कर दिया गया है। मुख्य अभियंता के पत्र क्र. 3089/कार्य/18-19 रीवा दिनांक 5.9.2018 द्वारा जी संस्थान का प्रस्ताव प्रमुख अभियंता लो.ति.वि. भोपाल की ओर प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव गुण दोष के आधार पर परीक्षाधीन है।
2	1.40	28.09 28-12-2017	श्री नीरज द्विवेदी	25/DL/2018-19 19-04-2018 274.96 लाख	6 माह वर्षाकाल को छोड़कर	18-10-18	3 नग हयूम पाइप पुलियो का निर्माण कार्य पूर्ण	कार्य प्रगति पर	कोई नहीं	विलम्ब हेतु अनुबंधानुसार क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण किया जाएगा।	31-03-20	विभाग द्वारा 06 मार्गों की रूप में निविदा आमंत्रित की गई जिसमें प्रश्नांश मार्ग सम्मिलित है। श्री नीरज द्विवेदी संविदाकार द्वारा किये गये अनुबंध क्रमांक 25/डी.एल./18-19 दिनांक 19.4.2018 के अन्तर्गत 6 मार्गों क्रमशः बड़ागांव अमाव लंबाई 4.00 कि.मी., सरई सोहरवा मार्ग लंबाई 3.00 कि.मी., घूमन तेलियान मार्ग लंबाई 2.00 कि.मी., गाढ़ा 138 पंडुच मार्ग लंबाई 1.40 कि.मी., भखरवार बहेरा मार्ग लंबाई 1.90 कि.मी. एवं पटेहरा वृक भनिगावा मार्ग लंबाई 4.00 कि.मी. इस प्रकार कुल 16.30 कि.मी. लंबाई का निर्माण कार्य अनुबंधित किया गया है, जिनमें से संविदाकार द्वारा प्रस्तावित मार्ग में 3 नग हयूम पाइप पुलियो के निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है जिसमें रु. 5.23 लाख की राशि व्यय हुई है।

[20/12/2019]