

परिशिष्ट

विधानसभा अतारंकित प्रश्न क्रमांक 884 सदन में उत्तर देने का दिनांक 17.12.2019
माननीय विधायक श्री गिराज डण्डौतिया

माननीय विधायक महोदय के प्रश्न क्रमांक 537 दिनांक 08 जुलाई 2019 में उल्लेखित मार्गों की जानकारी

क्र	विकासखण्ड	मार्ग का नाम	कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति (रु. लाख में)	प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक	कार्य प्रारंभ दिनांक	अनुबंधानुसार कार्य पूर्णता का दिनांक	कार्य पूर्ण होने का वास्तविक दिनांक	कार्य पूर्ण/अपूर्ण	समयावधि में पूर्ण/अपूर्ण	वर्तमान स्थिति /समयावधि में कार्य पूर्ण न हो पाने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	अम्बाह	मुरैना पोरसा रोड से किसरोली	291.41	01.02.2016	13.04.2016	12.04.2017	15.10.2018	पूर्ण	अपूर्ण	कार्य पूर्ण, ठेकेदार द्वारा विलंबित
2	अम्बाह	दिमनी (एसएच-2) जखोना रोड (अप टू टी-02 मुरैना ब्लॉक)	246.10	03.02.2018	14.08.2018	13.08.2019	कार्य प्रगति पर	अपूर्ण	अपूर्ण	अपूर्ण, बीटी, सीसी पेवमेंट एवं स्ट्रक्चर का कार्य पूर्ण तथा रोड फर्नीचर का कार्य शेष
3	मुरैना	एन.एच.-3 छौंदा से एम.डी.आर. बिचोला रोड वाया शिकारपुर, बिचोली, नगरा, काजी बसई	1169.18	03.02.2018	29.05.2018	28.05.2019	कार्य प्रगति पर	अपूर्ण	अपूर्ण	अपूर्ण, बीटी, सीसी पेवमेंट एवं स्ट्रक्चर का कार्य पूर्ण तथा रोड फर्नीचर का कार्य शेष
4	मुरैना	डोगरपुर किरार से पंछी का पुरा	38.20	03.10.2017	13.12.2017	12.12.2018	02.05.2019	पूर्ण	अपूर्ण	कार्य पूर्ण ठेकेदार द्वारा विलंबित
5	मुरैना	नगरा से जिनावली	39.00	03.10.2017	13.12.2017	12.12.2018	02.05.2019	पूर्ण	अपूर्ण	कार्य पूर्ण ठेकेदार द्वारा विलंबित
6	मुरैना	सिधारी का पुरा से तुल का पुरा	21.40	03.10.2017	13.12.2017	12.12.2018	02.05.2019	पूर्ण	अपूर्ण	कार्य पूर्ण ठेकेदार द्वारा विलंबित

प्रश्न सं. [क्र 884]