

संशोधित प्रारूप

पृष्ठ-1

जिला यूनियन कोड नाम 1/3/2021	प्राथमिक वधु वनोपज समिति का नाम	कार्य का विवरण	स्वीकृत क./ दिनांक	स्वीकृत राशि	व्यय राशि				श्रमिकों पर किया गया व्यय	वर्तमान भीरिस्थिति
					01.01.2018 से 31.03.2018	01.04.2018 से 31.03.2019	01.04.2019 से 31.03.2020	01.04.2020 से अद्यतन तक		
सतना	पालदेव	WBW सड़क निर्माण कार्य, पी.डब्ल्यू.डी रोड से धरपहाड़ तक 6 कि.मी.	11920/ 29.09.017	2899000.00	903364.00	158997.00	0.00	345380.00	468473.00	अच्छी है, की पूर्ति हो है।
--	मझगाँवाँ	वनमार्ग निर्माण WBW विछियन से खोडरी तक 2700 मीटर	5466 03.05.017	944000.00	906572.00	0.00	0.00	0.00	37264.00	अच्छी है, की पूर्ति हो है।
--	भूखी प्रहरी	पी.सी.सी.रोड ग्राम भडरी 210 मीटर	10061 16.08.017	959000.00	142552.00	672452.00	0.00	0.00	143992.00	अच्छी है, की पूर्ति हो है।
--	राहिकवासा	बाउण्टीवाल निर्माण वन परिक्षेत्रकार्यालय एवं वन विश्राम ग्रह मैडर	10061 16.08.017	497000.00	0.00	343731.00	0.00	0.00	143483.00	अच्छी
--	रहिकवासा	हैण्डपम्प खनन ग्राम दुरेहा	14221 04.10.018	1000000.00	0.00	99992.00	0.00	0.00	0.00	चलू
--	अमरपाटन	हैण्डपम्प खनन समिति गोदाम परसवाही अमरपाटन	14221 04.10.018	95000.00	0.00	0.00	94971.00	0.00	0.00	चालू
--	अमरपाटन	सामुदायिक भवन निर्माण ग्राम हिनौता राजगौना	14385 06.10.018	1000000.00	0.00	0.00	246053.00	0.00	25068.00	राशि प्राप्त ने के कारण निकार्य अपूर्ण

सतना	अमरपाटन	सामुदायिक भवन निर्माण ग्राम जहला	14385 06.10.018	1000000.00	0.00	0.00	214858.00	0.00	23253.00	राशि प्राप्त न के कारण निर्माण अपूर्ण है
	रामगढ़	पुलिया निर्माण कमलेमाता मंदिर रोड पर	10061 16.08.017	312000.00	0.00	0.00	199509.00	0.00	108779.00	कार्य पूर्ण है, उकी पूर्ति हो रही
--	धुनवारा	वनरक्षक नाका निर्माण ग्राम घुनवारा	3149 08.03.019	1000000.00	0.00	0.00	522200.00	217506.00	251861.00	कार्य पूर्ण है, उकी पूर्ति हो रही
--	रामगढ़	वनरक्षक नाका निर्माण ग्राम गोपालपुर	3149 08.03.019	1000000.00	0.00	0.00	745155.00	0.00	244995.00	कार्य पूर्ण है, उकी पूर्ति हो रही
--	उंचेहरा	हैण्डपम्प खनन् ग्राम पिथौराबाद	6660 12.06.019	1000000.00	0.00	0.00	0.00	96065.00	0.00	चालू है
--	उंचेहरा	हैण्डपम्प खनन् ग्राम पिथौराबाद	6660 12.06.019	1000000.00	0.00	0.00	99895.00	0.00	0.00	चालू है
		कुल योग-		10006000.00	1952488.00	1275172.00	2122641.00	658951.00	1447168.00	

प्रबन्ध संचालक
जिला वनोपज सहकारी यूनियन
मर्यादित सतना(म0प्र0)

विधानसभा अंतरांकित प्रश्न क. 1956 से संबंधित प्रश्न

जिला यूनियन का नाम	प्राथमिक तथु वनोपज समिति का नाम	कार्य का विवरण	स्वीकृत क्रमांक /दिनांक	स्वीकृत राशि	वारा राशि						कुल राशि	वर्षांत तक	शेष राशि	वर्षांत तक	शेष राशि	वर्षांत तक	शेष राशि	
					01.01.2018 से 31.03.2018	01.04.2018 से 31.03.2019	01.04.2019 से 31.03.2020	01.04.2020 से अवसित तक	शेष राशि	वर्षांत तक								शेष राशि
कटनी	बरही	अपनी दुकान	10991/ 08.08.2018	500000.00	0.0	246354.60	204621.00	28045.00	101776.00									
कटनी	खिरौली	अपनी दुकान	10991/ 08.08.2018	500000.00	0.0	243931.60	83045.00	149519.00	103612.00									
कटनी	खमतरा	अपनी दुकान	10991/ 08.08.2018	500000.00	0.0	389138.00	72128.00	0.00	25000.00									
कटनी	रामपटन	अपनी दुकान	10991/ 08.08.2018	500000.00	0.0	101102.00	398898.00	0.00	86491.00									
कटनी	शेही	अपनी दुकान	10991/ 08.08.2018	500000.00	0.0	164052.0	335948.00	0.00	49324.00									
कटनी	झिन्नापिरिया	अपनी दुकान	10991/ 08.08.2018	500000.00	0.0	195934.60	275248.00	0.00	113018.00									
कटनी	उमरियापान	अपनी दुकान	10991/ 08.08.2018	500000.00	0.0	389138.00	109413.00	0.00	72085.00									
कटनी	उमरियापान	गोदाम	93/ 16.09.2018	1500000.00	0.0	859621.00	637369.00	0.0	154603.00									
कटनी	बरही	कार्यालय मरमतर	6658/ 12.06.2019	64000.00	0.0	0.00	63919.00	0.0	19596.00									
कटनी	वड़वारा	प.स.आवास निर्माण	6658/ 12.06.2019	1000000.00	0.0	0.00	577334.00	408707.00	315031.00									
योग				6064000.00	0.0	2589271.80	2757923.00	586371.00	1040536.00									

(Signature)
अनुभाग अधिकारी
सहायक शासन
विभाग (कक्ष 3)
नरनाल, भोपाल

पदम सचालक
जिला वनोपज सरकारी यूनियन
सर्वाधिकार कटनी (मोपड)
(Signature)

निर्माण कार्य पूर्ण है।
वर्षांत में निर्माणाधीन कार्य का मूल्यांकन किया जा रहा है।