


विधानसभा प्रश्न क्रमांक 5059 अतारांकित के प्रश्नांश क की जानकारी के संबंध में

परिशिष्ट 'अ'

स्वीकृति दिनांक से अब तक करायें जा चुके कार्यों की जानकारी

क	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत राशि (लाख में)	कार्य पूर्ण है अथवा निर्माणाधीन	टिप्पणियाँ
1	थाने के पीछे पार्किंग व्यवस्था हेतु जमीन समतलीकरण।	49.50	कार्य पूर्ण	-
2	लक्ष्मी मंदिर के पास पार्किंग व्यवस्था हेतु जमीन समतलीकरण।	45.95	कार्य पूर्ण	-
3	शहर की डामर रोडो पर क्रेट आई कार्य।	20.12	कार्य पूर्ण	-
4	पंचकोषी परिक्रमा बी.टी रोड निर्माण कार्य।	144.00	कार्य पूर्ण	-
5	पंचकोषी रोड पर सेट्रल स्ट्रीट लाईट कार्य।	86.57	कार्य पूर्ण	-
6	साइन बोर्ड से संबंधित कार्य।	34.69	कार्य पूर्ण	-
	योग राशि	380.83		

Manoj Chahal
Pradhan, Panchkosi
Mr. - 01-1-2021


अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 5059 अतारांकित के प्रश्नांश ख की जानकारी के संबंध में

परिशिष्ट 'ब'

चालू वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित कार्यों की जानकारी

क्र.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत राशि (लाख में)	कार्य पूर्णत की संभावित तिथि	रिमार्क
1	थाने के पीछे पार्किंग की बाउण्ड्री फेसिंग कार्य।	12.17	जून 2021	जिला निगरानी समिति के द्वारा अनुमोदित कार्य
2	लक्ष्मी मंदिर के पास पार्किंग की बाउण्ड्री फेसिंग कार्य।	8.12	जून 2021	
3	रेल्वे स्टेशन के पास प्रतीक्षालय निर्माण कार्य।	60.00	जून 2021	
	योग राशि	80.29		

Maun Bernal
P.O.

अनुमोदित अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 5059 अतारांकित के प्रश्नांश स की जांनकारी के संबंध में

गरिशिष्ट: रा

आगामी वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित कार्यों की जांनकारी

क्र.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत राशि (लाख में)	रिमाक
1	स्टेडियम का विकास कार्य भूमे का विकास गेट	202.7 89.32 98.83	
2	पेवेलियन एवं इंडोर स्टेडियम की बिल्डिंग स्मार्ट पार्किंग	92.22 144.18 7.00	
3	लक्ष्मी मंदिर के पास स्मार्ट पार्किंग	12.55	
4	पुलिस स्टेशन के पीछे स्मार्ट पार्किंग	270.35	
5	इंफॉर्मेशन सेंटर-2 नग पब्लिक टॉयलेट	53.18 46.35	
6	राम राजा मंदिर पर फकाड़ लाइटिंग का कार्य	192.26	
7	हरदोल पर स्मॉल वैंडर दुकानों का निर्माण कार्य (80 नं.) विसर्जन/नदी घाट का विकास कार्य	76.83	
8	संगम घाट का विकास कार्य कचना घाट का विकास कार्य	72.32	
9	सतार घाट का सौंदर्यीकरण जहांगीर महल, ओरछा का सौंदर्यीकरण	210.64	
10	फुटपाथ का निर्माण कार्य एवं सिटी के चारो तरफ डेकोरेटिव पोल कुल योग (अ)	218.86 1787.59	
	जी.एस.टी 12 प्रतिशत (ब)	214.51	
	सुपरविजन क्वालिटी कंसल्टेन्ट चार्जजस 1 प्रतिशत (स)	17.88	
	महायोग (अ+ब+स)	2019.97	
	राशि रुपये लाख में	2020	

जिला निगरानी समिति द्वारा अनुमोदित कार्य जिनकी स्वीकृति हेतु डी.पी.आर संचालनालय भोपाल को प्रस्तुत किया गया है स्वीकृति पश्चात टैण्डर प्रकिया पूर्ण कर वित्तीय वर्ष में कार्य प्रारम्भ किया जावेगा।

M. D. Bajpai
Procurement
2020

अनुमान अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग