

विधान सभा प्रश्न क्रमांक 929 (अतारांकित) के प्रश्नांश (क) एवं (ख) के उत्तर का परिशिष्ट
(सदन में उत्तर देने का दिनांक 24.02.2021)

क्र.	विकास खण्ड	ग्राम का नाम	योजना का नाम	योजना की लागत (लाख में)	निर्माण एजेंसी का नाम	कार्य की प्रगति	ठेकेदार को की गई भुगतान राशि (लाख में)	पूर्ण करने की अवधि	अपूर्ण पेयजल योजना के कार्य को पूर्ण करने की संभावित तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	रौन	चांदीख	जीर्णशीर्ष ग्रामीण नलजल योजना	64.56	मै. राजीव शर्मा जिला धार	कार्य प्रारंभ	-	6 माह वर्षाकाल रहित	30.06.2021
2	लहार	देवरीकला	जीर्णशीर्ष ग्रामीण नलजल योजना	75.15	मै. अभेद इन्फ्रा विल्ड सूरत गुजरात	कार्य प्रारंभ	-	6 माह वर्षाकाल रहित	30.06.2021
3	लहार	रूरई	जीर्णशीर्ष ग्रामीण नलजल योजना	68.72	मै. संजय शर्मा भिण्ड	पाईप लाईन कार्य प्रगतिरत है।	27.70	6 माह वर्षाकाल रहित	30.06.2021
4	लहार	निरवासा	जीर्णशीर्ष ग्रामीण नलजल योजना	73.28	मै. राजीव शर्मा जिला धार	एच.डी.पी.ई. पाईप साईट पर उपलब्ध कराये जा चुके हैं।	7.39	6 माह वर्षाकाल रहित	30.06.2021
5	लहार	बडोखरी	जीर्णशीर्ष ग्रामीण नलजल योजना	60.08	मै. संजय शर्मा भिण्ड	पाईप लाईन कार्य प्रगतिरत है।	8.04	6 माह वर्षाकाल रहित	30.06.2021
6	लहार	बाराहेट	जीर्णशीर्ष ग्रामीण नलजल योजना	59.08	मै. संजय शर्मा भिण्ड	पाईप लाईन कार्य प्रगतिरत है।	23.15	6 माह वर्षाकाल रहित	30.04.2021
7	लहार	नरोल	जीर्णशीर्ष ग्रामीण नलजल योजना	54.10	मै. अभेद इन्फ्रा विल्ड सूरत गुजरात	पाईप लाईन कार्य पूर्ण, टंकी प्रगतिरत	-	6 माह वर्षाकाल रहित	30.04.2021
8	रौन	असनेट	जीर्णशीर्ष ग्रामीण नलजल योजना	65.86	मै. संजय शर्मा भिण्ड	कार्य प्रारंभ	-	6 माह वर्षाकाल रहित	30.06.2021
9	लहार	वैशपुरा	नलजल योजना अवर्धन नलजल योजना	75.79	मै. अभेद इन्फ्रा विल्ड सूरत गुजरात	टंकी निर्माण प्रगतिरत है।	12.14	6 माह वर्षाकाल रहित	31.03.2021
10	रौन	लोहवरा	नवीन नलजल योजना	82.68	मै. अभेद इन्फ्रा विल्ड सूरत गुजरात	टंकी निर्माण प्रगतिरत है।	6.80	6 माह वर्षाकाल रहित	30.06.2021
11	रौन	गांध	नवीन नलजल योजना	93.34	मै. अभेद इन्फ्रा विल्ड सूरत गुजरात	टंकी निर्माण प्रगतिरत, पाईप लाईन पूर्ण	19.09	6 माह वर्षाकाल रहित	31.03.2021
12	रौन	धनुपुरा	नवीन नलजल योजना	75.94	मै. अभेद इन्फ्रा विल्ड सूरत गुजरात	टंकी निर्माण प्रगतिरत, पाईप लाईन पूर्ण	25.70	6 माह वर्षाकाल रहित	31.03.2021
13	रौन	लारौल	नवीन नलजल योजना	95.93	मै. अभेद इन्फ्रा विल्ड सूरत गुजरात	टंकी निर्माण प्रगतिरत है।	8.80	6 माह वर्षाकाल रहित	30.06.2021
14	रौन	कुअरपुरा नं 1	स्थापित योजना की रेट्रोफिटिंग	31.64	मै. रजनीश शर्मा मधुरिया मिहोना, भिण्ड	ठेकेदार द्वारा प्रदायकर्ता को एच.डी.पी.ई. पाईप का आर्डर किया गया है।	-	6 माह वर्षाकाल महित	30.06.2021
15	लहार	तेजपुर	स्थापित योजना की रेट्रोफिटिंग	30.64	मै. एस.के. कंस्ट्रक्शन, खालियर	ठेकेदार द्वारा प्रदायकर्ता को एच.डी.पी.ई. पाईप का आर्डर किया गया है।	-	6 माह वर्षाकाल महित	30.06.2021
16	लहार	रूजगदीशपुरा	स्थापित योजना की रेट्रोफिटिंग	27.25	मै. संघ कंस्ट्रक्शन, भाण्डेर, दतिया	ठेकेदार द्वारा अनुबंध निष्पादित।	-	6 माह वर्षाकाल महित	31.07.2021
17	लहार	भीकमपुरा	स्थापित योजना की रेट्रोफिटिंग	35.11	मै. एस.के. कंस्ट्रक्शन खजुरी रोड अम्बाह	ठेकेदार द्वारा अनुबंध निष्पादित।	-	6 माह वर्षाकाल महित	30.06.2021

क्र.	विकास खण्ड	ग्राम का नाम	योजना का नाम	योजना की लागत (लाख में)	निर्माण एजेंसी का नाम	कार्य की प्रगति	ठेकेदार को की गई भुगतान राशि (लाख में)	पूर्ण करने की अवधि	अपूर्ण पेयजल योजना के कार्य को पूर्ण करने की संभावित तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	लहार	मलपुरा	स्थापित योजना की रेट्रोफिटिंग	28.14	मै. हर्ष कंस्ट्रक्शन कम्पनी अमायन, मेहगांव भिण्ड	ठेकेदार द्वारा अनुबंध निष्पादित।	-	6 माह वर्षाकाल सहित	30.06.2021
19	लहार	छिवावली नं 1	स्थापित योजना की रेट्रोफिटिंग	29.22	मै. एम.के. कंस्ट्रक्शन खजुरी रोड अम्बाहा	ठेकेदार द्वारा अनुबंध निष्पादित।	-	6 माह वर्षाकाल सहित	30.06.2021
20	लहार	छिदी	स्थापित योजना की रेट्रोफिटिंग	28.77	मै. रजनीश शर्मा मधुरिया मिहोना, भिण्ड	ग्राम में सी.सी. ब्रेकिंग का कार्य प्रारंभ	-	6 माह वर्षाकाल सहित	30.06.2021
21	लहार	लोटमपुरा	स्थापित योजना की रेट्रोफिटिंग	33.08	मै. एस.के. कंस्ट्रक्शन, खालियार	ठेकेदार द्वारा अनुबंध निष्पादित।	-	6 माह वर्षाकाल सहित	30.06.2021
22	लहार	जगनपुरा	स्थापित योजना की रेट्रोफिटिंग	93.75	-	निविदा आमंत्रित	-	-	-
23	लहार	अरुसी	स्थापित योजना की रेट्रोफिटिंग	102.13	मै. रजनीश शर्मा, भिण्ड	ठेकेदार द्वारा अनुबंध निष्पादित।	-	6 माह वर्षाकाल सहित	31.08.2021
24	लहार	बरथरा	स्थापित योजना की रेट्रोफिटिंग	82.33	-	निविदा करें प्राप्त हो गयी है।	-	-	-
25	लहार	गेंथरी	स्थापित योजना की रेट्रोफिटिंग	71.85	-	निविदा करें प्राप्त हो गयी है।	-	-	-
26	लहार	अजतार	स्थापित योजना की रेट्रोफिटिंग	81.56	-	निविदा आमंत्रित	-	-	-
27	लहार	मुरावली	स्थापित योजना की रेट्रोफिटिंग	102.92	मै. रजनीश शर्मा, भिण्ड	ठेकेदार द्वारा अनुबंध निष्पादित।	-	6 माह वर्षाकाल सहित	31.08.2021
28	लहार	अमाहा	स्थापित योजना की रेट्रोफिटिंग	116.06	-	निविदा करें प्राप्त हो गयी है।	-	-	-
29	लहार	डूडा	स्थापित योजना की रेट्रोफिटिंग	60.85	-	निविदा आमंत्रित	-	-	-
30	रौन	अचलपुरा	स्थापित योजना की रेट्रोफिटिंग	136.38	मै. रजनीश शर्मा, भिण्ड	ठेकेदार द्वारा अनुबंध निष्पादित।	-	6 माह वर्षाकाल सहित	31.08.2021
31	रौन	चांदोख	स्थापित योजना की रेट्रोफिटिंग	108.85	-	निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रचलित।	-	-	-

कार्यपालन यंत्री

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

खण्ड भिण्ड

Yashraj

प्रमारी अधिकारी

विधान सभा प्रकोष्ठ

कार्यालय प्रमुख कनिश्चता

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

अनुभाषा अधिकारी

मध्य प्रदेश सरकार

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

खण्ड भिण्ड