

**अतारंकित प्रश्न क्रमांक 478 द्वारा डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय
सिगरोड (बायपास) का निर्माण।**

प्रपत्र-अ

सं. क्र.	मार्ग का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति का विवरण		कार्यदिश का दिनांक	कार्य प्रारंभ का दिनांक	कार्य की भौतिक स्थिति		वित्तीय प्रगति		सिमांक
		राशि (लाख में)	दिनांक			पूर्ण किया गया कार्य	अपूर्ण शेष रहा कार्य	व्यय की गई राशि (लाख में)	भुगतान हेतु शेष राशि (लाख में)	
1	2	4	5	6		7	8	9	10	12
1	बराड़ फंटा (एस.एच.-31) से बैसाना फंटा (एस.एच.-31) मार्ग लं. 18.00 कि.मी.	3977.23	06-07-18	04-07-19	11-11-2019	8.00 कि.मी. अर्थावर्क कार्य पूर्ण।	8.00 कि.मी. अर्थावर्क कार्य छोड़कर सम्पूर्ण मार्ग में निर्माण कार्य शेष है।	102.77	3874.46	-

प्रश्न