

## प्रश्न सं. [ क. 1287 ]

प्रपत्र-अ

## तारांकित प्रश्न क्रमांक 1287 द्वारा श्री सुनील सराफ म0प्र0 विधान सभा सदस्य

स.क्र. विधानसभा क्षेत्र का नाम एवं क्रमांक	शीर्ष/ उपशीर्ष/ एवं योजना	मार्ग का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति		कार्य की लागत (लाख में)	कार्योद्देश्य दिनांक	अनुसंधानकार कार्यपूर्ण करने का दिनांक	कार्य की प्रगति	अभी तक कार्य पूर्ण न होने का कारण	कार्य धीमी होने का कारण	विलंब के लिये उत्तरदायी अधिकारियों का विवरण		कार्य पूर्ण होने का स्थापित दिनांक	रिपोर्ट	
			राशि (लाख में)	दिनांक							नाम	पदनाम			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	कोतमा-88 24-5054 0101- (2457)Plan	कोतमा केशवाही (ओ.डी.आर.) बंजारी चौक से बुढानपुर पतेसाटोला होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग-43 तक पहुँच मार्ग ल.3.00 कि.मी.	173.70	25.11.19	319.21	3666 18.03.2020	17.03.21	सबग्रेड एवं ह्यूम पाईप पुलियों का कार्य पूर्ण	आवंटनाभाव एवं कोविड-19 के कारण	आवंटनाभाव एवं कोविड-19 के कारण	-	-	-	31.03.2022	-
2	कोतमा-86 24-5054 0101- (2457)Plan	ठोडहा रोड से बसखला पहुँच मार्ग लं.3.30 कि.मी.	188.68	25.11.19		3666 18.03.2020	17.03.21	02 नग पुलिसिया पूर्ण सबग्रेड का कार्य पूर्ण सी.आर. एम का कार्य प्रगति पर	आवंटनाभाव एवं कोविड-19 के कारण	आवंटनाभाव एवं कोविड-19 के कारण	-	-	-	31.03.2022	
3	कोतमा-86 24-5054 0101- (2457)Plan	पथरोडी से गढी मार्ग का निर्माण कार्य लम्बाई 3.80 कि. मी.	235.37	16.03.20	235.37		24.08.2021	सबग्रेड एवं सी. आर.एम. का कार्य पूर्ण डबल्यू.एम.एम. का कार्य प्रगति पर	आवंटनाभाव एवं कोविड-19 के कारण	आवंटनाभाव एवं कोविड-19 के कारण	-	-	-	31.03.2022	-
4	कोतमा-86 D.M.F.	एन.एच.-78 अनूपपुर कोतमा बाईपास बसखली चौराहा तक 2.60 कि.मी. सीमेंट कांक्रीट मार्ग एवं पेव्ड शोल्डर, डिवाइडर 4.90 कि. मी. डामरीकरण निर्माण कार्य मार्ग की लम्बाई 7.50 कि.मी.	993.39	27.03.21	823.45	331 28.05.2020	15.12.2021	बी.टी. रिव्यूड 4. 50 कि.मी. पूर्ण पी. क्यू.सी. वाही ओवर 7 मीटर चौड़ाई में एवं 1.40 कि.मी. लम्बाई में पूर्ण शेव कार्य प्रगति पर	मार्ग में अवरोध होने के कारण	मार्ग के कुछ हिस्से में भूमि अतिक्रमण होने के कारण	-	-	-	31.03.2022	-