

प्रपत्र -अ

अतारकित प्रश्न क्रमांक 1834 श्री रामपालसिंह  
ए.डी.बी. परियोजना 7 में स्वीकृत सड़क ।

वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में साह जनवरी 2022 तक कराये गये कार्यों की जानकारी ।

क्र.	अनुबंध क्रमांक	कार्य का नाम	कार्य की लागत (लाख ₹)	ठेके की लागत प्रतिशत सहित (लाख ₹)	कार्यविशेष क्र. व दिनांक	ठेकेदार का नाम	कार्य में व्यय राशि	कार्य की वर्तमान स्थिति	सिमांक ।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>वर्ष 2018-19</b>									
<b>निरंक</b>									
1	34	2019-2020	14.98	12.58	4229 11.10.2019	मेसर्स वैशाली कन्स्ट्रक्शन बेगमगंज	12.24	कार्य पूर्ण	
2	35	2019-2020	10.00	6.30	4230 11.10.2019	मेसर्स वैशाली कन्स्ट्रक्शन बेगमगंज	5.12	कार्य पूर्ण	
3	34	2020-2021	17.26	10.66	2490 17.07.2020	मेसर्स बृजेश कुमार गौर गैरतगंज	0.00	कार्य पूर्ण आवटन अभाव होने से मुगतान शेष है ।	
4	40	2020-2021	18.49	11.37	2548 21.07.2020	मेसर्स बृजेश कुमार गौर गैरतगंज	0.00	कार्य पूर्ण आवटन अभाव होने से मुगतान शेष है ।	
5	49	2021-2022	15.00	9.81	3852 30.11.2021	मेसर्स बृजेश कुमार गौर गैरतगंज	0.00	कार्य प्रगति पर है ।	
			<b>60.73</b>	<b>40.91</b>			<b>17.36</b>		

प्रश्न सं. [ क्र. 1834 ]