

परिशिष्ट - 'अ'

विधानसभा प्रश्न क. 1885 तारांकित

सागर जलप्रदाय उन्नयन योजनांतर्गत घटकों की लागत एवं भौतिक प्रगति की जानकारी :-

स.क.	घटक	कार्य की लागत रू. (करोड़ में)	भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)
1	जल शुद्धिकरण संयंत्र निर्माण कार्य (क्षमता 5.7 एम.एल.डी.)	5.64	50
2	ग्राउण्ड सम्प 3700 कि.ली. उच्चस्तरीय टंकी 900 कि.ली. 2400 कि.ली.	5.04	32
3	बी.पी. टैंक (क्षमता 800 कि.ली.)	1.17	80
4	सागर नगर में जल वितरण प्रणाली के अंतर्गत पाईप बिछाने का कार्य। व्यास - 100 मि.मी. से 600 मि.मी.	79.12	78
5	ग्रेविटी मेन	5.27	56
6	हाउस होल्ड कनेक्शन	28.41	25
7	पम्पिंग मशीनरी, इलेक्ट्रिकल्स एवं उपकरण	6.61	30
8	रोड़ रेस्टोरेशन	48.89	60
9	प्रोविजनलसम	7.84	—
	योग	187.99	कुल 56.50

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
ग्रामीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

Project Officer
M.P. Urban Development Dept.