

प्रश्न सं. [क. 3152]

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक-3152 प्रश्नार्थक-"क"
सिवनी विधान क्षेत्र अन्तर्गत पंच नदी पर नहर निर्माण कार्य का विवरण

प्रफ 'अ'

(राशि लाख में)

स.क्र.	कार्य का विवरण	वर्तमान एजेंसी/पूर्व एजेंसी का नाम	अनुबंध क्र. व दिनांक	कार्य की अनुबंधित राशि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	गद/गुगतान की राशि	विभाग के पास जमा सिव्हरिटी डिपॉजिट/ बैंक गारंटी की राशि	रिमांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पंच व्यपवर्तन परियोजना की सिवनी ब्रंच केनाल (21188 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र को लिये) से संबंधित समस्त कार्य। (टर्न की पद्धति)	मेसर्स सरला प्रोजेक्ट वर्क प्रा.लि. एवं मन्टेना इन्फ्रास्ट्रक्चर्स हैदराबाद (संयुक्त उपक्रम)	01/DL/2013-14	16005.00	30.06.2022	15312.18	परकार्मस सिव्हरिटी-100.00 (एक ली.अर)	
2	पंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी ब्रांच केनाल की लघु वितरिका डी-4 (5000 हेक्टेयर सी.सी.ए.) से संबंधित समस्त कार्य। (टर्न की पद्धति)	मेसर्स अर्नो ज अग्रवाला इंजीनियर्स एण्ड कन्स्ट्रक्टर नागपुर (महा.)	01/DL/2015-16	2672.10	30.06.2022	2430.88	परकार्मस सिव्हरिटी-100.00 (बैंक गारंटी) सिव्हरिटी डिपॉजिट-121.54	
3	पंच व्यपवर्तन परियोजना की बांगी मुख्य नहर की बखारी शाखा नहर (14506 हेक्टेयर सी.सी.ए.) से संबंधित समस्त कार्य। (टर्न की पद्धति)	मेसर्स सरला प्रोजेक्ट वर्क प्रा.लि. एवं मन्टेना इन्फ्रास्ट्रक्चर्स हैदराबाद (संयुक्त उपक्रम)	02/DL/2013-14	10836.00	30.06.2022	10740.50	सिव्हरिटी डिपॉजिट-45.00	
4	पंच व्यपवर्तन परियोजना की बखारी शाखा नहर की माइनर्स एवं सब माइनर्स को सीमेंट कांक्र्रीट लाईनिंग (कुल लंबाई 114.81 कि.मी.) कार्य। (टर्न की पद्धति)	मेसर्स पी.सी.सी. के.के. कन्स्ट्रक्शन संयुक्त उपक्रम राजकोट	01/DL/2019-20	2010.53	31.12.2022	1857.57	परकार्मस सिव्हरिटी-61.15 (बैंक गारंटी) सिव्हरिटी डिपॉजिट-82.88	
5	पंच व्यपवर्तन परियोजना की सिवनी शाखा नहर की माइनर्स एवं सबमाइनर्स, वितरक नहर डी-1, डी-2 एवं डी-3 एवं उनकी माइनर्स एवं सबमाइनर्स में सीमेंट कांक्र्रीट लाईनिंग (कुल लंबाई 206.28 कि.मी.) कार्य। (टर्न की पद्धति)	मेसर्स कैलाश-वीरेन्द्र संयुक्त उपक्रम बोधाल	01/DL/2021-22	3303.22	30.06.2023	588.90	परकार्मस सिव्हरिटी-165.20 (एक ली.अर) सिव्हरिटी डिपॉजिट-29.44	
6	पंच व्यपवर्तन परियोजना की सिवनी शाखा नहर की वितरक नहर डी-4 एवं उपवितरक नहर डी-4 एवं उनकी सभी माइनर्स एवं सबमाइनर्स में सीमेंट कांक्र्रीट लाईनिंग (कुल लंबाई 142.70 कि.मी.) कार्य। (टर्न की पद्धति)	श्रीराम कन्स्ट्रक्शन कंपनी, ग्वालियर	02/DL/2021-22	2979.48	13.07.2023	156.00	परकार्मस सिव्हरिटी-149.00 (बैंक गारंटी) सिव्हरिटी डिपॉजिट-7.80	

r kumar
अवर सचिव
म.प्र.शासन,
जल संसाधन विभाग

Solu
(सरद सूर्यवंशी)
लेखाधिकारी
कृत/—मुख्य अभियंता,
बैनक जसवि, सिवनी