

**विधानसभा तारांकित प्रश्न क्र. 3284 द्वारा श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा
विधानसभा तारांकित प्रश्न क्र. 3284 द्वारा श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा**

विषय - सड़क एवं पुलों का निर्माण। (सिवनीमालवा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2017-18 के बाद स्वीकृत कार्यों की जानकारी)	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	कृत मार्ग/पुल का नाम	मार्ग की प्रशासकीय स्वीकृति की राशि एवं दिनांक	वर्ष 2018-19	वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21	वर्ष 2021-22	कार्यादेश क्रमांक एवं दिनांक	अनुबंधानुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि	कार्य पूर्ण करने की संभावित तिथि	निर्माण की अद्यतन स्थिति	ठेकेदार पर की गई कार्यवाही	टीप
4													

राजधानी परिक्षेत्र के कार्य

प्रश्न सं. [क्र. 3284]	वर्ष 2018-19	वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21	वर्ष 2021-22	कार्यादेश क्रमांक एवं दिनांक	अनुबंधानुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि	कार्य पूर्ण करने की संभावित तिथि	निर्माण की अद्यतन स्थिति	ठेकेदार पर की गई कार्यवाही	टीप
1	18-19	-	-	-	3671 10.07.18	09.09.19	-	30.06.22	प्रगतिरत	कार्य में विलंब किये जाने पर ठेकेदार के देयकों से क्षतिपूर्ति हेतु राशि रु. 324731 / - जमा रखी गई है।	
2	18-19	-	-	-	3675 10.07.18	09.03.19	10.02.20	-	कार्य पूर्ण	कार्य विलंब से पूर्ण करने हेतु अधीक्षण यंत्री, लो.नि.वि. मण्डल नर्मदापुरम द्वारा अधिरोपित राशि रु. 24472 / - ठेकेदार से वसूल की गई।	
3	18-19	-	-	-	3677 10.07.18	09.03.19	30.01.20	-	कार्य पूर्ण	कार्य विलंब से पूर्ण करने हेतु अधीक्षण यंत्री, लो.नि.वि. मण्डल नर्मदापुरम द्वारा अधिरोपित राशि रु. 27289 / - ठेकेदार से वसूल की गई।	
4	18-19	-	-	-	3673 10.07.18	09.01.19	27.01.20	-	कार्य पूर्ण	कार्य विलंब से पूर्ण करने हेतु अधीक्षण यंत्री, लो.नि.वि. मण्डल नर्मदापुरम द्वारा अधिरोपित राशि रु. 16147 / - ठेकेदार से वसूल की गई।	
5	18-19	-	-	-	4780 22.09.18	21.01.19	20.01.19	-	कार्य पूर्ण	कार्य पूर्ण।	
6	18-19	-	-	-	6378 05.12.19	04.12.20	-	31.03.22	प्रगतिरत	कार्य में विलंब किये जाने पर ठेकेदार के देयकों से क्षतिपूर्ति हेतु राशि रु. 78027 / - जमा रखी गई है।	
7	18-19	-	-	-	1634 08.05.21	07.05.23	-	07.05.23	प्रगतिरत	कार्य प्रगति पर।	
8	18-19	-	-	-	1060.45	08.09.20	08.09.20	07.05.23	प्रगतिरत	कार्य प्रगति पर।	

कृत मार्ग/पुल का नाम	मार्ग की प्रशासकीय स्वीकृति की राशि एवं दिनांक		वर्ष 2018-19	वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21	वर्ष 2021-22	कार्यादेश क्रमांक एवं दिनांक	अनुबंधानुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि	कार्य पूर्ण करने की संभावित तिथि	निर्माण की अद्यतन स्थिति	ठेकेदार पर की गई कार्यवाही	टीप
	राशि (लाख में)	दिनांक											
4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

सेतु परिक्षेत्र के कार्य

-----निरंक-----

रा.रा. परिक्षेत्र के कार्य

-----निरंक-----