

प्रश्न सं. [ क्र. 3402 ]

## विधानसभा प्रश्न क्रमांक 3402 माननीय विधायक डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय

प्रपत्र-अ

## प्रपत्र प्रश्नांश (क,ख,ग) हेतु

सा.क्र.	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति		निविदा की दिनांक	कार्यविेश का दिनांक	कार्य प्रारंभ का दिनांक	किये गये एवं अपूर्ण कार्य का विस्तृत विवरण				कुल व्यय (लाख में)	सिमांक
		राशि (लाख में)	दिनांक				ईकाई	किये गये कार्य की मात्रा	अपूर्ण कार्य की मात्रा			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	बरगड़ फंटा से भैसाना फंटा खाना हरियाखेज-आख्याखेज-मानखेजा भैसाना मार्ग	3977.23	06.07.2018	09.08.2018	04.07.2019	11.11.2019	स्केफाईंग घन्नीटर 0.00 16200.00	घन्नीटर 0.00	0.00	16200.00		
							डिस्टेंसिंग घन्नीटर 225.00	घन्नीटर 60939.49	0.00	225.00		
							इक्सलेशन घन्नीटर 51073.62	घन्नीटर 67547.00	0.00	51073.62		
							सबग्रैड घन्नीटर 61333.00	घन्नीटर 67547.00	0.00	61333.00		
							सी.आर.एम. घन्नीटर 39996.00	घन्नीटर 0.00	0.00	39996.00		
							डब्ल्यू.एम.एम. घन्नीटर 31500.00	घन्नीटर 0.00	0.00	31500.00		
							प्राईम कोट घन्नीटर 126000.00	घन्नीटर 0.00	0.00	126000.00		
							टेक कोट घन्नीटर 126000.00	घन्नीटर 0.00	0.00	126000.00		
							डी.डी.एम. घन्नीटर 7560.00	घन्नीटर 0.00	0.00	7560.00		
							बी.सी. घन्नीटर 5040.00	घन्नीटर 0.00	0.00	5040.00		
							हार्ड रोडवर घन्नीटर 42854.40	घन्नीटर 0.00	0.00	42854.40		
							सॉलर डक्ट प्रतिमीटर 2670.00	प्रतिमीटर 210.00	210.00	2670.00	135.56	-
							माईल स्टोन प्रत्येक 5.00	प्रत्येक 0.00	0.00	5.00		
							1 कि.मी. प्रत्येक 13.00	प्रत्येक 0.00	0.00	13.00		
							0.2 कि.मी. प्रत्येक 72.00	प्रत्येक 0.00	0.00	72.00		
							साईन बोर्ड प्रत्येक 0.00	प्रत्येक 0.00	0.00	0.00		
							80 x 60 प्रत्येक 30.00	प्रत्येक 0.00	0.00	30.00		
							60 x 45 प्रत्येक 15.00	प्रत्येक 0.00	0.00	15.00		
							सीमेंट कंक्रीट नाली प्रत्येक 15.00	प्रत्येक 0.00	0.00	15.00		
							शीटर प्रत्येक 400.00	प्रत्येक 0.00	0.00	400.00		
							पुलिसा प्रत्येक 37	प्रत्येक 0.00	0.00	37		