

प्रश्न सं. [क. 3480]

प्रपत्र—अ

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 3480 द्वारा श्री प्रियव्रत सिंह

क्र०	जिला	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक	कार्यदेश दिनांक	अनुबंधानुसार कार्य पूर्ण करने की अवधि / तिथि	कार्य की भौतिक स्थिति	कार्य पूर्ण करने की संभावित तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	राजगढ़	काशीखेडा पूर्व से काशीखेडी पश्चिम के मध्य छापी नदी पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण।	30.10.2017	17.1.2018	16.1.2019 8 माह वर्षाकाल रहित	P1, P2 स्लेब कार्य पूर्ण, A1, A2 नीव कार्य प्रगति पर, P3, P4, P5, P6 सबस्ट्रक्चर, कार्य प्रगति पर।	30.6.2022
2	राजगढ़	रामगढ़ सेमली मार्ग पर ग्राम बटेडिया के पास छापी नदी पर पहुंच मार्ग सहित जलमग्नीय पुल का निर्माण।	30.10.2017	15.3.2018	14.11.2019 12 माह वर्षाकाल रहित	पुल एवं वियरिंग कोर्ट का कार्य पूर्ण, पहुंचमार्ग कार्य प्रगति पर।	31.5.2022
3	राजगढ़	लिम्बोदा कुंडालिया मार्ग पर पहुंच मार्ग सहित कालीसिंध नदी पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण।	25.7.2017	17.4.2018	16.2.2020 14 माह वर्षाकाल रहित	P1 पाइल कार्य प्रगति पर, A2 एवं P12 पाइल कार्य पूर्ण, P2 से P10, R.P.10, R.P.9 नीव कार्य पूर्ण।	30.6.2022