

विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक-3704 द्वारा श्री विजय रेवानाथ चोरे
वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्वीकृत सड़कों की जानकारी

लोक निर्माण विभाग (स/स) संभाग छिन्दवाड़ा

प्रपत्र-अ

स.क्र.	विधान सभा क्षेत्र का नाम	स्वीकृत मार्ग का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति		स्वीकृत लंबाई (कि.मी. में)	क्रियान्वयन एजेंसी/संविदाकार का नाम	अनुबंधित राशि (रु.लाख में)	कार्यादेश दिनांक	अनुबंधागुणार कार्य पूर्ण करने की तिथि	निर्माण कार्य की अद्यतन स्थिति			अद्यतन व्यय (रु.लाख में)	समयावधि में पूर्ण नहीं होने का कारण	कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	टीप	
			राशि (रु.लाख में)	दिनांक						पूर्ण	प्रगति	अप्रारंभ						
1	सौसर	तन्सरा से नोनीछापर मार्ग	728.78	25-11-19	7.50	मेसर्स त्रिवेणी इन्फ्रास्ट्रक्चर, भोपाल	547.45	02-03-20	01-05-21	11	12	13	14	15	16	17	18	लं. 1.30 कि.मी. गौर वन भूमि में कार्य पूर्ण, अनुबंध की धारा 274 में अनुबंध समाप्त करने हेतु विस्तृत प्रतिवेदन पर इस कार्यालय में कार्यवाही प्रचलन में है।
2	सौसर	निम्नी काजलवानी मार्ग	403.6	25-11-19	3.20	मेसर्स नवीन कंस्ट्रक्शन नागपुर	1040.10	02-07-20	01-02-22	—	प्रगतितरत	—	156.16	कोविड-19 एवं सीमित वित्तीय उपलब्धता के कारण	—	30-04-22	आवंटन उपलब्ध होने पर	
3	सौसर	घोटी भुडकुम पीपरढारी मार्ग	190.27	25-11-19	5.00					—	प्रगतितरत	—	0.68	कोविड-19 एवं सीमित वित्तीय उपलब्धता के कारण	—	15-06-22	आवंटन उपलब्ध होने पर	
4	सौसर	कन्हानपिपला सालईढाना मार्ग	196.09	25-11-19	2.10					—	प्रगतितरत	—	64.44	कोविड-19 एवं सीमित वित्तीय उपलब्धता के कारण	—	15-06-22	आवंटन उपलब्ध होने पर	
5	सौसर	उटकटा गौदी मार्ग	356.54	25-11-19	3.00					पूर्ण	—	—	216.40	कोविड-19 एवं सीमित वित्तीय उपलब्धता के कारण	28-02-22	—		
6	सौसर	सौसर मराम नहर से सेठेण्टार मार्ग	204.49	25-11-19	1.60	मेसर्स रायसिंग एण्ड कम्पनी, बालाघाट	598.39	03-02-20	28-04-21	—	प्रगतितरत	—	134.92	कोविड-19 एवं सीमित वित्तीय उपलब्धता के कारण	—	31-03-22	आवंटन उपलब्ध होने पर	

सं. [क्र. 3704]

स.क्र.	विधान सभा क्षेत्र का नाम	स्वीकृत मार्ग का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति		स्वीकृत लंबाई (कि.मी. में)	क्रियान्वयन एजेंसी/ संविदाकार का नाम	अनुबंधित राशि (रु.लाख में)	कार्यदिश दिनांक	अनुबंधानुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	निर्माण कार्य की अद्यतन स्थिति			अद्यतन व्यय (रु.लाख में)	समयावधि में पूर्ण नहीं होने का कारण	कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	टीप
			राशि (रु.लाख में)	दिनांक						पूर्ण	प्रगति	अप्रारंभ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	सौंसर	रिधोरा बस स्टेण्ड से घोतकी मार्ग	407.16	25-11-19	4.20					पूर्ण	---	---	258.41	कोविड-19 एवं सीमित वित्तीय उपलब्धता के कारण	28-02-22	-	
8	सौंसर	गोडीबढोना खोरी मार्ग	266.14	25-11-19	3.00					पूर्ण	---	---	170.95	कोविड-19 एवं सीमित वित्तीय उपलब्धता के कारण	28-02-22	-	
9	सौंसर	बडगोनाजोशी सेमाढाना खुनाशिरकलां बायपास मार्ग	491.77	25-11-19	3.80	मेसर्स क्रिसेंट कंसल्टिंग छिदवाडा	274.96	23-04-20	15-03-21	---	प्रगतिरत	---	100.77	कोविड-19 एवं सीमित वित्तीय उपलब्धता के कारण		31-03-22	आवंटन उपलब्ध होने पर
योग			3244.84		33.40		2460.90						1167.13				