


प्रश्न सं. [क. 4168]
विधानसभा तारांकित प्रश्न क्र० 4168 द्वारा मान. श्री आंमकार सिंह मरकाम
जिला डिण्डोरी अंतर्गत ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति एवं कार्यों की प्रगति की जानकारी

क्र०	वित्तीय वर्ष	कार्य का नाम जिसका प्रावकलन तैयार किया गया	राशि (लाख में)	तकनीकी स्वीकृति दिनांक	कार्य प्रारंभ का दिनांक	व्यय राशि (लाख में)	भौतिक प्रगति	कार्य का पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया गया (हां/नहीं)	कार्य की वर्तमान भौतिक स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2020-21	स्टाप डेम निर्माण कचनारी नाला आमाटोला, धनौली ग्राम पंचायत पड़रिया-3	39.01	11.06.20	22.1.21	31.69	प्रगतिरत, एप्रोच कार्य शेष	नहीं	गुणवत्तापूर्ण
2	2020-21	काजवे कम स्टाप डेम निर्माण मारगांव	50	11.06.20	23.1.21	26.05	प्रगतिरत, एप्रोच कार्य शेष	नहीं	गुणवत्तापूर्ण
3	2020-21	चैक डेम निर्माण कार्य बंजर नाला चिरपोटी	37.94	11.06.20	4.4.21	24.96	प्रगतिरत, फिनिशिंग कार्य शेष	नहीं	गुणवत्तापूर्ण
4	2020-21	काजवे कम स्टाप डेम निर्माण भरद्वारा ग्राम पंचायत अमनोपिपरिया	76.97	11.06.20	25.1.21	54.59	प्रगतिरत, एप्रोच कार्य शेष	नहीं	गुणवत्तापूर्ण
5	2020-21	चैक डेम निर्माण कार्य कर्नाई नदी विक्रमपुर	60.94	11.06.20	9.2.21	15.14	वियर कार्य प्रगतिरत	नहीं	गुणवत्तापूर्ण
6	2020-21	स्टाप डेम निर्माण कोडारिया नाला धनुवासागर	35.74	11.06.20	01.2.21	13.89	प्रगतिरत, फिनिशिंग कार्य शेष	नहीं	गुणवत्तापूर्ण
7	2020-21	एप्रोच रोड निर्माण कार्य मूस मुण्डी गोरखपुर पहुंच मार्ग से मंदिर होते हुये तुलसीघाट तक	49.28	29.07.20	23.12.20	33.06	सरफेस कोर्स कार्य प्रगतिरत	नहीं	गुणवत्तापूर्ण
8	2020-21	काजवे कम स्टाप डेम निर्माण कार्य मौहारी	44.41	11.06.20	19.2.21	26.01	प्रगतिरत, एप्रोच कार्य शेष	नहीं	गुणवत्तापूर्ण
9	2020-21	काजवे कम स्टाप डेम निर्माण कार्य कठाई झूझ नाला पड़रिया कला	49.49	23.06.20	04.01.22	0.002	नींव खुदाई कार्य प्रगतिरत	नहीं	गुणवत्तापूर्ण
10	2020-21	स्टाप डेम सह 1000 एमएम पाईप पुलिया निर्माण कदवारी दुहनिया	22.54	25.03.21	30.8.21	0.43	खुदाई कार्य पूर्ण	नहीं	गुणवत्तापूर्ण
11	2020-21	सेग्रेशन शेड निर्माण कार्य करंजिया	16.8	25.03.21	12.11.21	1.22	बाऊंड्रीवाल कार्य प्रगतिरत	नहीं	गुणवत्तापूर्ण
12	2020-21	सेग्रेशन शेड निर्माण कार्य समनापुर	16.8	25.03.21	20.11.21	1.16	दरवाजा स्तर	नहीं	गुणवत्तापूर्ण
13	2020-21	सेग्रेशन शेड निर्माण कार्य बिछिया	16.8	25.03.21	24.11.21	0.096	प्लिथ कार्य प्रगतिरत	नहीं	गुणवत्तापूर्ण
14	2020-21	आर.आर.सी. नाली निर्माण कार्य मार्केट से परमार के घर तक मडियारास (कनवरजैस)	25.39	26.03.21	24.11.21	0.66	कुल नाली निर्माण 480 मी. में से 165 मी पूर्ण, शेष प्रगतिरत	नहीं	गुणवत्तापूर्ण
15	2020-21	काजवे कम स्टाप डेम निर्माण कार्य सरना घाट कुकरी खरगवारा (कनवरजैस)	15	31.03.21	02.01.22	0.99	बेड लेवल कार्य पूर्ण	नहीं	गुणवत्तापूर्ण
16	2020-21	आंगनबाड़ी सह बाऊंड्रीवाल एवं स्वच्छता काम्प्लेक्स निर्माण कार्य बघाड, रामगढा	15.72	26.03.21	18.01.22	0.09	नींव खुदाई कार्य प्रगतिरत	नहीं	गुणवत्तापूर्ण
17	2020-21	आंगनबाड़ी सह बाऊंड्रीवाल एवं स्वच्छता काम्प्लेक्स निर्माण कार्य दुनिया, बुढन	15.72	31.03.21	03.02.22	0.03	नींव खुदाई कार्य प्रगतिरत	नहीं	गुणवत्तापूर्ण
18	2020-21	एप्रोच रोड निर्माण कार्य गंजरा तिराहा से आंगनबाड़ी भवन पाखाटोला तक उमरिया	49.8	11.06.20	02.6.21	7.73	सबशेड कार्य एवं पुलिया निर्माण कार्य प्रगतिरत	नहीं	गुणवत्तापूर्ण

Vip
सहायक यंत्री (तक.)
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा

क्र०	वित्तीय वर्ष	कार्य का नाम जिसका प्राक्कलन तैयार किया गया	राशि (लाख में)	तकनीकी स्वीकृति दिनांक	कार्य प्रारंभ का दिनांक	व्यय राशि (लाख में)	भौतिक प्रगति	कार्य का पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया गया (हां/नहीं)	कार्य की वर्तमान भौतिक स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	2020-21	एप्रोच रोड निर्माण कार्य पुहुप के घर से चरगांव प्राथमिक शाला भूसवाही	48.05	11.06.20	10.6.21	7.25	सबरोड कार्य एवं पुलिया निर्माण कार्य प्रगतिरत	नहीं	गुणवत्तापूर्ण
20	2020-21	एप्रोच रोड निर्माण कार्य चुनपथरी से बैसाखटोला स्कूल होते हुए मोहतरा	49.46	29.07.20	15.7.21	1.29	अर्थवर्क कार्य प्रगतिरत	नहीं	गुणवत्तापूर्ण
21	2020-21	एप्रोच रोड निर्माण कार्य मैन रोड से आंगनबाड़ी भवन तक बरेला सक्का	35.37	11.06.20	4.6.21	3.83	सबरोड कार्य प्रगतिरत	नहीं	गुणवत्तापूर्ण
22	2020-21	एप्रोच रोड निर्माण कार्य गोदाम भवन से छपरटोला भुरका	30.46	02.02.21	06.01.22	0.002	अर्थवर्क कार्य प्रगतिरत	नहीं	गुणवत्तापूर्ण
23	2021-22	स्टाप डेम निर्माण बेरनकान नाला रयपुरा	29.4	15.06.21	25.11.21	2.65	बेड लेवल पूर्ण	नहीं	गुणवत्तापूर्ण
24	2021-22	चैक डेम निर्माण कार्य आनाखेडा	38.95	15.06.21	21.10.21	3.92	वियर एवं हेडबॉल कार्य प्रगतिरत	नहीं	गुणवत्तापूर्ण
25	2021-22	काजवे कम स्टाप डेम निर्माण दराईपानी नाला पडरिया माल	49.89	31.05.21	09.11.21	1.13	पाईप लेयिंग कार्य पूर्ण	नहीं	गुणवत्तापूर्ण
26	2021-22	काजवे कम स्टाप डेम निर्माण कार्य शंकरघाट अमगांव चांदपुर	40.81	27.05.21	18.11.21	1.34	पाईप लेयिंग कार्य पूर्ण	नहीं	गुणवत्तापूर्ण
27	2021-22	काजवे कम स्टाप डेम निर्माण कार्य सोनतीरथ नाला खारीडीह	58.08	07.06.21	17.11.21	0.05	बैस कार्य प्रगतिरत	नहीं	गुणवत्तापूर्ण
28	2021-22	काजवे कम स्टाप डेम निर्माण कार्य सरपंच के घर पास उफरी	73.08	07.06.21	04.12.21	5.41	बेड लेवल कार्य पूर्ण	नहीं	गुणवत्तापूर्ण
29	2021-22	काजवे कम स्टाप डेम निर्माण कार्य करमंडल नदी रेतवार	61.17	07.06.21	17.11.21	3.15	पाईप लेवल पूर्ण	नहीं	गुणवत्तापूर्ण


 सहायक यंत्री (तक.)
 ग्रामीण यांत्रिकी सेवा