

म.प्र. विधानसभा सत्र फरवरी-मार्च 2022 प्रश्न क्रमांक 862 द्वारा श्री के.पी. सिंह कक्काजू
जिला शिवपुरी अंतर्गत स्टेडियम निर्माण की कार्यवाह जानकारी


(परिशिष्ट 'अ') परिशिष्ट

| क. विधानसभा क्षेत्र | विकास खण्ड | स्वीकृत कार्य व ग्राम का नाम | भौतिक प्रगति | कार्य के प्रगतिरत होने का कारण | कार्य प्रगतिरत होने की स्थिति में पूर्णता का सम्भावित दिनांक | |
|---------------------|------------|---|--------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| कोलारस | बदरवास | ग्रामीण स्टेडियम निर्माण ग्राम खतौरा | पूर्ण | - | - | - |
| करैरा | करैरा | ग्रामीण स्टेडियम निर्माण ग्राम शेपुरा | पूर्ण | - | - | - |
| 3 | पोहरी | ग्रामीण स्टेडियम निर्माण ग्राम मचाखुर्द | पूर्ण | - | - | - |
| 4 | शिवापुरी | ग्रामीण स्टेडियम निर्माण ग्राम खोड | प्रगतिरत | कार्यस्थल पहाड़ी पर स्थित होने के कारण स्वीकृत राशि रु. 80.00 लाख में पूर्ण नही कराया जा सका। पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति क. 640 दि. 17.12.22 राशि रु. 121.00 लाख की जारी की जाकर कलेक्टर, जिला शिवपुरी के अर्धशासकीय पत्र क. 3590 दि.28.12.20 के माध्यम से संचालक, पंचायत राज संचालनालय को प्रशा.स्वी. संबंधी कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई। परंतु पंचायत राज संचालनालय के पत्र क. 2534 दि.23.02.21 के माध्यम से पुनरीक्षित प्रशा.स्वी. जारी किए जाने में असमर्थता व्यक्त की गई। तदोपरान्त कार्यालय कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला शिवपुरी के आदेश क. 4441 दि. 15.02.21 द्वारा राशि रु. 47.22 लाख मनरेगा मद से स्वीकृत किए गए एवं कार्य वर्तमान में प्रगतिरत है जिसे दि. 31.03.22 तक पूर्ण कराने का लक्ष्य है। | 31/03/2022 | |

प्रश्न सं. [क. 862]

10/10

| क. क्षेत्र | विधानसभा | विकास खण्ड | स्वीकृत कार्य व ग्राम का नाम | भौतिक प्रगति | कार्य के प्रगतिरत होने का कारण | कार्य प्रगतिरत होने की स्थिति में पूर्णता का सम्भावित दिनांक |
|------------|----------|------------|--|--------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | पिछोर | खरियाधाना | ग्रामीण स्टेडियम निर्माण ग्राम सिलपुरा | प्रगतिरत | मान. विधायक वि.स. क्षेत्र पिछोर के पत्र क 1003 दि.12.09.18 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव अनुसार स्टेडियम हेतु निर्धारित मापदण्डों में परिवर्तन किया जाकर अतिरिक्त कार्य प्रस्तावित किया गया। तदनुसार पुरीक्षित तकनीकी स्वीकृति क 169 दि. 07.06.19 से राशि रु. 195.42 लाख की जारी की जाकर पुनरीक्षित प्रशा.स्वी. हेतु संचालक, पंचायत राज संचालनालय को प्रेषित की गई। पंचायत राज संचालनालय के आदेश क 17749 दि. 20.12.19 के माध्यम से राशि रु. 107.18 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वी. जारी की गई, जिसका कार्य पूर्ण हो चुका है। मान. विधायक वि.स. क्षेत्र पिछोर श्री के.पी. सिंह जी के पत्र क. 242 दि.01.03.21 की अनुसंधान पर कार्य. कलेक्टर एवं जिला कार्यकम समन्वयक शिवपुरी द्वारा आदेश क. 2032 दि.12.11.21 द्वारा विधायक निधि एवं मनरेगा अभिसरण से राशि रु. 35.20 लाख की अतिरिक्त स्वीकृति जारी की गई। जिसका कार्य वर्तमान में प्रगतिरत है एवं दि.31.03.22 तक पूर्ण कराने का लक्ष्य है। | 31 / 03 / 2022 |


 (एच.एस. झणियारा) 21/02/2022
 मुख्य अभियंता
 कार्यालय प्रमुख अभियंता
 ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, म.प्र., भोपाल