

लोक निर्माण विभाग संभाग मुरैना

प्रपत्र—“अ”

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 835 द्वारा मान. श्री कुंवर रविन्द्रसिंह तोमर भिड़सा विधायक विधानसभा क्षेत्र – दिमनी (वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक स्वीकृत निर्माणाधीन मार्गों की जानकारी)

क्र.	मार्ग का नाम	लम्बाई	स्वीकृत राशि (लाख में) व दिनांक	मार्ग की वर्तमान स्थिति अप्रारम्भ, प्रगति पर, पूर्ण, अपूर्ण	दिनांक 30.06.2022 की स्थिति में		अन्य विवरण
					व्यय राशि (लाख में)	भौतिक प्रगति	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	इमलिया से रामपुर मार्ग व्हाया तिघरा मार्ग	4.00	433.20/ 25.11.2019	पूर्ण	239.56	कार्य पूर्ण	
2	चन्दपुरा से चोकखई मार्ग	4.00	245.63/ 16.03.2020	प्रगति पर	131.84	डामरीकरण कार्य पूर्ण	
3	करारी (रामनगर) से हनुमान मंदिर सिधारी मार्ग	0.85	57.30/ 16.03.2020	पूर्ण	37.93	कार्य पूर्ण	
4	खडियाहार से माता का पुरा मार्ग	1.20	76.84/ 29.02.2020	प्रगति पर	35.05	डामरीकरण कार्य पूर्ण	
5	धौबाटी से मड़ैया मार्ग	1.73	112.50/ 29.02.2020	प्रगति पर	52.70	डामरीकरण कार्य पूर्ण	
6	नदोल का पुरा से अट्टा के पुरा होते हुये लंगड़िया मार्ग	2.70	151.42/ 29.02.2020	प्रगति पर	95.76	डामरीकरण कार्य पूर्ण	
7	रामचरण का पुरा से सिकरौड़ी मार्ग	3.40	179.86/ 12.06.2020	प्रगति पर	83.19	डामरीकरण कार्य पूर्ण	
8	कटलापुरा से बरगवां मार्ग	2.50	136.37/ 12.06.2020	प्रगति पर	19.44	डब्ल्यू.एम.एम. पूर्ण	
9	पार्थ का पुरा से इटौरा मार्ग	2.80	151.26/ 12.06.2020	प्रगति पर	57.77	डामरीकरण पूर्ण ग्रामीण भाग में सी.सी. शेष	

क्र.	मार्ग का नाम	लम्बाई	स्वीकृत राशि (लाख में) व दिनांक	मार्ग की वर्तमान स्थिति अप्रारंभ, प्रगति पर, पूर्ण, अपूर्ण	दिनांक 30.06.2022 की स्थिति में			अन्य विवरण
					व्यय राशि (लाख में)	भौतिक प्रगति		
1	2	3	4	5	6	7	8	
10	गोपी रोड से मनफूल का पुरा मार्ग	2.00	103.53/ 12.06.2020	प्रगति पर	7.79	प्रगति पर		
11	लहर से पतारा मार्ग	3.20	188.68/ 12.06.2020	पूर्ण	96.57	कार्य पूर्ण		
12	रिहौरा का पुरा से बाग का पुरा मार्ग	2.50	153.44/ 12.06.2020	प्रगति पर	45.04	डामरीकरण एवं सी.सी. कार्य पूर्ण रोड फर्नीचर शेष		
13	रानपुर से सिरमौर का पुरा मार्ग	4.80	281.00/ 12.06.2020	प्रगति पर	150.31	डामरीकरण कार्य पूर्ण, रोड फर्नीचर शेष		
14	धीरबल का पुरा से गिलापुरा मार्ग	1.56	94.41/ 12.06.2020	कार्य पूर्ण	32.60	कार्य पूर्ण		
15	बेरहरूआ मार्ग से भोलाराम का पुरा	1.60	94.35/ 12.06.2020	कार्य पूर्ण	77.55	कार्य पूर्ण		
16	चंदपुरा से डब का पुरा मार्ग	1.00	58.63/ 12.06.2020	कार्य पूर्ण	45.79	कार्य पूर्ण		
17	जगापुरा से मोर सेरवानी, कल्लू का पुरा मार्ग	4.20	71.21/ 12.06.2020	कार्य पूर्ण	58.43	कार्य पूर्ण		
18	खेरा अजनौधा कुतवार से बिचौला रिहौरा मार्ग	13.76	2219.02/ 13.09.2018	प्रगति पर	1478.63	डामरीकरण कार्य पूर्ण पुल निर्माण कार्य प्रगति पर		


 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
 मध्यप्रदेश शासन
 लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय

कार्यपालन यंत्री
 लोक निर्माण विभाग संभाग मुरैना