

तारांकित प्रश्न क्रमांक 1257 द्वारा श्री बहादुर सिंह चौहान

प्रपत्र-अ

स. क्र.	विधानसभा क्षेत्र का नाम	मार्ग का नाम	कार्य की लागत (लाख में)	प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक	कार्य प्रारंभ दिनांक	भुगतान राशि (लाख में)	भौतिक प्रगति प्रतिशत में	विलंब के कारण	कार्य पूर्ण करने की संभावित तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	महिदपुर	खेडा खजुरिया से तकला फन्टा खाया तनोडिया पारदीखेडा निपानिया राजू हनुमान चौपाटी नागपुरा गोलाखेडी झारडा मार्ग	2598.63	28.03.2018	23.03.2018	1408.89	54.21	कोरोना महामारी का प्रकोप फैलने एवं ठेकेदार द्वारा धीमीगति से निर्माण करने के कारण।	30.06.2023

अवर सचिव
संस्थापक शासन
लोक निर्माण विभाग
मुंबई